

## **Informácia vo veci postupu realizácie projektu výstavby objektu Plavárne na území mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Postup projektu, jún 2014

Po ukončení procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby bola spoločnosťou Športové zariadenia Petržalky, s.r.o., dňa 29.04.2014 uzatvorená zmluva o dielo s úspešným uchádzačom Metrostav Slovakia, a.s. Zmluva znie na sumu 4 233 783,- EUR bez DPH. Doba výstavby objektu plavárne je zmluvne dohodnutá na 10 mesiacov.

Boli vydané a sú právoplatné potrebné stavebné povolenia k stavbe. V prvom slede bolo vydané a právoplatné stavebné povolenie na prekládku kanalizácie na dotknutom pozemku, dňa 09.05.2014. Od tohto dátumu boli prijímané opatrenia pre zabezpečenie vykonávania stavebných prác zhotoviteľom diela.

Na dotknutom parkovisku boli na automobily umiestnené oznamy o začatí stavebných prác a parkujúci občania boli požiadaní o premiestnenie vozidiel na náhradné parkovisko vedľa Chorvátskeho ramena. O súčinnosť bola požiadaná aj Mestská polícia, za asistencie ktorej bolo predmetné parkovisko uvoľnené. Dňa 21.05.2014 bolo stavenisko za účelom prekládky kanalizácie odovzdané zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ následne začal vykonávať kroky potrebné k zahájeniu stavebných prác. Príslušné územie bolo oplotené. Zhotoviteľ použil pre oplotenie plné polia, ktoré bránili vo výhľade autám na dotknutých dvoch križovatkách. Zhotoviteľ bol vyzvaný, aby polia brániace výhľadu zamenil za polia s výpletom, čo vzápätí zabezpečil.

Pred zahájením výkopových prác pre prekládku kanalizácie bolo potrebné dôkladne vytýčiť dotknuté siete nachádzajúce sa na danom pozemku. Z tohto dôvodu zhotoviteľ vykonal niekoľko ručných prieskumných výkopov za účelom podrobného zmapovania sietí. Po ukončení vytyčovania sietí zhotoviteľ pristúpil k výkopovým prácam pre prekládku kanalizácie.

V druhom slede bolo vydané a právoplatné stavebné povolenie pre objekt plavárne, dňa 09.06.2014. Predpokladaný termín odovzdania staveniska pre objekt plavárne je 19.06.2014. Pri zmluvne dohodnutej dobe výstavby objektu 10 mesiacov je za predpokladaný termín ukončenia stavebných prác možné označiť apríl 2015.

Za účelom výstavby bola spoločnosťou uzatvorená zmluva pre vykonávanie stavebného dozoru, zmluva pre vykonávanie koordinátora bezpečnosti a v štádiu prípravy je zmluva pre vykonávanie účtovníckych prác.

Dňa 16.06.2014 sa konalo zasadnutie dozornej rady, na ktorom bolo prerokované zvýšenie základného imania o sumu 2 960 000,- EUR, ktoré bolo miestnym zastupiteľstvom schválené na zasadnutí dňa 27.05.2014. Po prerokovaní dozornou radou bude návrh na zvýšenie základného imania predložený valnému zhromaždeniu spoločnosti na schválenie spolu s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013. Dozornej rade boli zároveň prednesené informácie súvisiace s projektom a jeho financovaním. Dotácia z BSK v prvej časti vo výške 500 000,- EUR bude schvaľovaná na zasadnutí zastupiteľstva BSK dňa 20.06.2014. Po tomto termíne bude ujasnené, či sa uvedenou sumou BSK bude podieľať na financovaní projektu. Uvoľnenú dotáciu následne mestská časť vloží do základného imania spoločnosti. Ďalšia dotácia v čiastke 500 000,- EUR by mala byť zo strany BSK uvoľnená v prvom štvrtroku 2015.