

Investičný plán 2023

| | Oddelenie Organizácia | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet | | | Spolu | Status plnenia |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---------|--|----------|------------|-----------|--------------|---|
| | | | | | Bežné | Kapitálové | Dotácie | | |
| 1 | RIČ | Oprava obnova komunikácií | 4.1.1. | Oprava ciest, výtťahov a debarierizácia | 315000 | 0 | 0 | 514 000,00 | Je vypracovaný zoznam odporúčaných chodníkov na opravu a debarierizácií. Vid' príloha. Termíny toho času nejasné nakoľk sa realizácie budú vykonávať svojpomocne. Termíny sa doplnia po ca prvých troch vykonaných opravách, keď budeme mať info, koľko nám bude trvať oprava týchto troch. Pre asfaltovanie je optimálna teplota počas 24 hodín nad 10°C. Zatiaľ neboli splnené podmienky. |
| 2 | | Oprava obnova komunikácií | 4.1.1. | Nákup asfaltovacieho stroja | 0 | 150 000 | 0 | | Stroj bol zakúpený |
| 3 | RIČ | Oprava obnova komunikácií | 4.1.1. | Oprava komunikácie Lenardova - dokončenie | 0 | 49 000 | 0 | | Ukončené, platba vo februári. |
| 4 | RIČ | Cyklotrasy | 4.1.3. | PD na cyklotrasy. | 0 | 30 000 | 0 | 50 000,00 | Prebieha komunikácia na úrovni vedenia MČ a HMBA, ktoré cyklotrasy by sme mali realizovať. Po odsúhlasení začneme spracovávať majetkovoprávne vzťahy. |
| 5 | RIČ | Cyklotrasy | 4.1.3. | Dokončenie cyklotrasy č. 13 | 0 | 20 000 | 0 | 50 000,00 | Ukončenie bude možné po tom, čo nám technológia umožní namaľovať dopravné značenie. Odhad koniec marca/2023 |
| 6 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | PD na rekonštrukciu bazény na Pankúchovej | | 50 000 | | 50 000,00 | Odobrdanie PD sa natiahlo o ca 14 dní. Predpoklad odobrdania PD 14.3.2023 Máme právoplatné ohlásenie. Do 17.4.2023 treba predložiť žiadosť o dotáciu z FnPS. Žiadosť je pripravená, projektové riadenie čaká na finálnu sumu žiadosti. |
| 7 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | ŠH na Pankúchovej | | 447 800 | 1 200 000 | 1 902 800,00 | Začaté stavebné konanie na zmenu stavby pred dokončením. |
| 8 | RIČ | Budovanie športovísk | 6.4.2. | Tartanová dráha na Gessayovej | | 255 000 | | | 20.3.2023 je stretnutie so zhotoviteľom, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. Technologický postup požaduje teplotu počas 24 hodín +15°C, aby sa mohli pokladať vodopriepustné asfalty pod tartanom. |
| 9 | RIČ | Revitalizácia VDI | 7.3.1. | Revitalizácia VDI Haanová | | 49 000 | | 49 000,00 | Technologický postup rovnako vyžaduje teplotu +15 °C, bay sme mohli natiahnuť finálnu vrstvu EPDM. Stretnutie so zhotoviteľom je naplánované 20.3.2023. |
| 12 | OnsM | Správa majetku | 9.3 | Energetický audit | | 70 000 | | | Prebieha |
| 13 | RIČ | Správa majetku | 9.3 | Dodávka a montáž výťahu v bytovom dome na Medvedovej | | 49 000 | | 135 000,00 | Prebieha dodávka, predpokladáme dokončenie 4/2023 |
| 14 | RIČ | Správa majetku | 9.3 | Vybudovanie kamerového systém v bytovom dome Medvedova | | 16 000 | | | Prebieha dodávka, predpokladáme dokončenie 3/2023 |