



Vážený pán
Pavol Pecen
pecenp@gmail.com

Váš list číslo / zo dňa
10585/11.04.2025
1692/11734/2025/PET

Naše číslo
1692/2025/RIČ/21044

Vybavuje/telefón/e-mail
Mgr. Holzhauserová Viola
/viola.holzhauserova@petrzalka.sk

Bratislava
29.05.2025

Vec: **Odpoveď - Interpelácia - poslanec Pecen - ZŠ Holíčská plaváreň**

Dňa 11.04.2025 ste ma interpelovali vo veci „ZŠ Holíčska plaváreň“ v znení:

- Dátum začiatku rekonštrukčných prác
- Zatiaľ vyfaktúrované práce a činnosti
- Zatiaľ uhradené náklady na rekonštrukciu
- Prišlo k nájdeniu neočakávaným komplikáciám pri rekonštrukcii?
- Približný očakávaný koniec prác

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné:

- Dátum začiatku rekonštrukčných prác

08/2024

- Zatiaľ vyfaktúrované práce a činnosti

Fakturácia prebieha v zmysle ZoD a fakturované sú vykonané práce na základe súpisu prác.

K dnešnému dňu sú vyfakturované výkony v celkovej hodnote s DPH: 1.843.696,78 Eur

- Zatiaľ uhradené náklady na rekonštrukciu

Uhradené v celkovej hodnote s DPH:

1.843.696,78 Eur

- Prišlo k nájdeniu neočakávaným komplikáciám pri rekonštrukcii?

Počas realizácie sa vyskytli aj nepredvídané práce navyše, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom projekte a to: nové požiadavky na odvetranie miestností, meranie a reguláciu technológií, spôsob merania spotreby vody, odber bazénovej vody, výmenníky bazénovej technológie, zmäkčovač vody, štartovacie bloky, sprchové žľaby, realizácia núdzového osvetlenia, komplexná oprava vonkajších schodísk. Nakoľko ide o rekonštrukciu, realizácia priniesla aj neočakávané práce neobsiahnuté v pôvodnom rozpočte – zmena kotvenia SDK podhl'adu, kotvenie obvodového





Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

muriva, zvýšené množstvo uhlíkových lamíel na sanáciu stropov, ako aj ďalšie stavebné práce neobsiahnuté v rozpočte.

- Približný očakávaný koniec prác

Ukončenie diela v zmysle ZoD je 08/2025, zhotoviteľ je s prácami v predstihu a z toho dôvodu sa dá predpokladať ukončenie v mesiaci 06/2025

S pozdravom

Ján Hrčka
Starosta

Na vedomie

Referát organizačných vecí

