

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

| | Oddelenie | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet | Spolu za program Kapitálové | Zmluvná cena | Konečná cena | Poznámka |
|----|-------------|-----------------------------|---------|---|------------|-----------------------------|--------------|--------------|---|
| | Organizácia | | | | Kapitálové | | | | |
| 8 | RIČ | Projekt Odborné učebne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební | 94 734 | 1 676 980,00 | 94 734,00 | | Odborné učebne sa začali rekonštruovať 15.3.2021 |
| 9 | RIČ | Projekt Odborné učebne | 5.3.1 | Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební | 777 246 | | 777 246,00 | | Po stavebnej stránke sú hotové ku koncu 18. k.t. Budatínska, Prokofievovú, Tupolevovú. ZŠ Holíčska je do konca 18. týždňa po stavebnej stránke ukončená. Pankúchová bude ca do 14 dní, Na Černyševského sa začali stavebné práce. Na Prokofievova bude ca v polovici mája. Gessazova sa ešte nezačala. Technické vybavenie a inventár je objednaný. Dodací termín podľa zmluvy 180 dní. |
| 10 | RIČ | Hygienické opatrenie na MŠ | 5.3.1 | Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlým odvetraním kuchyne. | 100 000 | | | | Prebieha zisťovanie pomerov šk. kuchyniach a spracováva sa podklad pre vyhlásenie VO. |
| 11 | RIČ | Kuchyne a školské jedálne | 5.3.1 | Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ | 100 000 | | | | Na ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova a ZŠ Budatínska sa dodali gastrozariadenia v hodnote 15498 € z grantu od Min. školstva. Okrem toho sme v druhom kole získali vďaka ZŠ Gessazovej ďalší grant v hodnote 5000 € na nákup konvektomatu. Oddelenie RIČ komunikuje s vedúcou kuchyne požadované parametre na konvektomat. Cenu konvektomatu nepokrýje celá dotácia, a tak bude MČ prispievať na nákup stroja a príslušenstva potrebnou sumou. Na ostatných ZŠ a MŠ prebieha zisťovanie pomerov šk. kuchyniach a spracováva sa podklad pre vyhlásenie VO. |
| 12 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD | 10 000 | | | | PD odovzdaná |
| 13 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični | 74 500 | | | | prebieha súťaž, https://www.petrzalka.sk/2021-06-17-vyzva-na-predloženie-cenovej-ponuky-rekonštrukcia-satni-a-hygienických-zariadení-pri-telocvični-pavilon-b3-zs-lachova-1/ |

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

| | Oddelenie | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet | Spolu za program Kapitálové | Zmluvná cena | Konečná cena | Poznámka |
|----|-------------|-------------------------------|---------|---|------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|
| | Organizácia | | | | Kapitálové | | | | |
| 14 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie - PD | 15 000 | | | | Zatiaľ nerealizované |
| 15 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie | 110 000 | | | | Zatiaľ nerealizované |
| 16 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Pankúchová - Rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - PD | 20 000 | | | | Spracováva sa statický posudok na zistenie dôvodu sadania budovy. |
| 17 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD | 10 000 | | | | PD odovzdaná |
| 18 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični | 74 500 | | | | prebieha súťaž, https://www.petrzalka.sk/2021-06-17-vyzva-na-predloženie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-satni-a-hygienických-zariadení-pri-telocvični-pavilon-b3-zs-turnianska-10/ |
| 19 | RIČ | Rekonštrukcie ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Gessayova - Bezbariérový prístup do ZŠ - PD | 5 000 | | | | Pripravujú sa súťažné podklady. Komunikujeme s riaditeľmi. Súťaž sa predpokladá až v 2. polovici roka. |
| 20 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Černyševského - PD | 16 000 | | | | Projektant vysúťažený. Zmluva zverejnená. Odovzdanie PD podľa zmluvy 13.5.2021 |
| 21 | RIČ | Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ | 5.3.1 | ZŠ Černyševského | 270 000 | | | | prebieha súťaž, https://www.petrzalka.sk/2021-06-11-vyzva-na-predloženie-cenovej-ponuky-rekonstrukcia-skolskej-kuchyne-zs-a-karpova-cernysevskeho-ul-8-bratislava-petrzalka/ |
| 22 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska | 55 000 | | | | |
| 23 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska | 356 074 | | 356 074,00 | | SOAR SK Práce prebiehajú od 1.3.2021, termín odovzdania 5 mesiacov. Zatiaľ prebiehajú v zmysle harmonogramu. Termín ukončenia prác sa predpokladá k 31.7.2021. pri prácach vznikli požiadavky na práce navyše. Časť požiadaviek je opodstatnená. V 25. k.t. začínajú práce na fasáde a oknách, ktoré zhotoviteľ predkladá ako podmienku pre ukončenie prác v interiery. RIČ pripravuje dodatok k zmluva na práce navyše. |

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

| | Oddelenie | Názov zariadenia - projektu | Program | Popis | Rozpočet | Spolu za program Kapitálové | Zmluvná cena | Konečná cena | Poznámka | |
|--------------|-------------|-----------------------------|---------|--|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--|---|
| | Organizácia | | | | Kapitálové | | | | | |
| 24 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Lietavská | 70 000 | 891 074,00 | 77 400,00 | | JOBOSTAV Práce prebiehajú. Zhotoviteľ je podľa nášho názoru k dnešnému dátumu op týždeň pozadu. Bol na danú skutočnosť upozornení zápisom v stavebnom denníku s odkazom na konkrétny bod zmluvy. | |
| 25 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenkova - PD | 7 500 | | | | Projektant vysúťažený. Pri prácach na projekte došlo k zdržaniu. Potrebujeme doriešiť autorské práva k projektu, na ktorý sa nový projekt odvoláva. | |
| 26 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Ševčenkova | 68 000 | | | | | |
| 27 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Iljušina | 110 000 | | | 80 203,49 | | KREATOR ATELIER Práce prebiehajú. Zhotoviteľ do dnešného dňa pracuje veľmi dobre. Mzslíme si, že k odovzdaniu by mohlo prísť ešte pred termínom. Zatiaľ sa vyskztla požiadavka na práce navyiac len zo strany objednávateľa, kde požadujeme vzmeniť časť PVC podlahy, ktorá nebola zahrnutá v rozpočte. |
| 28 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba školníckeho bytu na MŠ Turnianska | 65 000 | | | 39 999,98 | | Business Funding Solution Práce prebiehajú. Zhotoviteľ v prvom týždni požadoval nejaké dovysvetlovnaie PD. V rozpočte chýbali nejaké položky, ktoré sa musia dodať. Zároveň mal aj dodávateľ nejaké požiadavky na práce navyiac súvisiace s únikovými cestami z danej triedy. K dnešnému dňu práce prebiehajú v zmysle harmonogramu. Predpoklad ukončenia prác k 31.7.2021. |
| 29 | RIČ | Zvýšenie kapacít MŠ | 5.3.2. | Prestavba SSS na triedy MŠ - Bohrova | 159 500 | | 190 519,19 | | BBAU Práce prebiehajú od piatku 11.6.2021. Nevieime posúdiť v akom sú na tom s harmonogramom, lebo si zvolili iný postup prác, ako majú v harmonograme. Hrubé práce ako priečky im však idú zatiaľ veľmi slušne, čo sa tempa týka. | |
| SPOLU | | | | | | | 2 568 054,00 | | | |