

## Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

	Oddelenie Organizácia	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet		Spolu za program Kapitálové	Status plnenia
					Bežné	Kapitálové		
4	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Projektové dokumentácia		50 000	330 000,00	2022
5	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Cyklotrasa č. 13		280 000		Máme vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, je podaná žiadosť o stavebné povolenie a súbežne sa pripravujú podklady pre vyhlásenie súťaže.
6	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební		212 546	1 965 546,00	hotovo
7	RIČ	Hygienické opatrenie na MŠ	5.3.1	Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlym odvetraním kuchyne.		60 000		Sú zrealizované MŠ Lietavská, Turnianska a Holíčska. Zároveň je pripravená na realizáciu Strečnianska. Ďalších 7 MŠ sa chystá na realizáciu v 7-9 mesiaci.
8	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ		40 000		7/2022
9	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova - PD		12 000		hotovo
10	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova		210 000		Súťaž na stavebné práce prebehla, zmluvy sú podpísané. Začiatok prác 15.6.2022
11	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Dudova Gastrozariadenie		60 000		Podklady pre súťaž sú na VO.
12	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - PD		12 000		hotovo
13	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska		210 000		Súťaž na stavebné práce prebehla, zmluvy sú podpísané. Začiatok prác 15.6.2022
14	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Turnianska Gastrozariadenie		60 000		Podklady pre súťaž sú na VO.
15	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - PD		12 000		hotovo
16	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova		210 000		Súťaž na stavebné práce prebehla, zmluvy sú podpísané. Začiatok prác 15.6.2022
17	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie		60 000		Podklady pre súťaž sú na VO.
18	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD		8 500		Hotovo, ale na Gessayovu.
19	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam boli práce úspešne ukončené.
20	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD		8 500		Hotovo
21	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú, ukončenie plánované na 30.5.2022
22	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 18.5.2022
23	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Tupolovova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Práce prebiehajú, ukončenie plánované na 16.5.2022
24	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		130 000		Práce sú ukončené
25	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4		60 000		Nerealizuje sa.
26	RIČ	Bezbarierové vstupy	5.3.1.	Budovanie bezbarierových vstupov		180 000	Boli zrealizované obhliadky na základe ktorých sa pripravila súťaž. Pri spracovaní VO sme presunuli prioritu na kuchyne, preto sa zdržala súťaž na bezbarierové stoličky.	
27	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na MŠ Fedinova (2)		240 000	Súťaž vyhodnotená, predpokladaný nástup na práce po podpise zmluvy dňa 23.5.2022	
28	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školníckeho bytu na MŠ Pifflova (1)		80 000	Súťaž vyhodnotená, predpokladaný nástup na práce začali.	

29	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bohrova (1) - PD		4 500	997 000,00	Hotovo
30	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bohrova (1)		80 000		Súťaž vyhodnotená, predpokladaný nástup na práce po podpise zmluvy dňa 23.5.2022
31	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Ševčenkova (1)		80 000		Súťaž vyhodnotená, predpokladaný nástup na práce začali.
32	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Šustekova (1) - PD		11 250		PD odovzdaná 15.5.2022.
33	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Šustekova (1)		80 000		Čaká sa na PD, viď riadok 32.
34	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD		11 250		Nerealizované
35	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Jankolova (1)		80 000		Nerealizované
36	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slnčniciach (3) - PD		60 000		spracováva sa.
37	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slnčniciach (3)		270 000		Čaká sa na PD, viď riadok 36.
42	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent)		180 000		Čakáme na PD
43	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova		180 000	Podklady sú na VO. Vyhlásenie súťaže predpokladáme v 20 k.t.	
44	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nové multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska)		95 000	Zatiaľ nerealizované	
45	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Modernizácia telocvični		100 000	Bola vyhlásená súťaž na obnovu palubovky na ZŠ Turnianska so spolufinancovaním z dotácie. Zatiaľ nemáme schválenú dotáciu.	
46	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Realizačné PD		12 000	Pripravuju sa súťažné podklady.	
49	RIČ	Revitalizácia VDI	7.3.1.	Revitalizácia detských ihrísk		421 500	421 500,00	2022
				Pečnianska		54880		Podklady na VO boli odovzdané. Súťaž bude vyhlásená 05/2022 hneď ako nadobudne účinnosť Dodatok č.1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - dokument čaká na podpis u primátora. Predpokladaná realizácia 06-07/2022.
				Šintavská		6500		PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Firma s najlepšou CP požaduje 50% zálohu vopred, dobu dodania na agátové herné prvky má 6-8 mesiacov. Aktuálne pripravujeme vlatné návrhy na revitalizáciu VDI z ponuky inkluzívnych herných prvkov z bezúdržbových materiálov (bez využitia dotácie).
				Haanová		80000		Súťaž bude vyhlásená 05/2022, predpokladaná realizácia 08/2022.
				Gessayva		55000		Súťaž vyhlásená v 19. k.t, predpokladaná realizácia 07-08/2022.
				Sašovská		24000		Zrealizované 02/2022.
				Wolkrova		30000		Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviteľov. Do konca 05/2022 budú spracované návrhy výberu/rozmiestenia herných prvkov a CP/PHZ.
				Fedinova		16000		Súťaž vyhlásená v 19. k.t, predpokladaná realizácia 07-08/2022.
				Hrobáková		38000		Finalizujeme návrh rozmiestnenia/výberu herných prvkov. Následne prebehne komunikácia s ihriskovou komunitou, ktorá negatívne reagovala na 1.etapu/2021.
				Medvedová		30000		Súťaž bude vyhlásená 05/2022, predpokladaná realizácia 08/2022.
				Starhradská		55000		Prebieha komunikácia s ihriskovou komunitou ohľadne výberu a rozmiestnenia herných prvkov. Odhadovaný termín spracovania podkladov: 18.5.2022.
				Žehrianska		6500		Je podaná žiadosť o grant. Vyhodnotenie v 05/2022.
53	RIČ	MŠ Hrobáková	9.3	Vypracovanie PD		70 000	480 000,00	Zatiaľ nerealizované
54	RIČ	Osuského	9.3	Osuského		50 000		Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky
55	RIČ	Nobelovo námestie	9.3	Vypracovanie PD		10 000		realizuje sa
56	RIČ	Bzťový dom Medvedová	9.3.	Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry		350 000		Realizácia ukončená