

Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

	Oddelenie Organizácia	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rožpočet		Spolu za program Kapitálové	Status plnenia	skutočné čerpanie
					Bežné	Kapitálové			
1	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Projektové dokumentácia		50 000	330 000,00	2022	50 000
2	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Cyklotrasa č. 13		280 000		Máme vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, je podaná žiadosť o stavebné povolenie a súbežne sa pripravujú podklady pre vyhlásenie súťaže.	280 000
3	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební		212 546		hotovo	212 546
4	RIČ	Hygienické opatrenie na MŠ	5.3.1	Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesni spôsobených zlym odvetraním kuchyne.		60 000		K tdnášnému dňu sú zrealizované opatrenia v MŠ Lietavská, Turminska, Holíčska a Strečnianska MŠ Bohrova, Pifflova, Macharavo, Iljušinova, Rontgenova a Bzovicka by sa mali realizovať v 7 - 9 mesiaci	28 200
5	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ		40 000		7/2022	40 000
6	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova - PD		12 000		hotovo	0
7	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova		210 000		Stavebné práce sú vysúťažené s prácami sa začína 13.6.2022	257 000
8	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Dudova Gastrozariadenie		60 000		Súťaž je vyhlásená cez EKS	50 000
9	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - PD		12 000		hotovo	0
10	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska		210 000		Stavebné práce sú vysúťažené s prácami sa začína 13.6.2022	247 000
11	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Turnianska Gastrozariadenie		60 000		Súťaž je vyhlásená cez EKS	50 000
12	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - PD		12 000	1 945 546,00	hotovo	0
13	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova		210 000		Stavebné práce sú vysúťažené s prácami sa začína 13.6.2022	249 000
14	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie		60 000		Súťaž je vyhlásená cez EKS	80 000
15	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD		8 500		Hotovo, ale na Gessayovu.	0
16	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam boli práce úspešne ukončené	132 779
17	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD		8 500		Hotovo	0
18	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú, ukončenie plánované na 30.5.2022	163 406
19	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 18.5.2022	167 211
20	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Tupolevova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Práce prebiehajú, ukončenie plánované na 16.5.2022	116 252
21	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		130 000		Práce sú ukončené	127 804
22	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4		60 000		Nerealizuje sa	0
23	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	Odstránenie havarijného stavu v trakte B1 na ZŠ Pankúchová		220 000		Súťaž na zhotoviteľa bude ukončená 16.6.2022	
24	RIČ	Bezbarierové vstupy	5.3.1.	Budovanie bezbarierových vstupov		180 000		Boli zrealizované obklady na základe ktorých sa pripravila súťaž. Pri spracovaní VO sme presunuli prioritu na kuchyne, preto sa zdržala súťaž na bezbarierové stolíčky	280 000
25	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacit MŠ na MŠ Fedinova (2)		240 000		Práce prebiehajú, predpokladaný termín ukončenia prác 31.8.2022	330 676
26	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Pifflova (1)		80 000		Práce prebiehajú, predpokladaný termín ukončenia prác 15.7.2022	81 814
27	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Bohrova (1) - PD		4 500		Hotovo	4 500
28	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Bohrova (1)		80 000		Práce prebiehajú, predpokladaný termín ukončenia prác 24.7.2022	52 308
29	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Ševčenkova (1)		80 000		Práce prebiehajú, predpokladaný termín ukončenia prác 15.7.2022	81 814
30	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Sustekova (1) - PD		11 250	997 000,00	PD odovzdaná 15.5.2022.	10 750
31	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Sustekova (1)		80 000		Súťaž na zhotoviteľa bude vyhodnotená 15.6.2022	120 000

32	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Prestavba školnickeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD		11 250		Nerealizované	0
33	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Obnova toaliet pre triedu na MŠ Bzovicka		80 000		Zatiaľ nerealizované	0
34	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slniečniciach (3) - PD		60 000		Hotovo	60 000
35	RIČ	Zvýšenie kapacit MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slniečniciach (3)		270 000		Aktuálne prebieha súťaž na zhotoviteľa, vyhodnotenie súťaže bude 13.6.2022	394 000
36	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent)		180 000	567 000,00	Zatiaľ nerealizované	230 000
37	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova		180 000		Súťaž je vyhlásená, vyhodnotenie je plánované na 16.6.2022	125 000
38	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nové multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska)		95 000		Zatiaľ nerealizované	110 000
39	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Modernizácia telocviční		100 000		Bola vyhlásená súťaž na obnovu palubovky na ZŠ Turnianska so spolufinancovaním z dotácie. Realizácia začína 13.6.2022	100 000
40	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Realizačné PD		12 000		Pripravujú sa súťažné podklady.	12 000
	RIČ	Revitalizácia VDI	7.3.1.	Revitalizácia detských ihrísk		421 500		421 500,00	2022
41				Peňianska		54880		Podklady na VO boli odovzdané. Súťaž bude vyhlásená 05/2022 hneď ako nadobudne účinnosť Dodatok č.1 k Dohode o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - dokument čaká na podpis u primátora. Predpokladaná realizácia 06-07/2022. Súťaž sa spustí 9.6.2022	
42				Šintavská		6500		PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Firma s najlepšou CP požaduje 50% zálohu vopred, dobu dodania na agátové herné prvky má 6-8 mesiacov. Aktuálne pripravujeme vlastné návrhy na revitalizáciu VDI z ponuky inkluzívnych herných prvkov z bezúdržbových materiálov (bez využitia dotácie).	
43				Haanová		80000		Súťaž bude vyhlásená 9.6.2022, predpokladaná realizácia 08/2022.	
44				Gessayva		55000		Súťaž je ukončená, čakáme na podpis zmluvy so zhotoviteľom, realizácia v 7 mesiaci.	
45				Sašovská		24000		Zrealizované 02/2022.	
46				Wolkrova		30000		Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviteľov. Do konca 05/2022 budú spracované návrhy výberu/rozmiestenia herných prvkov a CP/PHZ.	
47				Fedinova		16000		Súťaž je ukončená, čakáme na podpis zmluvy so zhotoviteľom, realizácia v 7 mesiaci.	
48				Hrobáková		38000		Finalizujeme návrh rozmiestenia/výberu herných prvkov. Následne prebehne komunikácia s ihriskovou komunitou, ktorá negatívne reagovala n. 1.etapu/2021.	
49				Medvedová		30000		Súťaž bude vyhlásená 9.6.2022, predpokladaná realizácia 08/2022.	
50				Starhradská		55000		Prebieha komunikácia s ihriskovou komunitou ohľadne výberu a rozmiestenia herných prvkov. Odhadovaný termín spracovania podkladov: 18.5.2022.	
51				Žehrianska		6500		Je podaná žiadosť o grant. Vyhodnotenie v 05/2022.	
52	RIČ	MŠ Hrobáková	9.3	Vypracovanie PD		70 000	480 000,00	Zatiaľ nerealizované	0
53	RIČ	Osuského	9.3	Osuského		50 000		Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky	24 988
54	RIČ	Nobelovo námestie	9.3	Vypracovanie PD		10 000		realizuje sa	10 000
55	RIČ	Bztoový dom Medvedová	9.3.	Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry		350 000		Realizácia ukončená	236 824