

RIC - 2. polrok 2023 odpočet investičného plánu

Výdavky	úpravu +/-	Poznámky k čerpaniu
Bežné výdavky	573 000	
4.1.1 P – Oprava terasa Znievska	8 000	OSVP odstránili spadnuté betónové zábradlie a osadili dočasné mobilné stavebné oplotenie – RIČ nedisponuje informáciou o fin. nákladoch. 27.10.2023 – vykonaná obhliadka terasy Znievska 13-19 (RIČ a OSVP), OSVP potvrdilo, že nasledovné práce (navrhnuté v podnete p. poslankyne Ondrejkojčik) nie je možné zrealizovať v sume 8.000,00 €: 1.) náter zábradlia na rampe vedúcej ku vchodu č.19 2.) oprava popraskaného a chýbajúceho betónu v rozsahu cca 2,0m ² pri styku rampy a terasy 3.) odstránenie vydutín asfaltovej hmoty na terase 4.) vyčistenie spár, odstránenie náletovej zelene a zalatie spár na ploche terasy 5.) vyhotovenie a osadenie ocelového zábradlia na štíte terasy ako pokračovanie zábradlia rampy. Keďže prebieha riešenie majetkovo-právneho vyrovnania medzi MČ a HLMBA, do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás.
4.1.1 P – Opravy chodníkov a debarierizácie	500 000	V súčasnosti je oprava chodníkov realizovaná OSVP, boli presunuté fin. prostriedky v sume 250tis. € (125tis. – likvidácia odpadov a 125tis. – nákup asfaltu) Oprava chodníkov – OSVP (realizácia + fakturácia) Debarierizácia – zatiaľ žiadne práce nezrealizované; v ZO je víťaz na realizáciu debarierizácie – ZoD v štádiu podpisania.
5.3.1 P – RIČ výmena tartanu na šport. ZŠ Tupolevova (atletický ovál)	45 000	Toho času pripravujeme proces VO (PHZ 40tis. €) Proces VO pozastavený (klimatické podmienky), realizácia odložená na r.2024 PHZ z troch CP = 42 243,33 € bez DPH (najnižšia ponuka OCTAGO = 33 212 € bez DPH / 39 854 € s DPH)
7.3.2 P – Oprava psieho parku Holičska	20 000	Cena realizačná 19 500 €, Zhotoviteľ pred podpisom ZoD VO vyhodnotený, zhotoviteľ (Jobstav) predložil rozpočet 20 992,93 € – objednávka bola vytvorená, zatiaľ nezaradená do obehu dokladov z dôvodu nedostatočnej sumy v rozpočte na danej položke – bola vystavená požiadavka na presun financií, keďže na opravu a údržbu bolo vyčlenených 20 000 a objednávka presiahla uvedenú sumu o 992,93 € - zrealizovaný MPP.
Kapitálové výdavky	3 442 000	
4.1.1 RIČ – terasa Jasovská – schody	150 000	Terasa Jasovská – schody HAVARIJNÝ STAV – OSVP odstránili naklonené a spadnuté ocelové zábradlie na schodisku, osadili dočasné mobilné stavebné oplotenie; VO ukončené, zápisnica postúpená starostovi na podpis (46 209,81 € bez DPH / 55 451,77 € s DPH) – t.č. nepodpísaná. Keďže prebieha riešenie majetkovo-právneho vyrovnania medzi MČ a HLMBA, do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás.
4.1.1 RIČ – projekty terasy	5 000	Terasa Strečnianska – vyhotovený posudok na rekonštrukciu terasy (búranie), v obehu dokladov je objednávka (1 140 € s DPH) na zameranie uvedenej terasy na podpis starostu; Terasa Blagojeva – lávka pre peších HAVARIJNÝ STAV – vypracovaný posudok statikom, ktorý odporúča demontáž; vypracovaný projekt, rozpočet + výkaz výmer na demontáž lávky – vedenie t.č. nerozhodlo o ďalšom postupe. Keďže prebieha riešenie majetkovo-právneho vyrovnania medzi MČ a HLMBA, do momentu vyriešenia sa realizuje iba nevyhnutná údržba terás.
4.1.1 RIČ – debarierizácia	80 000	Rámcová zmluva – ukončený proces VO, ZoD pred odoslaním úspešnému uchádzačovi
5.3.1 Bazén + Telocvične ZŠ Holičska, ZŠ Budatínska, ZŠ Turnianska	80 000	PD Bazény – objednávka schválená 09.08.2023 (29 960 € bez DPH), prebieha spracovanie PD – termín dodania, t.č. je PD v štádiu tlače a kompletizácie, pred odovzdaním; PD Telocvične – VO vyhlásené opakovane, objednávka schválená 26.10.2023 (37 730 € bez DPH), prebieha spracovanie PD – termín dodania polovica 11/2023;
5.3.1 Bazén ZŠ Pankúchova	250 000	Zrealizované práce: vonkajšie schody do angl. dvorca, ležaté rozvody ZTI inštalácií, rozvody elektroinštalácií, prepojenia na vykurovanie a na stúpacie rozvody kúrenia. T.č. prebiehajú práce: sanačné práce na statických poruchách nosného žb skeletu (systém SIKA), príprava a realizácia VZT rozvodov, vnútorné omietky, ležaté rozvody vody v bazénovej časti. T.č. prebiehajú konzultácie k farebnosti vnútorných. obkladov, k bazénovej technológii a úprave vody. V r.2023 sa zatvorí stavba (obvodový plášť, okná) – v zime budú prebiehať práce v interiéru. Fakturácia: Genesis = 1.) 311 358,20 € bez DPH; 2.) 246 693,69 € bez DPH; Predpokladané naviac práce cca 420 tis.€ – nové závady po odkrytí železobetónového skeletu.
5.3.1 RIČ – Gastro Fedinova	90 000	Odkúpenie zariadenia za 75 000 € bez DPH zrealizované, ďalšie náklady na úpravu priestorov a zariadení pre ďalšie využitie (napr. výmena žalúzií a sietok na okná, upratovanie a vymaľovanie priestorov, atď.). Hygiena povolila prevádzku ŠJ a ŠK MŠ Fedinova 7.
5.3.1 MŠ Fedinova – Areál	138 000	1.časť areálu (I. etapa) realizovaná v r.2022, 2.časť areálu (II. etapa) realizovaná v r.2023, ukončená 08/2023. Úpravy terénu mimo herných prvkov a sprevádzkovanie pieskoviska realizuje OSVP. Nákup plošiny pre imobilných – zrealizovaný.
5.3.1 PD Zvýšenie školských kapacít v oblasti Lúky	400 000	t.č. nerealizované; požiadané cca 100tis. o rozpočtové opatrenie na BD Medveďovej 21 a spracovanie štúdie + PD v rozsahu Územné a stavebné konania štrkovisko Veľký Draždiak – mlatový chodník. PHZ (štúdia + PD) cca 57 000 € bez DPH. Urbanisticko-krajinárska štúdia – Revitalizácia okolia jazera Veľký Draždiak – predpoklad dokončenia 01/2024. Štúdia poskytnú komplexný návrh na riešenie revitalizácie okolia jazera, vrátane upresnenia funkčného využitia územia, ku ktorému sa vyjadria dotknuté subjekty. Pripomienky sa zapracujú do ďalšieho stupňa PD k územnému a stavebnému povoleniu. Projektová dokumentácia – Revitalizácia okolia jazera Veľký Draždiak – Ref. VO má pripravené podklady pre VO, prebieha proces prípravy návrhu ZoD k spracovaniu PD (právny ref., ÚRaGIS, RIČ), podaná žiadosť na určenie staveb. úradu. PD bude rozdelená na etapy (podľa stavebných objektov a časového obdobia) – postupná realizácia podľa finančných možností a priorit MČ. I. etapa: verejné toalety (sanitárne kontajnery), kanalizačná prípojka s prečerpávaciu nádržou, vodovodné rozvody pre sanitárne kontajnery a prevádzky občerstvenia – predpoklad dokončenia PD k I. etape 01/2024 – plán realizácie uvedených SO na jar 2024; II. etapa: chodník č.1 – terénne úpravy, lokálne sadové úpravy pozdĺž úsekov chodníkov, odpočinkový mobiliár, príprava káblovej trasy verejného osvetlenia pozdĺž chodníka, rozvody systému závlahy pre sadové úpravy,

RIC - 2. polrok 2023 odpočet investičného plánu

		spoločný prístrešok pre odpady, drevené pochôdzne konštrukcia a prvky drobnej architektúry (móla, lávky, terasy na suši a na vode), revitalizácia verejného ihriska, návrh verejného športoviska – workout – predpoklad dokončenia PD k II. etape 06/2024; III. etapa: chodník č.2 – terénne úpravy, úprava existujúceho chodníka, schodiska a rampy, lokálne sadové úpravy pozdĺž úsekov chodníkov, odpočinkový mobiliár, káblová trasa verejného osvetlenia pozdĺž chodníka, rozvody systému závlahy pre sadové úpravy, drevené pochôdzne konštrukcie a prvky drobnej architektúry (móla, lávky, terasy na suši a na vode), chodník č.3 – terénne úpravy, lokálne sadové úpravy pozdĺž úsekov chodníkov, káblová trasa verejného osvetlenia pozdĺž chodníka – predpoklad dokončenia PD k III. etape 06/2024.
5.3.1 ZŠ Gessayova – Atletický ovál	28 000	Práce realizované v 2022-2023, ovál odovzdaný do užívania školy 05/2023, konečná suma 242 721,396 € s DPH (cena podľa ZoD 256 656,07 € s DPH).
6.4.2 Športovisko v areáli ZŠ Dudova	200 000	Návrh revitalizácie plochy pôvodného škvárového ihriska: vybudovanie pingpongového ihriska a ihriska so športovo-hernými prvkami – podklady spracované, výber športovo-herných prvkov konzultovaný so ZŠ (využitie v rámci hodin tel. výchovy), PHZ 98 457,80 € bez DPH / 125 458,15 € s DPH, VO bude realizovať ZŠ, na základe výsledkov VO a možnosti realizácie diela (počasie a ostatné okolnosti) prevedie fin. prostriedky na ZŠ Rekonštrukcia bleskozvodovej sústavy (v zmysle revízie), práce zahájené v 42. týždni (do 15.12.2023) 44 912,88 € s DPH
6.4.2 ŠH Pankúchova – úver čerpanie	800 000	Tento rok je plánované vyčerpať NFP z MIRRI 1 200 000,00 €, až potom bude zapojený úver.
6.4.2 131M ŠH Pankúchova – dotácia MIRRI	1 200 000	Zhotoviteľ BeMiCon – zodpovedá za realizáciu spodnej stavby (základová doska s izoláciou, prípojky) Zhotoviteľ BBau – zodpovedá za realizáciu hornej stavby (skeleton s plášťom, vonkajšie výplne otvorov) Zrealizované práce: základy, prípojky, piliere (k časti budovy „zázemie“), stropné panely, t.č. viazanie výstuže na stropnej doske nad zázemím + betónovanie výstuží. BBau – plánovaný harmonogram prác: 30.-31.10. – osadenie pilierov (v časti budovy „športová časť“) koniec 11/2023 – osadený plášť budovy Následne BeMiCon bude pokračovať s realizáciou základovej dosky. Fakturácia: BeMiCon = 1.) 129 577,43 € bez DPH, 2.) 107 604,28 € bez DPH BBau = 1.) 288 185,08 € bez DPH; Armtrade GRP (staveb.dozor) = 1.) 3 870,00 € s DPH, 2.) 3 870,00 € s DPH
6.4.2 ŠH Pankúchova – geodézia	50 000	Nákup technológie realizovaný – geodetické práce prebiehajú na základe požiadaviek.
6.4.2 ŠH Prokofievova	271 000	Zrealizované / ukončené práce: - oprava strechy S1+S2 (123 859,08 € + 15 275,25 € nové práce Dodatok č.1) - vzduchotechnika (138 187,74 €) - telocvične – podlaha, obklady, siete, koše (167 798,36 €) – 31.10.2023 preberacie konanie. OSVP pracuje na rozvodoch el. inštalácie a klimatizácie a úprave okolitého terénu.
6.4.2 RIČ – PD ihriská	5 000	V súčasnosti prebieha pasportizácia verejných športových plôch v správe MČ.
6.4.2 RIČ – Pankúchova ATLETICKÝ OVÁL	30 000	Projekt spracovaný a podaný na FnPS – dotácia nebola pridelená, projekt sa nerealizuje. Spracované podklady: PD + výkaz výmer / rozpočet (286 666,88 € s DPH)
6.4.2 RIČ – ZŠ Dudova WORKOUT	10 000	Prostriedky boli vyčerpané na úhradu PD
7.3.1 PD DI + športoviská	10 000	Športoviská: Prebieha pasportizácia verejných športových plôch v správe MČ. Detské ihriská: Proces prípravy PD – revitalizácia VDI Harmanecká a VDI Šintavská (návrh na r.2024) – prebieha komunikácia s ihriskovými komunitami ako prvý krok k spracovaniu PD.
7.3.1 Dopravné ihrisko PD	40 000	V pláne je príprava koncepcie spracovania celého územia (trhovisko, detské dopravné ihrisko a verejný priestor medzi nimi) – t.č. prebieha riešenie majetkovo-právnych vzťahov.
7.3.1 P – Revitalizácia VDI Bzovicka, Žehrianska, Wolkrova, Starhradská	360 000	VDI Bzovicka – návrh revitalizácie bude spracovaný v 12/2023 (poznámka: parcela je v súkromnom vlastníctve). VDI Wolkrova – PD pred dokončením (odhadovaný termín 10.11.2023) – nasledovať bude VO. VDI Starhradská – návrh herných prvkov odkomunikovaný s ihriskovou komunitou, prebieha príprava PD – dokončenie v 11-12/2023. VDI Žehrianska – prebieha proces vrátenia dotácie MPSVR SR na projekt RODINKA (finančné, časové / realizačné a iné dôvody); návrh revitalizácie a PD budú spracované v 11-12/2023.
7.3.2 P – Vybudovanie psieho parku Budatínska	25 000	Keďže len oprava oplotenia psieho parku Holičska stojí cca 20tis., je potrebné navýšiť fin. prostriedky. V súčasnosti Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja pripravuje Koncepciu rozmiestnenia psích výbehov – parkov.
7.4.2 S – Vybudovanie parkoviska v areáli budovy MČ na O. Štefanka	150 000	Stavebné povolenie vydané, siete vytyčené. Plánovaná realizácia – OSVP, zatiaľ nerealizované.
9.3 P – Revitalizácia zanedbanej plochy na ulici A. Gwarkovej	20 000	Použitie na vrátenie korekcie MŠ Turnianska. Požiadavka RIČ na OSVP – stavebné práce (murárske vysprávkavy + zateplenie) na východnej stene MŠ Turnianska z dôvodu prasklín na fasáde (zatekanie) – t.č. nerealizované. Technopol – toalety 2.NP = 29 738,48 € s DPH, VO ukončené (zhotoviteľ – VS stavby), výber obkladov + dlažby odsúhlasený (ostatné riešenie podľa 3.NP), prasknuté koleno medzi 2./3.NP – potrebná výmena, práce prebiehajú, predbežný termín ukončenia – 1.polovica 11/2023.
9.3. P – Humenské námestie PD	10 000	Vlastníkom časti pozemku je súkromná osoba SLOV-MATIC, spol. s r.o. Revitalizácia sa má týkať iba spodnej časti námestia, ktorú má v správe HL MBA – žiadosť o zverenie. HL MBA má v pláne pripraviť pasportizáciu pozemkov (správa / zverenie) – plán: verejné priestory mestského významu (napr. námestia) si chce ponechať v správe HL MBA, vnútrobloky v správe MČ.
9.3. P – Revitalizácia športoviska vo vnútrobloku Budatínska 63-81	20 000	Boli zrealizované obhliadky – zistenie: Nanesenie farebných náterov na jestvujúce asfaltové plochy (18x36m a 26x47m, spolu 1 870m ²) rieši obnovu. Je nevyhnutné sanovať asfalt, opraviť oplotenie (najmä spodnú časť), realizovať syntetický povrch na hracie plochy, obnoviť vybavenie športovísk (koše, brány, atď.) – odhadovaná investícia cca 120-150tis. €. Príklad finančných nákladov na revitalizáciu asfaltových športových plôch: Modernizácia basketbalového ihriska ZŠ Holičska – podaný projekt na FnPS – dotácia nebola pridelená, projekt sa nerealizuje. Spracované podklady: PD + výkaz výmer / rozpočet (68 361,24 € s DPH)

RIC - 2. polrok 2023 odpočet investičného plánu

		Návrh revitalizácie podľa PD: obnovená ihrisková plocha 46x34m (1 564m ²) - 4 ihriská: 2 klasické basketbalové / 4 koše, 2 malé streetbalové / 2 koše - lokálne vysprávky jestvujúceho asfalt, spádovanie - nanosenie akrylátového povrchu Confosport + čiarovanie
9.3. P – Verejná súťaž na realizáciu Nobelovho námestia	40 000	fin. prostriedky presunuté na Ref. ÚRaGIS, na prípravných prácach sa podieľa aj RiČ RiČ – príprava VO na prvky mobiliáru (betónové šachové stoly + stoličky) = cca 5 700 €, realizácia VO, dodanie + montáž = jar 2024 RiČ – možnosť predrealizačného geodetického zamerania priestoru
9.3. P – Pergola pred CC Centrom, pergola na VDI Šášovská, vytvorenie pergoly v niektorom z vnútroblokov sídliska	20 000	Běžne dostupná pergola do záhrad nespĺňa technické a bezpečnostné podmienky pre umiestnenie na exponovaných verejných priestranstvách, z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť fin. prostriedky. VDI Šášovská – zrealizovaná demontáž starej nevyhovujúcej drevenej pergoly nad pieskoviskom a inštalovaná tieniaca plachta na 4ks kovových stĺpoch (rovnaký typ ako na iných VDI) – realizácia OSVP. Pergola CC Centrum – agendu bude riešiť Ref. ÚRaGIS.
9.3. S – Kamerový systém a alarmy na ochranu budov a objektov MČ	100 000	fin. prostriedky presunuté na Referát informačných technológií
9.3 S – rekonštrukcia, zateplenie strechy budovy MČ na Hrobákova	60 000	t.č. v realizácii Rekonštrukcia, zateplenie strechy budovy MČ (MOM) je ukončená, FD = 59 329,92 € s DPH v obehu dokladov.
Výdavkové finančné operácie	4 015 000	
výdavky spolu	8 030 000	

Spracovateľ:
Mgr. Anna Všeteczková

Zodpovedná:
Mgr. Viola Holzhauserová