

Por.č.	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Stav projektu	Rozpocet	Odhad plnenia k	Odhad plnenia oproti	Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov
					(platný k 31/10/2020)	31/12/2020	rozpočtu k 31/12/2020	
					kapitálové výdavky	kapitálové výdavky	v %	as of 10/2020
1	niCE life projekt	1.4	nahradne čerpanie za neschvaleny povodny projekt "Modernizacia pamiatok a pamatidnosti v SJK"	pre potreby niCE life projektu su potrebne cisto bezne vydavky	0	-	0,00%	-
2	Software licencia	2.1	Nákup licencie software na verejné obstarávanie	príprava podkl. na VO	3 000	1 500	50,00%	-
3	Virtualizácia serverov	2.1	Obstaranie virtualizácie serverov	priebežne sa plní	30 000	30 000	100,00%	-
4	Komunikacna infrastruktura	2.1	Komunikacna infrastruktura	priebežne sa plní	35 000	30 000	85,71%	16 253,42
5	Oprava a obnova komunikácii	4.1.1	Rekonštrukcia chodníkov		100 000	95 000	95,00%	36 836,00
6	Oprava a obnova komunikácii	4.1.1	rekonštrukcia a modernizacia		80 000	-	0,00%	-
7	Cyklotrasa + nové chodníky	4.1.3	vybudovanie cyklotrasy, prípadne nových chodníkov	platba za PD, aktuálne prebiehajú zisťovania vlastníckych vzťahov na pozemkoch cyklotras	145 000	15 852	10,93%	5 352,00
8	Nové chodníky	4.1.3	prípravná projektová dokumentácia - budovaie nových chodníkov	Nerealizuje sa	370 000	-	0,00%	-
9	Nové parkoviská	4.1.5	PD na nové parkoviská	zrealizované	23 000	14 438	62,77%	14 437,80
10	ZŠ Holičska	5.3.1	PD rekonštrukcia priestorov kuchyne - realizačná dokumentácia	zrealizované		13 560		12 072,00
11	ZŠ Holičska	5.3.1	PD rekonštrukcia odpadov zo ŠJ vrátane lapača tukov	zrealizované		-		
12	ZŠ Pankúchova	5.3.1	PD rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne - PD	zrealizované		-		
13	ZŠ Budatínska	5.3.1	Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3	zrealizované		107 108		
14	ZŠ Pankúchova	5.3.1	Rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne	zrealizované		48 207		-
15	ZŠ Holičska	5.3.1	Rekonštrukcia priestorov kuchyne a toalet ŠKD na 2.NP pavilónu A1 vrátane gastrozariadení	zrealizované		239 145		42 492,00
16	ZŠ Turnianska	5.3.1	Rekonštrukcia okien na 3. a 4. poschodí v pavilóne prístavby	zrealizované		51 577		
17	MŠ Jankolova		Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov do 2. NP	zrealizované		177 740		177 739,46
18	MŠ Iljušínova	5.3.1	Prestavba školského bytu na triedu MŠ a úniková cesta z 2.NP	Príprava súťaže na obstaranie dodávateľa stavby		-		-
19	MŠ Turnianska	5.3.1	Prestavba školského bytu na triedu MŠ a zvýšenie kapacity kuchyne vrátane gastrozariadenia	Príprava súťaže na obstaranie dodávateľa stavby		-	95,18%	-
20	MŠ Lietavská 1	5.3.1	Prestavba hospodárskeho pavilónu	zrealizované		-		-
21	MŠ Turnianska 6	5.3.1	Prestavba hospodárskeho pavilónu	zrealizované		-		-
22	MŠ Lachova	5.3.1	Úprava oplotenia areálu MŠ	nerealizuje sa		-		-
23	MŠ Jankolova	5.3.1	Rekonštrukcia hydroizolácie strechy	čaká sa na vyjadrenie statika, cena projektu po jehi kladnom vyjadrení bude ca 5000 €		8 000		-
24	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební	NFP schválený, dodavateľ vysutazeny (s realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020). Ymluv sú na kontrole na ministerstve		-		-
25	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Rekonštrukcia a modernizácia kuchýň a zariadení	zrealizované		129 872,42		129 872,42
26	Žádrné	5.3.1	Vyplatenie zádržného dodávateľom prác na školských objektoch	priebežne sa plní		10 133,11		10 133,11
27	ZŠ Gessayova	5.3.1	Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3	zrealizované		82 212		82 211,08
28	ZŠ Turnianska	5.3.2	Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity	NFP schválený, dodavateľ vysutazeny - realizacia v 2021	0	-	0,00%	-
29	Klimatizácia a bezbariérový prístup	6.2	Vybudovanie klimatizácie v DK Zrkadlový háj	spracováva sa PD, v rezii KZP	0	-	0,00%	-
30	Multifunkčné ihrisko ZŠ Holičska	6.4.2	Rekonštrukcia existujúceho multifunkčného ihriska	zrealizované - boli to cisto bezne vydavky	0	-	0,00%	-
31	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lachova	6.4.2	Revitalizácia športového areálu, multifunkčného ihriska - I. fáza	realizovať sa bude PD na multifunkčné ihrisko a dráhu. Príprava súťaže.	67 123	30 000	44,69%	-
32	Hokejbalové ihrisko na Medvedovej 2	6.4.2	Výmena mantinelov	Zrealizované	0	18 534	0,00%	18 534
33	Nakup vozidiel a plosiny	7.1	Nakup vozidiel a plosiny	Nakup vozidiel a plosiny	219 348	179 348	81,76%	113 075,99
34	prevádzkove stroje	7.1	prevádzkove stroje	prevádzkove stroje	18 252	18 252	100,00%	18 252
35	Nový výbeh pre psov	7.3.2	Vybudovanie jedného nového výbehu pre psov	prebieha identifikácia vhodných pozemkov, v roku 2020 sa nebude realizovať	0	-	0,00%	-
36	Kontajnerové stanovištia	7.3.3	Príspevky na stav. Úpravy a vybudovanie nových kontajnerových stanovišť	priebežne sa plní	10 000	10 000	100,00%	-
37	Verejné detské ihriská	7.4.1	Na revitalizáciu verejných detských ihrísk	prebieha inventarizácia stavu DI	63 200	53 322	84,37%	38 322,00
38	nakup naklh aut + prev str a prístroje	7.4.2	nakup nakladných automobilov + prevádzkove stroje a prístroje	nakup nakladných automobilov + prevádzkove stroje a prístroje	91 614	89 384	97,57%	89 384
39	Územný plán zóny	8.1	Dofinancovanie ÚP zóny Kapitúlsky dvor	v procese spracovania návrhu ÚP	34 757	34 757	100,00%	34 757
40	Denný stacionár pre seniorov Vavilovova	9.3	Výbudovanie denného stacionáru	NFP zamietnutý, aktuálne prebieha odvolacie konanie	34 651	-	0,00%	-
41	Šrobárovo námestie a Nám. Republiky	9.3	PD + realizácia	participatívny výskum na Nám. Republiky + Šrobárovo námestie	34 730	23 570	67,87%	8 200,00
42	DSS Vavilovova, príp. objekt Hrobákova	9.3	Riešenie sociálneho zar. pre seniorov, príp. na zvýšenie kapacity MŠ	prebratie objektu Hrobákova, na obhliadke objektu Hrobákova sa určila cena rekonštrukcie ref. inv. činnosti na sumu 450-520000 €	0	-	0,00%	-
43	Nákup budov, objektov a ich častí	9.3	nakup budov, objektov a ich častí	zrealizované	15 100	15 100	100,00%	15 100
44	Nové výzvy	9.3	Vyhotovenie PD k novým projektom podľa vyhlásených výziev	neocakava sa dalsie čerpanie	29 000	2 065,00	7,12%	-
45	Klimatizácia	10.6.2	Zabezpečenie klimatizácie do ZSS na Vavilovovej ulici	Z dovodu pandémie nebolo možné realizovať, 26/07/2020 požiadalo ZSS o dotáciu pre zabezpečenie klimatizácie vo vlastnej rezii	0	-	0,00%	-
46	Špeciálne vozidlo	11.2	Obstaranie špeciálneho vozidla pre DVPZ Petržalka	v príprave	20 000	20 000	100,00%	-
47	Nakup telco techniky	11.2	nakup telco techniky - kamery		100 000	100 000	100,00%	-
CELKOM					2 435 311,00	1 648 676,70	67,70%	863 024,41

42	DSS Vavilovova, príp. objekt Hrobáková	9.3	Riešenie sociálneho zar. pre seniorov, príp. na zvýšenie kapacity MŠ	prebratie objektu Hrobáková, na obhliadke objektu Hrobáková sa určila cena rekonštrukcie ref. inv. činnosti na sumu 450-520000 €. Čaka sa na vzjadrenie ministerstva obrany, či nám poskztne aj objekt na Hrobákovvej 3	300 000	-	0,00%	-
28	ZŠ Turnianska	5.3.2	Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity	NFP schválený, dodavateľ vysutazeny - realizacia v 2021, zmluvz na kontrole na ministerstve	18 740	-	0,00%	-
24	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební	NFP schválený, dodavateľ vysutazeny (s realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020). Ymluvz sú na kontrole na ministerstve	777 246	-	0,00%	-
24	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební	NFP schválený, dodavateľ vysutazeny (s realizáciou projektu plánujeme začať od roku 2021, nepredpokladáme čerpanie v roku 2020). Ymluvz sú na kontrole na ministerstve	94 734	-	0,00%	-

