

**Odpočet investičného plánu za rok 2020, program školstva**

Por.č.	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Stav projektu	Rozpocet (platny k 31/12/2020)	Plnenia k 31/12/2020	Plnenie rozpoctu k 31/12/2020		
					kapitálové výdavky	kapitálové výdavky	v %		
10	ZŠ Holičska	5.3.1	PD rekonštrukcia priestorov kuchyne - realizačná dokumentácia	zrealizované	906 796	11 772,00	94,30%		
11	ZŠ Holičska	5.3.1	PD rekonštrukcia odpadov zo ŠJ vrátane lapača tukov	zrealizované spolu s PD na rek. Kuchyne		0,00			
12	ZŠ Pankúchova	5.3.1	PD rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne	zrealizované vo vlastnej réžii		0,00			
13	ZŠ Budatínska	5.3.1	Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3	zrealizované		107 107,70			
14	ZŠ Pankúchova	5.3.1	Rekonštrukcia šatní pri telocvični a bazéne	zrealizované		48 206,88			
15	ZŠ Holičska	5.3.1	Rekonštrukcia priestorov kuchyne a toaliet ŠKD na 2.NP pavilónu A1 vrátane gastrozariadení	zrealizované		278 125,68			
16	ZŠ Turnianska	5.3.1	Rekonštrukcia okien na 3. a 4. poschodí v pavilóne prístavby	zrealizované		51 576,71			
17	MŠ Jankolova		Rekonštrukcia vonkajšej terasy vstupov do 2. NP	zrealizované		178 872,62			
18	MŠ Iľjušinova	5.3.1	Prestavba školickeho bytu na triedu MŠ a úniková cesta z 2.NP	nerrealizované		0,00			
19	MŠ Turnianska	5.3.1	Prestavba školickeho bytu na triedu MŠ a zvýšenie kapacity kuchyne vrátane gastrozariadenia	nerrealizované		0,00			
20	MŠ Lietavská 1	5.3.1	Prestavba hospodárskeho pavilónu	zrealizované ( z toho 40806,84 bežné)		42 840,71			
21	MŠ Turnianska 6	5.3.1	Prestavba hospodárskeho pavilónu	zrealizované ( z toho 36738,15 bežné)		38 135,61			
22	MŠ Lachova	5.3.1	Úprava oplotenia areálu MŠ	nerrealizované		0,00			
23	MŠ Jankolova	5.3.1	Rekonštrukcia hydroizolácie strechy	nerrealizované		0,00			
24	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební	Zmluvy boli podpísane až pred koncom roka, presunuté do 2021		0,00			
25	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Rekonštrukcia a modernizácia kuchýň a zariadení	zrealizované		93 842,42			
27	ZŠ Gessayova	5.3.1	Rekonštrukcia hygienických zariadení v pavilóne B3	zrealizované		82 211,08			
28	ZŠ Turnianska	5.3.2	Rekonštrukcia časti objektu za účelom zvýšenia kapacity	NFP schválený, dodavateľ vysutazeny - realizácia v 2021		0		-	0,00%
<b>CELKOM</b>						<b>906 796,00</b>		<b>855 145,71</b>	<b>94,30%</b>