

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet	Spolu za program Kapitálové	Zmluvná cena	Konečná cena	Poznámka
	Organizácia				Kapitálové				
8	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební	94 734		94 734,00		Stavebné česti sú ukonče na všetky OU
9	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební	777 246		777 246,00		Dodávky nabytku a IKTV techniky prebiehajú postupne. Termín dodania je k 30.11.2021
10	RIČ	Hygienické opatrenie na MŠ	5.3.1	Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlým odvetraním kuchyne.	100 000				Súťaž je vyhlásená
11	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ	100 000		54 000,00		Zariadenia do ZŠ a MŠ dodané
12	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD	10 000		-		PD odovzdaná
13	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Lachova - Rekonštrukcia šatní pri telocvični	74 500				Poráče ukončené

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet	Spolu za program Kapitálové	Zmluvná cena	Konečná cena	Poznámka
	Organizácia				Kapitálové				
14	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie - PD	15 000	1 676 980,00			
15	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo námestie - Rekonštrukcia areálovej kanalizácie	110 000				Zatiaľ nerealizované
16	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Pankúchová - Rekonštrukcia podláh a obkladov pri bazéne + šatne - PD	20 000				Statický posudok odovzdaný. Rieši sa príprava súťaže na PD
17	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični - PD	10 000			-	PD odovzdaná
18	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia šatní pri telocvični	74 500				Práce ukončené
19	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - Bezbariérový prístup do ZŠ - PD	5 000				Súťažné podklady odovzdané na referát VO. PHZ 28 000 €
20	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - PD	16 000				Projektant vysúfažený. Zmluva zverejnená. Odovzdanie PD podľa zmluvy 13.5.2021
21	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského	270 000				Práce ukončené
22	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska	55 000				
23	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na ZŠ Turnianska	356 074		356 074,00		Práce prebiehajú.

Odpočet investičného plánu za rok 2021, program 5.3.1. a 5.3.2.

	Oddelenie	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet	Spolu za program Kapitálové	Zmluvná cena	Konečná cena	Poznámka
	Organizácia				Kapitálové				
24	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Lietavská	70 000	891 074,00	77 400,00		Práce ukončené
25	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Ševčenkova - PD	7 500		4 500,00		PD odovzdaná
26	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Ševčenkova	68 000				Zatiaľ nerealizované
27	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Iljušinova	110 000		80 203,49		Práce ukončené
28	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školského bytu na MŠ Turnianska	65 000		39 999,98		Práce ukončené
29	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba SŠŠ na triedy MŠ - Bohrova	159 500		190 519,19		Práce ukončené
30	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1.	Rekonštrukcia toaliet MŠ Rontgenova/ Gessazova	15 000		9 000,00		Objednávka na Rontgenovu vystavená
31	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1.	Rekonštrukcia telocviční	100 000				Cenové ponuky spracované. Prebieha príprava súťaže
32	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1.	Rekonštrukcia toaliet na 3 n.p. - Nobelovo námestie	28 000				Práce ukončené.
33	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1.	Rekonštrukcia toaliet na Budatínske	69 000				Práce ukončené v 44 k.t.
SPOLU					2 780 054,00				