

Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

	Oddelenie Organizácia	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet		Spolu za program Kapitálové	Status plnenia
					Bežné	Kapitálové		
4	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Projektové dokumentácia		50 000	330 000,00	2022
5	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Cyklotrasa č. 13		280 000		Čakám na vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu
6	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební		212 546	1 965 546,00	hotovo
7	RIČ	Hygienické opatrenie na MŠ	5.3.1	Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlym odvetraním kuchyne.		60 000		Sú dodané zariadenia na 4 MŠ, ich montáž môže prebehnúť v treťom kalendárnom mesiaci.
8	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ		40 000		7/2022
9	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova - PD		12 000		spracováva sa
10	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova		210 000		Prípravuje sa súťaž
11	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Dudova Gastrozariadenie		60 000		Spracováva sa návrh
12	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - PD		12 000		spracováva sa
13	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska		210 000		Prípravuje sa súťaž
14	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Turnianska Gastrozariadenie		60 000		Spracováva sa návrh
15	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - PD		12 000		spracováva sa
16	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova		210 000		Prípravuje sa súťaž
17	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie		60 000		Spracováva sa návrh
18	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD		8 500		Hotovo, ale na Gessayovu.
19	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam práce prebiehajú približne dva týždne.
20	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD		8 500		Hotovo
21	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú približne dva týždne
22	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú približne dva týždne
23	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Tupolovova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Práce prebiehajú približne dva týždne
24	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		130 000		Práce prebiehajú približne dva týždne
25	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4		60 000		Nerealizuje sa.
26	RIČ	Bezbarierové vstupy	5.3.1.	Budovanie bezbarierových vstupov		180 000		Prebehla obhliadka priestorov a pripravujú sa výkresy pre vyhlásenie súťaže.
27	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na MŠ Fedinova (2)		240 000		Prípravuje sa súťaž, oddelenie projektového riadenia pripravuje žiadosť o grant, čakámen a vyjadrenie stavebného úradu.
28	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školníckeho bytu na MŠ Pifflova (1)		80 000	Máme stavebné povolenie	

29	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bohrova (1) - PD		4 500	997 000,00	Pripravuje sa PD
30	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bohrova (1)		80 000		Zatiaľ nezačaté
31	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Ševčenkova (1)		80 000		Máme stavebné povolenie
32	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bzovicka (1) - PD		11 250		Pripravuje sa súťaž na PD Vyhlásená by mohla byť v 9. K.T. Nejedná sa však o chybné pomenovanú MŠ na bzovickéj ale na Šustekovej.
33	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bzovicka (1)		80 000		Čaká sa na PD, viď rídok 32.
34	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD		11 250		Zatiaľ nerealizované
35	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Jankolova (1)		80 000		Zatiaľ nerealizované
36	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slniečniciach (3) - PD		60 000		spracováva sa.
37	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slniečniciach (3)		270 000		4-7/2022
42	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent)		180 000	567 000,00	Máme určenú PHZ
43	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova		180 000		čakáme na vyjadrenie ohľadom dotácie. PD je spracovaná.
44	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nové multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska)		95 000		Zatiaľ nerealizované
45	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Modernizácia telocvični		100 000		Bola vyhlásená súťaž na obnovu palubovky na ZŠ Turnianska so spolufinancovaním z dotácie. Zatiaľ nemáme schválenú dotáciu.
46	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Realizačné PD		12 000		
49	RIČ	Revitalizácia VDI	7.3.1.	Revitalizácia detských ihrísk		421 500	421 500,00	2022
				Pečnianska	54880			Sú pripravené zmluvy, súťaž bude vyhlásená v marci
				Šintavská	6500			PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Zároveň čakáme na vyjadrenie stavebného úradu, ktorý nám prvú žiadosť zamietol.
				Haanová	80000			PD je Hotová
				Gessayva	55000			Elektrikári vyjadrili námietku k umiestneniu ihriska podľa predloženého návrhu. Rozloženie ihriska sa musí čiastočne upraviť. Úprava sa realizuje.
				Sašovská	24000			Hotová
				Wolkrova	30000			Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviteľov. Čakáme na jeho návrh ceny pre určenie PHZ.
				Fedinova	16000			Sú pripravené podklady pre súťaž, jej zverejnenie očakávame v 9 K.T.
				Hrobáková	38000			Zatiaľ nerealizované
				Medvedová	30000			PD je spracovaná.
				Starhradská	55000			Zatiaľ nerealizované
				Žehrianska	6500			Je podaná žiadosť o grant.
53	RIČ	MŠ Hrobáková	9.3	Vypracovanie PD		70 000	480 000,00	
54	RIČ	Osuskeho	9.3	Osuského		65 000		Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky
55	RIČ	Nobelovo námestie	9.3	Vypracovanie PD		10 000		
56	RIČ	Bžtový dom Medvedová	9.3.	Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry		335 000		Práce prebiehajú, k 19.2.2022 bolo vymenených 12 stúpacích rozvodov z 20, práce by mali byť týmto tempom ukončené ca v 10. k.t.