

Odpočet investičného plánu pre rok 2022 v zmysle uznesenia 236

	Oddelenie Organizácia	Názov zariadenia - projektu	Program	Popis	Rozpočet		Spolu za program Kapitálové	Status plnenia
					Bežné	Kapitálové		
4	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Projektové dokumentácia		50 000	330 000,00	2022
5	RIČ	Výstavba cyklotrás	4.1.3	Cyklotrasa č. 13		280 000		Čakám na vyjadrenia dotknutých orgánov k stavebnému povoleniu
6	RIČ	Projekt Odborné učebne	5.3.1	Rekonštrukcia a vybavenie odborných učební		212 546	1 965 546,00	hotovo
7	RIČ	Hygienické opatrenie na MŠ	5.3.1	Vykonanie hygienických opatrení v súvislosti tvorby plesní spôsobených zlym odvetraním kuchyne.		60 000		Sú dodané zariadenia na 4 MŠ, ich montáž môže prebehnúť v treťom/štvrtom kalendárnom mesiaci.
8	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	Obnova gastrozariadení na ZŠ/MŠ		40 000		7/2022
9	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova - PD		12 000		hotovo
10	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Dudova		210 000		Súťaž na stavebné práce bude vyhodnotená 14.4.2021
11	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Dudova Gastrozariadenie		60 000		Spracováva sa návrh
12	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - PD		12 000		hotovo
13	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska		210 000		Súťaž na stavebné práce bude vyhodnotená 14.4.2021
14	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Turnianska Gastrozariadenie		60 000		Spracováva sa návrh
15	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - PD		12 000		hotovo
16	RIČ	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova		210 000		Súťaž na stavebné práce bude vyhodnotená 14.4.2021
17	RIČ	Kuchyne a školské jedálne	5.3.1	ZŠ Prokofievova Gastrozariadenie		60 000		Spracováva sa návrh
18	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1 - PD		8 500		Hotovo, ale na Gessayovu.
19	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Nerealizuje sa, bola nahradená stupačkami na Gessayovej, tam práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 20.4.2022 .
20	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3 - PD		8 500		Hotovo
21	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Černyševského - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 10.5.2022
22	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Prokofievova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B3		120 000		Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 10.5.2022
23	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Tupolovova - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		90 000		Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 28.4.2022
24	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Nobelovo nám - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B1		130 000		Práce prebiehajú, ukončenie sa predpokladá okolo 28.4.2022
25	RIČ	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	5.3.1	ZŠ Turnianska - Rekonštrukcia toaliet so stupačkami v B4		60 000		Nerealizuje sa.
26	RIČ	Bezbarierové vstupy	5.3.1.	Budovanie bezbarierových vstupov		180 000	Boli zrealizované obhliadky na základe ktorých sa pripravila súťaž. Ta je aktuálne na VO.	
27	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Zvýšenie kapacít MŠ na MŠ Fedinova (2)		240 000	Súťaž vyhlásená 15.k.t..	
28	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školníckeho bytu na MŠ Pifflova (1)		80 000	Súťaž vyhlásená 15.k.t..	

29	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bohrova (1) - PD		4 500	997 000,00		Hotovo
30	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Bohrova (1)		80 000			Súťaž vyhlásená 15 k.t..
31	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Ševčenkova (1)		80 000			Súťaž vyhlásená 15 k.t..
32	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Šustekova (1) - PD		11 250			PD sa kreslí, odovzдание očakávame 1.5.2022
33	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Šustekova (1)		80 000			Čaká sa na PD, viď riadok 32.
34	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Jankolova (1) - PD		11 250			Zatiaľ nerealizované
35	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Prestavba školničkeho bytu na MŠ Jankolova (1)		80 000			Zatiaľ nerealizované
36	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slniečniciach (3) - PD		60 000			spracováva sa.
37	RIČ	Zvýšenie kapacít MŠ	5.3.2.	Nová škôlka na Slniečniciach (3)		270 000			Čaká sa na PD, viď riadok 36.
42	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Turnianska (príp. ekvivalent)		180 000	567 000,00		Čakáme na PD
43	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nová bežecká dráha v areáli ZŠ Lachova		180 000			čakáme na vyjadrenie ohľadom dotácie. PD je spracovaná.
44	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Nové multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ ??? (turnianska)		95 000			Zatiaľ nerealizované
45	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Modernizácia telocvični		100 000			Bola vyhlásená súťaž na obnovu palubovky na ZŠ Turnianska so spolufinancovaním z dotácie. Zatiaľ nemáme schválenú dotáciu.
46	RIČ	Budovanie športovísk	6.4.2.	Realizačné PD		12 000			Pripravujú sa súťažné podklady.
49	RIČ	Revitalizácia VDI	7.3.1.	Revitalizácia detských ihrísk		421 500	421 500,00		2022
				Pečnianska	54880				Súťaž je na VO
				Šintavská	6500			PD je hotová, cena ihriska však viac ako dvojnásobne prevyšuje náš odhad. Zároveň čakáme na vyjadrenie stavebného úradu, ktorý nám prvú žiadosť zamietol.	
				Haanová	80000				PD je Hotová
				Gessayva	55000				Súťaž je na VO
				Sašovská	24000				Hotovo
				Wolkrova	30000				Bola zrealizovaná obhliadka s jedným zo zhotoviteľov. Čakáme na jeho návrh ceny pre určenie PHZ.
				Fedinova	16000				Súťaž je na VO
				Hrobáková	38000				Zatiaľ nerealizované
				Medvedová	30000				PD je spracovaná. Pripravujú sa súťažné podklady.
				Starhradská	55000				Zatiaľ nerealizované
				Žehrianska	6500				Je podaná žiadosť o grant.
53	RIČ	MŠ Hrobáková	9.3	Vypracovanie PD		70 000	480 000,00		Zatiaľ nerealizované
54	RIČ	Osuskeho	9.3	Osuskeho		50 000			Zhotoviteľ odstúpil od zmluvy, riešia sa následne právne kroky
55	RIČ	Nobelovo námestie	9.3	Vypracovanie PD		10 000			realizuje sa
56	RIČ	Bzťový dom Medvedová	9.3.	Rekonštrukcia vnútornej infraštruktúry		350 000			Realizácia ukončená