

2. polrok 2023 čerpanie

Výdavky	úpravu +/-	Poznámky k čerpaniu
Bežné výdavky	573 000	
4.1.1 P Oprava terasa Znievska	8 000	Opravu zabradlia na terse Znievska realizovalo OSV vo vl. réžii
4.1.1 P Opravy chodníkov a deb arierizácie	500 000	V súčasnosti je oprava chodníkov realizovaná OSVP, boli presunuté fin. prostriedky v sume 250 tis. Eur (125 tis. - likv. odpadov a 125 tis. - nákup asfaltu)
5.3.1 P - RIČ výmena tartanu na šport. ZŠ Tupolevova	45 000	Toho času pripravujeme proces VO (PHZ 40tis Eur)
7.3.2 P - Oprava psieho parku Holičska	20 000	Cena realizačná 19 500,00 Eur, Zhotoviteľ pred podpisom ZoD
Kapitálové výdavky	3 442 000	
4.1.1 RIČ terasy Jasovká	150 000	Proces VO ukončený, ZoD pred podpisom
4.1.1 RIČ projekty terasy	5 000	Pripravujú sa podklady na sanáciu PTV Strečnianska a Lávka Blagojevova
4.1.1 RIČ debarierizácia	80 000	Pripravená Rámcová zmluva na proces VO
5.3.1 Bazén+ TV Hol., Bud., Turn.	80 000	V procese, Spracovateľ PD má 18.9.2023 stretnutie na jednotlivých objektoch s kompetentnými osobami
5.3.1 Bazén ZŠ Pankúchova	250 000	Toho času sa realizujú búracie práce a príprava priestorov pre realizáciu sanačných a rekonštrukčných prác
5.3.1 RIČ Gastro Fedinova	90 000	Odkúpenie zariadenia za 75 tis zrealizované, úprava priestorov a zariadení pre ďalšie využitie. Hygiena povolila prevádzku ŠJ a ŠK MŠ Fedinova 7.
5.3.1 MŠ Fedinová - Areál	138 000	1. časť areálu realizovaná v 1.polroku 23 a 2 časť bola realizovaná v mesiaci august, upravy terénu mimo hracích prvkov a sprevádzkovanie pieskoviska OSVP. Nákup plošiny pre imobilných - realizovaný
5.3.1 PD Zvýšenie školských kapacít v oblasti Lúky	400 000	t.č. nerealizované. Požiadané cca 100 tis. o rozpočtové opatrenie na BD Medvedovej 21, a spracovanie PD v rozsahu Územné a stavebné konania štrkovisko Veľký Draždiak - mlatový chodník
5.3.1 ZŠ Gessayová - Atletický ovál	28 000	Hlavná časť prác realizovaná v roku 2022, len dokončovacie práce v roku 2023. Ovál v prevádzke školy
6.4.2 Športovisko v areáli ZŠ Dudova	200 000	PD realizačná ukončená a navrhnuté aktívne detské ihrisko od 6 r.v. až 14 r.v. príprava k realizácii, z toho 56 500,00 Eur - Bleskozvod ZŠ Dudová (neprešiel revíziou nevyhnutná realizácia nového!)
6.4.2 ŠH Pankúchova - úver čerpanie	800 000	spodná stavba - základová doska s rozvodmi v realizácii, prípojka NN realizovaná. Skelet 18.9.2023 kontrola vo výrobné hale.
6.4.2 ŠH Pankúchova geodézia	50 000	Nákup technológie realizovaný
6.4.2 ŠH Prokofievova	271 000	časť prác ukončená a časť pred ukončením, t.t. sa realizovali práce na nižšej streche a inštalácia VZT, ešte sa realizuje obnova rozvodov voda a kanaliz., ELI, ...
6.4.2 RIČ PD ihriská	5 000	V súčasnosti sa pripravuje koncepcia
6.4.2 RIČ Pankúchova OVÁL	30 000	Projekt spracovaný a podaný na FnPŠ - čakáme na vyjadrenie, VO na zhotoviteľa ukončené
6.4.2 RIČ ZŠ Dudova WORK OUT	10 000	Prostriedky boli vyčerpané na úhradu PD
7.3.1 PD DI + športoviská	10 000	t.č. realizujeme prípravné práce
7.3.1 Dopravné ihrisko PD	40 000	V súčasnosti sa pripravuje koncepcia
7.3.1 P revitalizácia VDI Bzovicka, Zehrianska, Wolkrova, Starhradska	360 000	V súčasnosti sú navrhnuté prvky a procesované prípravné práce pre realizáciu VO, Žehrianska - intenzívna komunikácia s MPSVaR
7.3.2 P - vybudovanie psieho parku Budatínska	25 000	Nakoľko len oprava oplatenia na psí park Holičská stojí cca 20tis, je potrebné navýšiť fin. prostriedky. V súčasnosti pripravuje Oddelenie životného prostredia a územného rozvoja Koncepciu rozmiestnenia psích výbehov - parkov.
7.4.2 S - Vybudovanie parkoviska v areáli budovy MČ na O. Štefanka	150 000	Stavebné povolenie vydané, siete vytýčené. Realizácia - OSVP
9.3 P - Revitalizácia zanedbanej plochy na ulici A. Gwerkovej	20 000	Použitie na vrátenie korekcií MŠ Turnianska
9.3. P - Humenske námestie PD	10 000	Vlastníkom je súkromná osoba SLOV-MATIC, spol. s r.o., Humenské námestie 1, Bratislava, PSČ 851 07, SR, IČO: 17314712, investícia do cudzieho majetku nie je oprávnená
9.3. P- Revitalizácia športoviska vnútrobloku Budatínska 63- 81	20 000	T.č. prebehli obhliadky, len nanosenie farby na plochy nerieši obnovu. Je nevyhnutné sanovať asfalt, opraviť oplatenie, najmä spodnú časť, realizovať syntetický povrch na hracie plochy, obnoviť vybavenie športovísk, koše, bránky, ... Čo si vyžaduje investíciu cca 120 - 150 tis Eur
9.3. P - Verejná súťaž na realizáciu Nobelovho námestia	40 000	fin. prostriedky presunuté na Referát územného rozvoja a GIS, na prípravných prácach sa podieľa aj RIČ
9.3. P - Pergola pred CC Centrom, pergola na VDI Šášovská, vytvorenie pergoly v niektorom z vnútroblokov sídliska	20 000	Bežne dostupná pergola do záhrad nespĺňa technické a bezpečnostné podmienky pre umiestnenie na exponovaných verejných priestranstvách, z uvedeného dôvodu je potrebné navýšiť fin.prostriedky.
9.3. S - Kamerový systém a alamy na ochranu budov a objektov MČ	100 000	fin. prostriedky presunuté na Referát informačných technológií
9.3 S - rekonštrukcia, zateplenie strechy budovy MČ na Hrobákova	60 000	T.č. v realizácii
Výdavkové finančné operácie	4 015 000	
výdavky spolu	8 030 000	