



Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, PSČ 852 12	
Došlo dňa: 05. 11. 2020	
Evidenčné číslo: 57894/10	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 9	Vybavuje:

Mestská časť Bratislava - Petržalka
Kutlíková 17
852 12 Bratislava 5

V Bratislava, 4.11.2020

VEC: NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY A VYDANIE KOLAUDAČNÁHO ROZHODNUTIA

v zmysle § 79 a 80 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 Vyhl. č. 453/2000 Z.z. podávame

NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY A VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA

- Názov a adresa stavebníka**
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36361518
DIČ: 2022189048
- Názov stavby**
Kopčianska – JUH, I.stavba Technická infraštruktúra Bratislava, Kopčianska

SO -820.IS Rozvody 22 kV
- Stavebné povolenie**
Na stavbu vydala Mestská časť Bratislava - Petržalka dňa 27.02.2020 stavebné povolenie 2740/2020/10-UKSP/2-VI-9
- Miesto stavby**
k.ú. Petržalka, reg. „C“ p.č., p.č.5869/14, 5869/27(odčlenené z parc.č. 5869/8)
reg.„E“ parc. Č. 4833.
- Termín dokončenia stavby**
Stavba bola dokončená a prevzatá dňa 11/2020
Realizačné náklady stavby: 51 655, EUR

1/2

6. Popis a odchýlky od stavebného povolenia

Stavba bola zrealizovaná v zmysle stavebného povolenia.

Doklady, potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia Vám predložíme na miestnom zisťovaní, príp. na požiadanie.

V prípade potreby doplňujúcich informácií Vás prosíme, aby ste kontaktovali nášho pracovníka:

- Ing. Monika Jakabová

tel: 02/5061 3154

MT: 0905 228 153

e-mail: monika.jakabova@zsdis.sk

Za urýchlené a kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.




Ing. Pavlína Galbavá
ved. projektov BA

Prílohy:

- SP – kópia
- Plán skutočného vyhotovenia (VNK)
- porealizačné geodetické zameranie skutočného stavu v papierovej forme (VNK)
- odborná prehliadka a skúška zariadenia – VNK
- atesty a certifikáty použitých materiálov a výrobkov
- úradná skúška
- zápis o napäťovej skúške
- poplatok 120,€

Zápis o napäťovej skúške

Originál



005277

19.9/02/20

Číslo záznamu

Kniha číslo

Organizačná jednotka

1) Káblové vedenie VN

BA

BRATISLAVA

161

Regionálna správa

TV 2021 (NOVA)

Miesto

TV 1027

Vedenie (číslo)

Úsek vedenia

ZJO

Skúšky sa zúčastnil za

J. MÜLLER

Meno a priezvisko

Skúšky sa zúčastnil za

Meno a priezvisko

2) Rozsah prác

Napäťová skúška kábľa

– je skúška izolačnej pevnosti káblovej žily voči uzemnenému tieneniu (XPE – káble), resp. voči uzemnenému olovenému plášťu (papierové káble) striedavým napätím 0,1 Hz AC.

Napäťová skúška vonkajšieho plášťa

– je skúška izolačnej pevnosti káblového plášťa (PE, alebo PVC), ktorá sa skúša priloženým jednosmerným napätím medzi tienenie a zem, pričom sa sleduje hodnota zvodového prúdu.

Druh napäťovej skúšky

☐ pred uvedením do prevádzky

☒ preventívna

☐ po poruche

Podmienky pri meraní

DAJNO SUCHO

Počasie

NAZXSIF/27

Teplota (°C)

Typ kábla

0,48

Dĺžka meraného úseku (km)

3) Napäťová skúška kábla podľa PNE 34 7626

Začiatok merania	min.	0	20	40	60	Poznámky
Čas skúšky	hod.	13"	13"	14"	14"	
Striedavé skúšobné napätie 0,1 Hz	kV	20,1	20,1	20,1	20,1	

4) Napäťová skúška vonkajšieho plášťa podľa PNE 34 7626

Začiatok merania	min.	0	5	Poznámky
Čas skúšky	hod.			
Priesakový prúd	mA			
Jednosmerné skúšobné napätie	kV			

5) Záver

Skúšané zariadenie ☒ vyhovelo ☐ nevyhovelo skúške

Meranie vykonal a zápis vyhodnotil

JURAJ PAVLE

Meno a priezvisko

Osvedčenie § 23

Dátum

21.9.2020

Podpis

Bratislava

1/1

Zápis o napäťovej skúške

Originál

005276



ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ

Číslo záznamu

Kniha číslo

Organizačná jednotka

1) Káblové vedenie VN

BA

BRATISLAVA

161

Regionálna správa

TS 1688 - TS 2021 (NOVA)

Miesto

Vedenie (číslo)

Úsek vedenia

ZJD

Skúšky sa zúčastnil za

P. MÜLLER

Meno a priezvisko

Skúšky sa zúčastnil za

Meno a priezvisko

2) Rozsah prác

Napäťová skúška kábla

- je skúška izolačnej pevnosti káblvej žily voči uzemnenému tieneniu (XPE - káble), resp. voči uzemnenému olovenému plášťu (papierové káble) striedavým napätím 0,1 Hz AC.

Napäťová skúška vonkajšieho plášťa

- je skúška izolačnej pevnosti káblového plášťa (PE, alebo PVC), ktorá sa skúša priloženým jednosmerným napätím medzi tienenie a zem, pričom sa sleduje hodnota zvodového prúdu.

Druh napäťovej skúšky

☐ pred uvedením do prevádzky

☒ preventívna

☐ po poruche

Podmienky pri meraní

JAJNO SUCHO

Počasie

NAZXSICIZY

Teplota (°C)

46°C

Typ kábla

089

Dĺžka meraného úseku (km)

3) Napäťová skúška kábla podľa PNE 34 7626

Začiatok merania	min.	0	20	40	60	Poznámky
Čas skúšky	hod.	12"	15"	14"	14"	
Striedavé skúšobné napätie 0,1 Hz	kV	21	21	21	21	

4) Napäťová skúška vonkajšieho plášťa podľa PNE 34 7626

Začiatok merania	min.	0	5	Poznámky
Čas skúšky	hod.			
Priesakový prúd	mA			
Jednosmerné skúšobné napätie	kV			

5) Záver

Skúšané zariadenie ☒ vyhovelo ☐ nevyhovelo skúške

Meranie vykonal a zápis vyhodnotil

JURAJ PAULÉ

Meno a priezvisko

Osvedčenie § 23

Dátum

Podpis

21.9.2020



1/1

Západoslovenská distribučná, a.s.

Čulenova 6, 816 47 Bratislava

IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, Spoločnosť je zapísaná

v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., č. účtu: 36361518/1100

Kontakt:

Doručovací adresa: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1

Zákaznícka linka 0850 333 999, pracovné dni 7.00 – 19.00, F +421-(0)37-77 63 193

Poruchová linka 0800 111 567, nonstop (bezplatný hovor pre volania z pevnej aj mobilnej siete)

edk@zds.sk | info@zds.sk | dodavky@zds.sk | servis@zds.sk



