

**Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka**

Materiál na rokovanie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 26. októbra 2010

Materiál číslo: 621/2010

**Správa o plnení realizačného plánu Programových priorít samosprávy  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007-2010**

---

**Predkladá:**  
Milan Ftáčnik  
starosta

**Materiál obsahuje :**  
1. Návrh uznesenia  
2. Dôvodovú správu

**Zodpovedný:**  
Milan Ftáčnik  
starosta

**Spracovateľ:**  
Milan Ftáčnik  
starosta  
a vedúci oddelení

**Október 2010**

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka

berie na vedomie

Správu o plnení realizačného plánu Programových priorít samosprávy  
mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2007-2010

## Dôvodová správa

Pri schválení Programových priorít samosprávy na roky 2007-2010 a schválení Realizačného plánu programových priorít deklarovala miestna samospráva, že bude robiť každoročný odpočet plnenia priorít a konkrétnych úloh prijatých na ich uskutočnenie. Prvý takýto odpočet za roky 2007 a 2008 bol prerokovaný na zasadnutí miestneho zastupiteľstva v marci 2009. Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva bol na októbrovom zasadnutí 2009 prerokovaný druhý odpočet realizačného plánu programových priorít, preto, aby bolo možné ho využiť pri príprave rozpočtu na rok 2010. Táto správa sa predkladá ako záverečné zhodnotenie toho, čo sa podarilo zo schválených priorít uskutočniť, čo sa podarilo čiastočne a čo sa dosiahnuť nepodarilo.

Predložený materiál má rovnakú štruktúru ako Realizačný plán programových priorít s tým, že obsahuje číslo úlohy z realizačného plánu, oddelenie (alebo oddelenia), ktoré úlohu plnilo a konštatovanie o splnení, nespĺnení alebo čiastočnom splnení úlohy, vrátane komentára. V komentári je pod označením **Rok 2008** odpočet realizačného plánu za roky 2007 a 2008, ďalej pod označením **Rok 2009** odpočet za 9 mesiacov roku 2009 a pod označením **Rok 2010** aktuálne hodnotenie plnenia úlohy z pohľadu roku 2010 alebo celého volebného obdobia. Tam, kde sa v predošlých odpočtoch konštatovalo, že úloha je splnená v plnom rozsahu v minulých rokoch, tak sa nepridáva žiadna informácia o plnení v roku 2010.

Kompletný materiál bol poslancom zaslaný v elektronickej podobe. V tejto podobe bude materiál zverejnený na internetovej stránke mestskej časti, s prípadnými úpravami, ktoré vyplývajú z rokovania miestneho zastupiteľstva.

Prehľad o počte a o plnení úloh v jednotlivých oblastiach programových priorít obsahuje nasledovná tabuľka.

Oblasť	Splnené	Čiastočne splnené	Nesplnené	SPOLU
<b>1. Územný rozvoj Petržalky ako mesta</b>	5	3	8	<b>16</b>
<b>2. Doprava a parkovanie</b>	5	2	1	<b>8</b>
<b>3. Životné prostredie</b>	13	3	5	<b>21</b>
<b>4. Vzdelávanie a rozvoj školstva</b>	7	1	0	<b>8</b>
<b>5. Bezpečnosť občanov</b>	4	2	1	<b>7</b>
<b>6. Sociálna starostlivosť a zdravotníctvo</b>	5	1	5	<b>11</b>
<b>7. Bývanie</b>	4	1	2	<b>7</b>
<b>8. Športovanie</b>	4	1	2	<b>7</b>
<b>9. Fungovanie miestneho úradu</b>	2	3	3	<b>8</b>
<b>10. Moderná Petržalka</b>	2	0	4	<b>6</b>
<b>S P O L U :</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>99</b>

Splnených v roku 2008 je 51 úloh, čo je viac ako polovica, spolu s čiastočne splnenými to tvorí 68% stanovených úloh. Zhruba tretina úloh je nesplnených.

Za tri najvýznamnejšie výsledky tohto volebného obdobia možno považovať výmenu okien na všetkých základných a materských školách zriadených mestskou časťou, vrátane nevyhnutných opráv striech, projekt revitalizácie 50 verejných detských ihrísk a zavedenie elektronických aukcií. Výmena a okien a oprava striech na jednej strane znamenajú lepšie podmienky pre vzdelávanie a výchovu detí a na druhej strane dlhodobé zníženie spotreby tepla na úrovni viac ako 30%, čiže tento projekt možno chápať aj ako proti krízové opatrenie.

Celkové náklady na projekt sú viac ako 4 mil. Eur. Revitalizácia 50 verejných detských ihrísk znamená zlepšenie kvality verejného priestoru pre matky s deťmi. Celkové náklady na tento projekt dosiahli takmer 800 tis. Eur. Zavedenie elektronických aukcií ako základného nástroja verejného obstarávania znamená významnú úsporu verejných zdrojov (len v roku 2009 ušetrila mestská časť viac ako 450 tis. Eur) a takisto je to dôležité proti krízové a proti korupčné opatrenie.

Ako ďalšie úspešné výsledky splnených programových priorít samosprávy v tomto volebnom období možno uviesť nasledovné:

- schválenie postupu prerokovávanía investičných zámerov v mestskej časti a zverejňovanie každého väčšieho investičného zámeru na internete
- schválenie Programu riešenia statickej dopravy a vybudovanie a vyznačenie zhruba 650 nových parkovacích státí
- budovanie nového informačno-orientačného systému v mestskej časti
- zriadenie Petržalského okrášľovacieho fondu pre obyvateľov, ktorí sa chcú starať o svoje predzáhradky
- schválenie 4 inšpektorov verejného poriadku
- schválenie príspevku na budovanie, prestrešenie a uzamykanie kontajnerových stojísk ako príspevku k čistote Petržalky, na ktorý zareagovalo viac ako 60 domov
- zvýšenie počtu prihlásených psov o 2.000 oproti roku 2006, kedy ich bolo prihlásených 3.500 a osadenie 47 nových košov na psie exkrementy v lokalite Starý háj a Zrkadlový háj
- zabezpečenie samostatného vykurovania školských bytov v 17 objektoch MŠ a tak vytvoriť podmienky na zníženie spotreby tepla cca o 10 – 15% v hodnote cca 112 tis. Eur
- čiastočná obnova veľkokuchynských zariadení v školských jedálňach pri základných školách a materských školách v hodnote viac ako 130 tis. Eur
- zapojenie 6 materských škôl do programu IBM na získanie počítačových zručností pre deti predškolského veku
- zabezpečenie interaktívnej tabule do každej základnej školy
- zapojenie 8 základných škôl do rozvojového projektu ESF– Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku ZŠ podporený finančne vo výške 162.600 Eur
- zapojenie petržalských základných škôl do projektu Otvorená škola
- vybudovanie prvej verejnej školskej knižnice na Slovensku na ZŠ Prokofievova v hodnote takmer 130 tis. Eur
- osadenie dvoch kamier z projektu poskytnutého Obvodným úradom štátnej správy v celkovej výške 25 tis. Eur, z toho jedna na veži kostola na Strečnianskej ul., druhá na bytovom dome na Mamatovej ul. č. 13
- vyčlenenie 3 nájomných bytov pre stabilizáciu príslušníkov Policajného zboru SR v Petržalke
- dobudovanie zariadenia opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23 pre 30 seniorov
- rekonštrukcia priestorov Strediska sociálnych služieb na Vavilovovej z grantových zdrojov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- vyčlenenie dvoch garsóniek pre Centrum Nádej ako podpora projektu „Utajené bývanie“ pre týrané ženy
- poskytnutie priestorov pre prevádzku Petržalskej poradne zdravia, Občianskej poradne, Mediačnej poradne, Kancelárie verejného ochrancu práv a Fórum osamelých matiek

- prebudovanie priestorov na 12. poschodí nájomného domu na Medved'ovej 21 ako krízové ubytovanie mestskej časti v hodnote cca 161 tis. Eur
- začatie opravy terás bytových domov v investičnej hodnote cca 150 tis. Eur prvýkrát od vzniku sídliska
- vybudovanie dvoch multifunkčných ihrísk s umelou trávou na ZŠ Holíčska a ZŠ Gessayova s podporou úradu vlády vo výške cca 80 tis. Eur
- výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pre potreby MŠKI Petržalka v ZŠ Budatínska 61
- výstavba nenáročných verejných športovísk na ulici Jankolova, Furdekova, Fedinova, Žehrianska a Farského v hodnote cca 40 tis. Eur
- prijatie koncepcie a začatie budovania cyklotrás a zelených ciest na Dolnozemskej a na Kopčianskej smerom do Rakúska
- zverejňovanie informácií nad rámec zákona na internete
- modernizácia internetovej stránky mestskej časti
- prijatie zoznamu pamätihodností mestskej časti v miestnom zastupiteľstve

Pri analýze nesplnených úloh je vidieť, že najviac nesplnených úloh je v oblasti územného rozvoja Petržalky, kde je mestská časť najviac závislá na postupe hlavného mesta. Naše zámery vytvoriť návrhy na dve centrálné námestia, jedno v priestore Petržalka City a druhé na námestí Jána Pavla II. sa nedali zrealizovať preto, že mesto za celé volebné obdobie nebolo schopné určiť výškové trasovanie nosného dopravného systému. Z tých istých dôvodov nebolo možné dokončiť obstarávanie dvoch územných plánov zón pozdĺž Jantárovej cesty, ktorá pôjde pozdĺž nosného dopravného systému. Tak isto sa nepodarilo dokončiť zámer revitalizácie priestoru Veľkého a Malého Draždiaka, v prvom prípade preto, že sa nepodarilo ukončiť preložku elektrického vedenia ponad Veľký Draždiak a v druhom prípade preto, že finančná kríza pribrzdila realizáciu mestského pobytového parku, ktorý hlavné mesto chcelo realizovať v okolí Malého Draždiaka, Nepodarilo sa tiež s mestom dohodnúť na systéme dvoch pečiatok, t.j. na tom, aby vplyv na záväzné stanoviská mesta k investičnej činnosti mali aj mestské časti.

V oblasti dopravy nie je splnená úloha prerokovať organizáciu MHD aj v miestnom zastupiteľstve, a to preto, že vedenie mesta ju už nepredkladá ani na rokovanie mestského zastupiteľstva.

V oblasti životného prostredia sa tri nesplnené úlohy týkajú budovania priestoru okolo Veľkého Draždiaka, a to konkrétne pobytového parku, preložky elektrického vedenia ponad jazero a vybudovania sociálneho zariadenia v tomto priestore. Tento zámer nebol zrealizovaný najprv preto, že zariadenie mal zabezpečovať súkromný investor v rámci svojej investície a neskôr preto, že mestská časť na to z dôvodu krízy nemala peniaze. Prekládka elektrického vedenia je zložitý problém, ktorý si vyžaduje vysporiadanie pozemkov pod novou trasou určenou v územnom pláne mesta z roku 2007 a súčinnosť so ZSE, a.s. Vysporiadanie pozemkov zabezpečovala podľa dohody mestská časť, vyčlenenie finančných prostriedkov na prekládku zase ZSE, hoci im to zo zákona nevyplýva. Rokovania o tejto téme budú ešte v roku 2010 pokračovať. Z finančných dôvodov sa nepodarilo vymeniť dlažbu na trhovisku na Mlynarovičovej ul., ale boli realizované základné úpravy povrchu trhoviska. Nepodarilo sa ani spresniť VZN o čistote a poriadku, pretože je viazané na VZN mesta, ktoré hlavné mesto doteraz nenovelizovalo.

V oblasti vzdelávania nie je žiadna nesplnená úloha. Od prvého odpočtu bolo avizované, že sa nedá splniť úloha 4.2.2. o vybudovaní 4 verejných knižníc v priestoroch základných škôl. Za toto volebné obdobie bola vybudovaná jedna verejná školská knižnica, ďalšie sa z časových ako aj finančných dôvodov nedali stihnúť.

Nesplnenou úlohou v oblasti bezpečnosti ostáva zapojenie mestskej časti do projektu bezpečné bývanie, do ktorého sa bytové domy v Petržalke zapájajú na základe vlastného rozhodnutia.

V sociálnej oblasti sa nedala splniť úloha 6.1.3. zriadiť Petržalské centrum seniorov – ktoré bolo uvažované v priestoroch bývalej materskej školy na Fedinovej 7. Vzhľadom na to, že prenájom pre neziskovú organizáciu, ktorá takéto centrum chcela vybudovať bol ukončený z jej strany a miestne zastupiteľstvo rozhodlo o poskytnutí budovy pre potreby školstva, vybudovanie centra seniorov v týchto priestoroch bolo nereálne. Nepodarilo sa tiež prijať nový systém podpory sociálnych aktivít, ani zaviesť asistenčnú tiesňovú linku pre nezaujímavé zo strany seniorov. Ani opakované rokovania so Bratislavským samosprávnym krajom nepomohli vyriešiť zriadenie zubnej a detskej pohotovosti na území mestskej časti, aj z legislatívnych aj z finančných dôvodov. Z finančných dôvodov sa nepripravoval projekt zriadenia troch komunitných centier v Petržalke, na ktorý sme plánovali získať zdroje z eurofondov.

V oblasti bývania nebola splnená úloha znižovať počet pridelených bytov v dome na Medveďovej 21 v prospech seniorov a vyčleniť ich ako Byty mladej rodiny. Za celévolebné obdobie sme prenajali za nami stanovených podmienok takéto byty iba dvom mladým rodinám. Z finančných dôvodov nebola splnená úloha vykonať energetický audit všetkých verejných budov v mestskej časti a navrhnúť opatrenia na ich riešenie.

V oblasti športu sa nepodarilo pokročiť v dlhodobom ciele mestskej časti, a to prispieť k výstavbe verejnej krytej plavárne. Bratislavský samosprávny kraj má určený pozemok, vybavené spolufinancovanie zo strany Európskej investičnej banky, ale z dôvodu krízy nemá vlastné zdroje na začatie výstavby. Nepodarilo sa tiež naplniť cieľ otvoriť školské dvory pre verejnosť v popoludňajších hodinách, najmä pre nedostatok financií na zabezpečenie poriadku a čistoty v týchto priestoroch.

Pri zlepšovaní fungovania miestneho úradu nebol splnený cieľ zriadiť kanceláriu prvého kontaktu, a to najmä z finančných dôvodov. Nebol naplnený ani zámer vybudovať za štyri roky elektronické služby pre občanov, vzhľadom na to, že až v závere volebného obdobia bolo rozhodnuté, ako je možné čerpať prostriedky z operačného programu Bratislavský kraj určené na informatizáciu. Podľa tohto sa bude pripravovať spoločný projekt mesta a mestských častí na poskytovanie elektronických služieb. Nenaplnil sa ani zámer Internet zadarmo, tiež najmä z finančných dôvodov.

V oblasti, ktorú sme nazvali moderná Petržalka sa nepodarilo splniť cieľ prehodnotiť programovú a dramaturgickú štruktúru v Kultúrnych zariadeniach Petržalka, ale ani zlepšiť materiálne podmienky pre ich fungovanie. Nebola založená Komunitná nadácia Petržalka, aj z tých dôvodov, že kvôli finančnej a hospodárskej kríze sa výrazne znížili možnosti súkromných spoločností prispieť na realizáciu verejnoprospešných aktivít. Nezačali sme ani s hodnotením spolupráce s neziskovým sektorom v miestnom zastupiteľstve, hoci výsledky v jednotlivých oblastiach spolupráce sú dobré. Nesplnil sa ani zámer pripraviť dlhodobú víziu Petržalka 2020, a to preto, že sme čakali na PHSR hlavného mesta, ktorí bolo schválené až v roku 2010 a tiež preto, že ne túto úlohu neboli vyčlenené kvôli kríze žiadne finančné prostriedky.

Predloženú správu o plnení realizačného plánu programových priorít sa odporúča zobrať na vedomie.

## 1. ÚZEMNÝ ROZVOJ PETRŽALKY AKO MESTA

- 1.1. Spolu s odborníkmi a občanmi pripravíme návrhy na budovanie námestí, oddychových zón, športovísk a ďalších mestotvorných prvkov, vybudujeme aspoň jeden mestotvorný prvok ročne**

### 1.1.1. Návrhy námestí

#### **1.1.1a - námestie budúceho centra Petržalky**

**Popis:** vytvorenie námestia v priestore budúceho centra Petržalky, ktorého výstavba je plánovaná od r. 2009 do r. 2013

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2007** – uplatnenie požiadavky návrhu nového námestia v území spracovanom urbanistickou štúdiou PETRŽALKA-CITY a riešenie v územnom pláne zóny pre toto územie

**Rok 2009** - obstaranie dokumentácie pre územné a stavebné povolenie (obstaranie dokumentácie je podmienené termínom realizácie NS MHD)

**Rok 2010** - uskutočnenie výstavby

**Financovanie:** projekty 1 mil. Sk, realizácia 10 mil. Sk

1.1.1a.	ÚRaD	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> V urbanistickej štúdii PETRŽALKA-CITY bolo schválené centrálné námestie, ktoré bude podrobnejšie riešené v územnom pláne zóny pre celú túto lokalitu. Obstarávanie územného plánu bolo v roku 2008 pozastavené vzhľadom na stanovisko hlavného mesta, ktoré nemá doriešené trasovanie nosného dopravného systému v Petržalke.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je oneskorená.</b> Stav plnenia je rovnaký s tým rozdielom, že už existuje technicko-ekonomická štúdia trasovania nosného dopravného systému, o ktorej diskutuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Železnice SR a mesto Bratislava, ktoré má záujem o dohodu s mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Ak sa vyberie trasovanie nosného dopravného systému, bude sa v roku 2010 pokračovať v obstarávaní územného plánu zóny.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V miestnom zastupiteľstve bolo schválené vo februári 2010 stanovisko k technicko-ekonomickej štúdii, v ktorej zastupiteľstvo odporučilo trasovanie nosného dopravného systému ako polozapustené a zapustené. Následne schválilo rovnaké stanovisko aj mestské zastupiteľstvo. Od začiatku roku 2010 prebieha územné konanie na umiestnenie 1. etapy nosného dopravného systému Šafárikovo námestie – Bosákova. Súčasne sa pripravuje dokumentácia pre umiestnenie druhej etapy Bosákova – Janíkov dvor, v ktorej sa nachádza aj lokalita uvedeného námestia. Bez tejto dokumentácie nie je možné určiť trasovanie navrhovanej trate a tým ani pokračovať v obstarávaní územného plánu zóny. Vzhľadom na postup hlavného mesta pri príprave nosného dopravného systému nebolo možné túto úlohu splniť. Na plnenie tejto úlohy neboli z mestskej časti vynaložené žiadne financie.</p>
---------	------	---

#### **1.1.1b - Námestie Jána Pavla II**

**Popis:** v priestore smerom ku kostolu je plánované námestie, ktoré by dotvorilo túto lokalitu ako možné zhromaždisko vrátane oddychovej funkcie

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** - riešiť v novom územnom pláne zóny Jantárová cesta III (územie vymedzené Jiráskovou, Romanovou, Kutlíkovou a Pajštúnskou ulicou)

**Rok 2009** - obstaranie dokumentácie pre územné a stavebné povolenie (obstaranie dokumentácie je podmienené termínom realizácie NS MHD)

**Rok 2010** - uskutočnenie výstavby

**Financovanie:** projekty 800 tis. Sk, realizácia 10 mil. Sk

1.1.1b.	ÚRaD	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> Obstarávanie územného plánu zóny v tejto lokalite sa začalo, ale bolo v roku 2008 pozastavené vzhľadom na stanovisko hlavného mesta, ktoré nemá doriešený trasovanie nosného dopravného systému v Petržalke.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je oneskorená.</b> Stav plnenia je rovnaký ako v bode 1.1.1a.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Stav plnenia je rovnaký ako v bode 1.1.1a.</p>
---------	------	--

### 1.1.1c – rekonštrukcia Vlasteneckého námestia

**Popis:** Projekt rekonštrukcie Vlasteneckého námestia s prilahlým okolím (parkovisko za obchodom a „komunikácia“ pre motorové vozidlá z parkoviska do budovy školy), súčasne riešiť projektom parkoviska alebo aj parkovacieho domu priestor medzi domom Technických športov a reštauráciou Dominika pozdĺž Rusovskej cesty. Predajné stánky novín a zeleniny premiestniť na vhodnejšie miesto.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2007** - spracovanie projektu

**Rok 2008** – obstaranie dokumentácie pre územné a stavené povolenie + realizácia

**Financovanie:** zo zdrojov MČ + spolufinancovanie (zapojiť aj Poštu, VÚB, nájomcu školy, prípadne ďalších majiteľov a prevádzkovateľov v tomto priestore).

1.1.1.c	ONsM,	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> Bola spracovaná dokumentácia, boli zverené pozemky z hlavného mesta, neboli zatiaľ doriešené všetky majetkové náležitosti. Uskutočnilo sa rokovanie s poštou, VÚB, predajňou REMA, hotelom Dominika a ďalšími prevádzkovateľmi v tomto priestore. Pripravuje sa žiadosť na územné konanie a stavebné povolenie, ako aj žiadosť o pridelenie financií na realizáciu z fondov EÚ, ktorá by mala byť podaná v marci 2009, spolufinancovanie je riešené v rozpočte.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p>K septembru 2009 boli na základe rokovaní doriešené všetky majetkové vzťahy, vrátane vybavenia zložitých zápisov vlastníckych vzťahov na katastri. Bolo vybavené územné konanie a dňa 14.9.2009 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia Vlasteneckého námestia“. V zmysle projektového zámeru schváleného miestnym zastupiteľstvom bola koncom septembra na MVRR SR podaná žiadosť o pridelenie financií na realizáciu z fondov EÚ. Spolufinancovanie je zabezpečené v rozpočte 2009, ktoré ale nebude v tomto roku vyčerpané. Po schválení žiadosti je projekt pripravený na realizáciu v roku 2010, kedy si bude vyžadovať finančnú spoluúčasť mestskej časti.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu (ďalej NFP) "Revitalizácia Vlasteneckého námestia" dostala mestská časť dňa 21.12.2009 vyjadrenie z MVRR SR, v ktorom bolo oznámené, že k žiadosti treba doložiť výsledok verejného obstarávania, predĺžené nájomné zmluvy k pozemkom a aktuálne doklady z poisťovní. Termín bol 5 mesiacov od doručenia, t.j. do 20. mája 2010. Potom bude podpísaná zmluva o pridelení NFP a môže byť začaté s prácami. Harmonogram prác je rozvrhnutý tak, aby samotné práce boli ukončené ešte v roku 2010, pričom faktické odovzdanie a kolaudácia bude v roku 2011 z dôvodu odovzdania zelene trávnatých plôch (musí byť urobená prvá kosba) a stromov. V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. bol vo februári 2010 v rámci podprahovej zákazky vybraný dodávateľ na revitalizáciu Vlasteneckého námestia. V súčasnosti ďalší postup zabezpečuje referát štrukturálnych fondov, t.j. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom a komunikáciu s príslušnými inštitúciami vo veci získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.</p>
---------	-------	---



#### 1.1.1.d - Premostenie Chorvátskeho ramena medzi Technopolom a kostolom sv. Rodiny

**Popis:** Vybudovať mostík (lávku) pre peších, aby sa zvýšila bezpečnosť v predmetnom úseku

**Zodpovedný:** prednosta MÚ a investičný referát ONM

**Rok 2008** - spracovanie projektu a realizácia ako súčasť nosného dopravného systému

**Financovanie** – z fondu rozvoja bývania, prípadne od investorov v neďalekej vzdialenosti

1.1.1.d	ONsM	Úloha je splnená. V roku 2008 vybudovaný chodník a schody, zábradlie, spevnený povrch štrkom. Financovanie bolo zabezpečené z rozpočtu vo výške 160 tis. Sk.
---------	------	--

#### 1.1.2 návrhy oddychových zón

##### 1.1.2a Areál prírodného kúpaliska Veľký Draždiak

**Popis:** Miestne zastupiteľstvo schválilo urbanistickú štúdiu, ktorá predpokladá oplotenie areálu, vybudovanie promenádneho chodníka okolo jazera a dobudovanie služieb pre návštevníkov prírodného kúpaliska. Jej realizácia okrem preložky elektrického vedenia (3.1.2.) predpokladá aj majetkovoprávne vysporiadanie podľa bodu 3.1.7. na východnej strane jazera, kde pozemky patria Štátnym lesom.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2007-2008** – rokovanie s magistrátom o zahrnutie lokality do projektu mestského parku

**Rok 2008-2009** – prekládka elektrického vedenia nad kúpaliskom

**Rok 2008** - dokumentácia pre územné a stavebné povolenie (podľa stavu prekládky)

**Rok 2009-2010** – realizácia kúpaliska (v nadväznosti na prekládku)

**Financovanie:** projekty – 800 tis. Sk, realizácia 15 mil. Sk (krytá podľa výsledku rokovania s magistrátom z prostriedkov na mestský park).

1.1.2a	prednosta	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> Mestská časť uplatnila požiadavku o zahrnutie lokality Veľkého Draždiaka do projektu mestského pobytového parku Draždiak, pričom bola zahrnutá iba severozápadná časť vrátane otočky autobusov na Antolskej. V prekládke elektrického vedenia na jazerom boli vykonané rokovania so všetkými veľkými vlastníkami pozemkov nad budúcou trasou schválenou v územnom pláne v roku 2007 a tí vyslovili súhlas so zriadením vecného bremena na vedenie VVN. Peniaze vo výške 600 tis. Sk na financovanie vysporiadania malých vlastníkov a získanie ich súhlasu boli schválené v rozpočte 2009.</p> <p><b>Rok 2009:</b></p> <p>Stav v prekládke elektrického vedenia je taký, že prebiehajú rokovania s drobnými vlastníkami pozemkov v plánovanej trase prekládky nového vedenia s tým, že je snaha uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v časti ochranného pásma vedenia. Z 50 vlastníkov k dnešnému dňu dali súhlas 4. V závislosti od získania všetkých súhlasov ZSE a.s. pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Areál prírodného kúpaliska je možné realizovať po prekládke VVN.</p> <p>V roku 2009 obnovila mestská časť úsilie o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na východnej strane jazera so Štátnymi lesmi. Najprv sa diskutovalo o zámene, potom Štátne lesy ponúkli prenájom za takú sumu, ktorá je pre mestskú časť neprijateľná. Rokovania budú ďalej pokračovať s novým vedením Štátnych lesov.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Bude doplnená aktuálna informácia prednostu o stave prekládky.</p> <p>V súlade s uznesením MZ č. 449 zo dňa 29.9.2009 starosta menoval komisiu pre vypracovanie súťažných podkladov a podmienok na vyhlásenie súťaže návrhov na vypracovanie štúdie a zadanie zákazky projektovej dokumentácie revitalizácie Veľkého Draždiaka. Komisia na svojom prvom zasadnutí skonštatovala, že nie je potrebné dať vypracovať ďalšiu urbanistickú štúdiu Veľký Draždiak, nakoľko</p>
--------	-----------	--

	existujúca štúdia popisuje možnosti využitia danej lokality a je koncepcne dostatočujúca. Po získaní informácií o vlastníkoch okolitých pozemkov sa komisia sústreďí na pozemky, ktoré nie sú v súkromnom vlastníctve a zadá súťažné podmienky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
--	---

### 1.1.2b Oddychové územie Malého Draždiaka

**Popis:** Dotvorenie areálu kúpaliska podľa schválenej urbanistickej štúdie zóny Malý Draždiak a podľa projektu mestského pobytového parku schváleného mestom ako priorita

**Zodpovedný:** prednosta MÚ v spolupráci s mestom Bratislava

**Rok 2008** – projektová dokumentácia

**Rok 2009-2010** – realizácia

**Financovanie:** časť zo 130 mil. Sk, ktoré schválilo vo svojom rozpočte mesto Bratislava na realizáciu tejto priority

1.1.2b	prednosta	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha za tento rok splnená.</b> Mestské zastupiteľstvo schválilo v novembri 2008 urbanistickú štúdiu mestského pobytového parku Draždiak, ktorá zahŕňa v plnom rozsahu aj územie Malého Draždiaka. Ďalej sa pracuje na realizačnom projekte parku. Mesto Bratislava schválilo v rozpočte 2009 sumu 90 mil. Sk na realizáciu parku.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 čiastočne splnená.</b> Zatiaľ nebol spracovaný realizačný projekt mestského pobytového parku Draždiak. Mesto Bratislava požiadalo mestskú časť o odzverenie pozemkov v tejto lokalite s cieľom začať s realizáciou prípravných prác. Tie sa začali a súvisia s čistením lesa v tejto lokalite v takom rozsahu, na ktorý sa nevyžaduje súhlas na výrub stromov. Mestské zastupiteľstvo v rámci proti krízových opatrení znížilo rozpočet parku na rok 2009 o 660 tis. EUR.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Bolo začaté územné konanie na umiestnenie komunikácie na napojenie domov a chát pri Malom Draždiaku z priestoru areálu BVS od Kutlíkovej ulice. Aj keď je umiestnenie cesty spojené aj s výrubom stromov, je veľmi potrebné, pretože umožní zastaviť pohyb vozidiel po parku od Starhadskej. V roku 2010 sa uskutočnilo aj čistenie lesa spojené s výrubmi stromov a kríkov organizáciou poverenou hlavným mestom, pričom horár mestskej časti upozornil, že výrub sa konal aj nad rámec povolenia. Preto starosta mestskej časti požiadaval hlavné mesto o taký postup, aby akákoľvek aktivita mesta pri budovaní parku bola vykonávaná v súčinnosti s mestskou časťou. V marci bol doručený na mestskú časť návrh na umiestnenie objektov parku v zmysle schválenej urbanistickej štúdie a žiadosť o výrub stromov v súvislosti s umiestnením týchto objektov v počte viac ako tisíc stromov. Konanie o umiestnení stavby ani konanie o výrube zatiaľ nebolo ukončené.</p>
--------	-----------	--

### 1.1.3 Návrhy detských ihrísk

#### 1.1.3 Rekonštrukcia vytypovaných verejných detských ihrísk (VDI)

**Popis:** V nadväznosti na nariadenie vlády SR o sprísnení podmienok pre prevádzkovanie VDI znížiť ich počet, vytypovať, ktoré ihriská zostanú v spolupráci s rodičovskou verejnosťou a postupná rekonštrukcia vybraných ihrísk v spolupráci so súkromnými partnermi a rodičmi

**Zodpovedný:** ONM v spolupráci s VPS

**Rok 2007** – vytypovanie ihrísk na rekonštrukciu v spolupráci s verejnosťou

**Rok 2007-2010** – realizácia vybraných projektov

**Financovanie:** zo zdrojov MČ (podľa osobitného materiálu) a z mimorozpočtových zdrojov

1.1.3	ONsM VPS	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v tomto roku splnená.</b> V roku 2007 bol schválený materiál, ktorý určil na rekonštrukciu 50 VDI z celkového počtu 150. Po diskusii najmä s rodičovskou verejnosťou bolo vytypovaných 18 VDI na rekonštrukciu v roku 2008, ktorú realizoval Miestny podnik VPS. Boli zrekonštruovaných 15 VDI, tri sa presunuli do roku 2009. Na rekonštrukciu bolo vynaložených 7 mil. Sk.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v tomto roku splnená.</b> Pre rok 2009 bol v miestnom zastupiteľstve schválený zoznam 17 VDI, ktoré sú postupne revitalizované. Na tieto práce boli v rozpočte určené kapitálové výdavky v hodnote 250 614,- € (7 550 000,- Sk). Vyčerpaných bolo 221 399,86 €. Na väčšine VDI, ktoré boli revitalizované v roku 2009, aktívne spolupracovali miestne komunity rodičov. Zapojili sa do prípravných prác, v mnohých prípadoch zabezpečili aj finančné prostriedky na nákup niektorých hracích prvkov formou grantov, sponzorských darov, finančných zbierok a podobne. Uznesením MZ č. 391 z 9. 6. 2009 bol zoznam VDI určených na revitalizáciu rozšírený o VDI č. 25 na Černyševského ul. Ihrisko bude revitalizované v roku 2010.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Zo zostávajúceho počtu 17 VDI, ktoré boli určené na revitalizáciu v roku 2010, budú 2 VDI realizované dodávateľským spôsobom a financované z iných zdrojov. V roku 2008 bola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom pozemkov VDI č. 35 na Šustekovej ul. č. 35 medzi MP VPS a spoločnosťou ENERGOCORP, s r. o. na obdobie 5 rokov. Nájomca má podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy v období do 31. 10. 2010 zrevitalizovať toto VDI v 4 etapách s preinvestovaním 23 900,- € s DPH do oplozenia, hracích prvkov, podlážia tak, aby celé zariadenie VDI po revitalizácii spĺňalo platné technické normy. Po ukončení prác sa bude nájomca starať o udržiavanie čistoty, poriadku, hradiť všetky náklady spojené so starostlivosťou o zariadenie VDI. Jednotlivé etapy sú sledované, po ich ukončení sú vykonané práce kontrolované a informácie sú predkladané do operatívnej porady starostu. VDI č. 54 na Haanovej ul. č. 11, 13, 15, 17, 19 a 21 bude revitalizované v rámci budovania nadstavby tohto obytného domu tak, aby pri kolaudácii objektu bolo prevzaté aj zrevitalizované VDI, nakoľko stavebník počas realizácie nadstavby poškodil plochu jestvujúceho VDI. Stavebník pri revitalizácii bude rešpektovať návrhy obyvateľov, ktoré sú zapracované do projektu „Obnovme si svoje ihrisko“ z roku 2007, revitalizácia bude tiež konzultovaná s oddelením životného prostredia. Ostatné revitalizácie VDI budú zrealizované Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb Petržalka. Postup revitalizácie bol predkladaný na odsúhlasenie miestnemu zastupiteľstvu každý rok.</p>
-------	-------------	--

**1.2. Budeme presadzovať regulovaný investičný rozvoj, v ktorom mestská časť bude prezentovať verejný záujem, ako nástroj regulácie spresníme postup pri územnoplánovacom konaní v meste a schválime zonálne plány citlivých lokalít v Petržalke po prerokovaní s občanmi.**

**1.2.1. Spresniť postup pri územnoplánovacom konaní v meste**

**Popis:** Spresniť a dohodnúť s mestom postup vydávania záväzných stanovísk k investičnej činnosti so zohľadnením komunálnych záujmov mestskej časti, rozpracovať systém dvoch pečiatok.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD, odd. ÚKaSP, právny referát

**Rok 2007:** schválenie do konca roku

**Financovanie:** 0

1.2.1.	URaD, UKSP, Právny	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> Prvá verzia návrhu postupu vydávania záväzných stanovísk v spolupráci mestskej časti a mesta (t.j. systém dvoch pečiatok) bola</p>
--------	--------------------------	---

referát	<p>vypracovaná v roku 2007. Mesto reagovalo tak, že treba počkať na nový stavebný zákon, ktorý doteraz nebol predložený. Druhá verzia materiálu bola spracovaná v roku 2008.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je oneskorená.</b> V roku 2009 bol predložený do Národnej rady SR návrh nového stavebného zákona. Podľa predpokladov by mal byť prerokovaný a prijatý na novembrovej a decembrovej schôdzi a účinný od 1.1.2011. Tak sa vytvorí predpoklad, aby sa úloha 1.2.1. splnila v roku 2010, bez nárokov na finančné prostriedky.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Návrh nového stavebného zákona bol v decembri 2009 stiahnutý z rokovania a jeho schvaľovanie pozastavené. Návrh postupu prerokovania investičných návrhov v územnoplánovacom konaní bol vypracovaný. S hlavným mestom však k dohode pri vydávaní záväzných stanovísk hlavného mesta v spolupráci s mestskou časťou (systém dvoch pečiatok) pre neochotu hlavného mesta nedošlo.</p>
---------	--

### 1.2.2. Pripraviť postup prerokovania investičných zámerov v mestskej časti

**Popis:** Takýto postup existoval v písomnej podobe, schválený v miestnom zastupiteľstve. Ukazuje sa potreba znovu prijať takýto dokument, ktorý by reagoval na zmeny v stavebnom zákone, v štatúte mesta a ktorý by tiež riešil potrebu súčinnosti odd. ÚRaD, ÚKSP a ŽP pri príprave a posudzovaní investičných návrhov v mestskej časti ako aj úlohu komisie územného plánu a dopravy miestneho zastupiteľstva v tomto procese.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD, odd. ÚKSP, odd. ŽP

**Rok 2007** – schválenie v mestskej rade do konca roku

**Financovanie:** 0

1.2.2.	ÚRaD ÚKaSP ŽP	<p><b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b> Postup pri prerokovaní investičnej činnosti bol schválený dňa 01.07. 2008 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 207/2008. Na jeho základe sa začalo so zverejňovaním dôležitých investičných zámerov na web stránke mestskej časti, čo bolo ocenené ako tretie najvýznamnejšie opatrenie samosprávy v roku 2008.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Prerokovanie investičných zámerov v mestskej časti BA-Petržalka sa realizuje v súlade s prijatým záverom.</p>
--------	---------------------	---

### 1.2.3. Informovať príslušné komisie o návrhoch na predaj alebo prenájom pozemkov mestom

**Popis:** Cieľom je dosiahnuť včasnú informovanosť poslancov o návrhoch predložených mestom na vyjadrenie mestskej časti, ktoré dostáva starosta ako jej štatutár, ale mohol by sa oprieť o stanovisko odborných komisií

**Zodpovedný:** odd. NsM

**Rok 2007** – začatie realizácie

**Financovanie:** 0

1.2.3	ONsM	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> Všetky návrhy na predaj alebo prenájom pozemkov mestom sú predkladané na operatívnu poradu starostu na vyjadrenie zástupcom starostu. Ich prerokovanie v komisiách miestneho zastupiteľstva vzhľadom na krátkosť času stanoveného primátorom mesta nie je vždy možné.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b> Úloha sa plní tak ako v roku 2008.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Úloha sa plní tak ako v roku 2009.</p>
-------	------	--

#### 1.2.4. Obstarat' Územný plán zóny „Jantárová cesta III“

**Popis:** územie vymedzené Jiráskovou, Romanovou, Kutlíkovou a Pajštúnskou ulicou

**Zodpovedný:** oddelenie ÚRaD

**Rok 2007:** začatie obstarávania

**Financovanie:** z rozpočtu (800. tis. Sk)

1.2.4.	ÚRaD	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> S obstarávaním územného plánu zóny začal miestny úrad v roku 2007. Boli spracované prieskumy a rozboru a návrh zadania. Proces obstarávania je pozastavený na žiadosť mesta z dôvodu, že nie je zadefinovaný pozdĺžny profil trasy nosného dopravného systému MHD.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je oneskorená.</b></p> <p>Stav plnenia je rovnaký ako v bode 1.1.1a.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Magistrát v júni 2010 zaslal stanovisko k návrhu zadania územného plánu zóny s tým, že v súčasnosti prebieha proces prípravy DUR nosného systému MHD - 2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor, preto z hľadiska dopravného plánovania je potrebné počkať na výsledné riešenie DUR a následne pristúpiť k spracovaniu územného plánu zóny. Preto nebolo možné úlohu splniť.</p>
--------	------	---

#### 1.2.5. Obstarat' Územný plán zóny „Jantárová cesta II“

**Popis:** územie vymedzené Rusovskou, Gessayovou, Romanovou, Ševčenkovou a Hálovou ulicou

**Zodpovedný:** oddelenie ÚRaD

**Rok 2008:** začatie obstarávania

**Financovanie:** z rozpočtu (1,2 mil. Sk)

1.2.5.	ÚRaD	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Úloha je oneskorená.</b> V roku 2008 začal miestny úrad s obstarávaním územného plánu zóny. Bol vybraný dodávateľ, boli spracované prieskumy a rozboru a návrh zadania. Proces obstarávania je pozastavený na žiadosť mesta z dôvodu, že nie je zadefinovaný pozdĺžny profil trasy nosného dopravného systému MHD.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je oneskorená.</b></p> <p>Stav plnenia je rovnaký ako v bode 1.1.1a.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Magistrát v júni 2010 zaslal stanovisko k návrhu zadania územného plánu zóny s tým, že v súčasnosti prebieha proces prípravy DUR nosného systému MHD - 2.etapa, úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor, preto z hľadiska dopravného plánovania je potrebné počkať na výsledné riešenie DUR a následne pristúpiť k spracovaniu územného plánu zóny. Preto nebolo možné úlohu splniť.</p>
--------	------	--

#### 1.2.6. Spracovať územný plán zóny „Jantárová cesta IV“

**Popis:** územie medzi Pajštúnskou a Betliarskou ulicou po Janíkov dvor

**Zodpovedný:** oddelenie ÚRaD

**Rok 2009:** začatie obstarávania

**Financovanie:** z rozpočtu (800 tis. Sk)

1.2.6.	ÚRaD	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b></p> <p>Úloha nebola termínovaná na roky 2007-2008.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je nesplnená.</b></p> <p>S obstarávaním územného plánu zóny v tejto lokalite sa zatiaľ nezačalo. V roku 2009 neboli vyčlenené ani finančné prostriedky.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Ani v roku 2010 neboli v rozpočte na tento územný plán zóny vyčlenené finančné prostriedky.</p>
--------	------	---

### 1.3. Prehodnotíme existujúce územno-plánovacie dokumenty na úrovni mestskej časti s cieľom zabrániť necitlivému zahusťovaniu

#### 1.3.1. Prerokovať v komisii územného plánu a dopravy existujúce dokumenty

**Popis:** Prehodnotenie existujúcej územnoplánovacej dokumentácie mesta alebo zóny je možné cez zmeny a doplnky, čo je proces presne upravený stavebným zákonom. V komisii posúdiť hustotu zástavby a dodržanie kritérií urbanizácie priestoru. Existujúce platné územnoplánovacie podklady – urbanistické štúdie spodobňujúce územný plán sú nasledovné:

- UŠ Veľký Draždiak, r. 2004
- UŠ zóny Malý Draždiak, r. 2005
- UŠ zóny Draždiak – Štrkovisko, r.2005
- UŠ Pravobrežného centra, r. 2002
- UŠ Chorvátske rameno Zrkadlový háj, r. 1999
- UŠ Jantárová cesta Lúky, r. 2001
- UŠ Západná rozvojová os Petržalka – Sever, r. 2001
- UŠ Západná rozvojová os Petržalka – Juh, r. 2001
- Vyhľadávacia UŠ rozmiestnenia viacpodlažných parkovísk a garáží v MČ BP r. 2000
- UAŠ zóny Jiráskova – Tupolevova,
- Revitalizácia obytného územia Petržalky, časť Háje-Ovsište, r. 2001 – prerokované len s obyvateľmi, r. 2000
- Revitalizácia obytného územia, časť Lúky VIII, r. 2001– prerokované s obyvateľmi
- UŠ Zmena podielu bývania vo vybraných lokalitách občianskej vybavenosti Chorvátske rameno - Zrkadlový Háj, r.2004 - prerokované
- UŠ Zmena podielu bývania vo vybraných lokalitách občianskej vybavenosti Jantárová cesta - Lúky, r.2004 - prerokované

**Zodpovedný:** 1. zástupca starostu a predseda komisie

**Rok 2007-2008** – prerokovanie a prehodnotenie dokumentácie

**Financovanie:** 0

1.3.1	1.zástupca starostu	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> Na žiadosť zástupcu starostu bol spracovaný oddelením ÚRaD materiál o súlade existujúcich územno-plánovacích dokumentov s územným plánom mesta z roku 2007. Materiál bol prerokovaný porade starostu začiatkom roku 2009. <b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b> Materiál o súlade existujúcich územno-plánovacích dokumentov s územným plánom mesta z roku 2007 bol prerokovaný na komisii územného plánu a dopravy, ktorá pri väčšine dokumentov konštatovala nesúlad s novým územným plánom.
-------	---------------------	--

#### 1.3.2. Vytypovať intaktné plochy

**Popis:** V spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu vytypovať intaktné plochy, na ktorých nebude možná zástavba a riešiť právne záväznú formu ochrany týchto plôch.

**Zodpovedný:** odd. ŽP a komisia ŽP

**Rok 2008** – realizácia úlohy

**Financovanie:** 0

1.3.2	ŽP	<b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Bolo vytypovaných 47 lokalít, ktoré boli pripomienkované oddelením ÚRaD. Pri súčasnej legislatíve nie je možné, aby mestská časť vytvorila takú právnu ochranu na vybrané plochy, aby bola zabezpečená ich ochrana pred zastavaním. Danú problematiku je možné riešiť len zmenou všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a zmenou územného plánu. <b>Rok 2009: Úloha je zo strany mestskej časti splnená.</b> Vytypované lokality boli
-------	----	---

	<p>konzultované s oddelením mestskej zelene magistrátu. Po schválení novely zákona o ochrane prírody a krajiny sa uvažuje so zahrnutím navrhnutých intaktných plôch do všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Oddelenie životného prostredia vybralo 47 lokalít v k.ú. Petržalka, ktoré tvoria sadovnícky upravené plochy zelene. Vybrané lokality sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a protokolárne boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka. Keďže rozhodovanie o využívaní územia je možné zabezpečiť cez územný plán mesta, je možné ochrániť tieto plochy tak, aby sa pre vytypované plochy v územnom pláne zadefinovalo pri lokalitách nad 0,5 ha funkčné využitie územia ako „zelené plochy“ a pri plochách do 0,5 ha by sa funkčné využitie týchto plôch ako plôch zelene zadefinovalo v územnom pláne zóny.</p> <p>Úvaha mestskej časti bola, že právnu ochranu vytypovaných intaktných plôch je možné zabezpečiť aj ich zahrnutím do všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta SR Bratislavy. Z uvedených dôvodov bolo oddelenie mestskej zelene magistrátu požiadané listom zo dňa 14.01.2010 o informáciu, či sa pripravuje novela citovaného nariadenia a či bol akceptovaný návrh zoznamu intaktných plôch, ktorý predložila mestská časť Bratislava-Petržalka. Magistrát HMSR Bratislavy, odd. mestskej zelene oznámil listom zo dňa 8.2.2010 o.i. nasledovné: V roku 2008 bol na magistrát doručený návrh novely zákona „O ochrane prírody a starostlivosti o krajinu“ (materiál č. 7193/2008-7.1). V predmetnom návrhu zákona v § 12 bol zavedený pojem „miestne významné územie“. V ods. 1 predmetného paragrafu sú obce splnomocnené na vydanie všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by bolo možné miestne významné plochy (tzv. „intaktné plochy“) vyhlásiť. Doposiaľ návrh tohto zákona nebol schválený, preto intaktné plochy a ich ochrana môžu byť iba súčasťou územného plánu, ako je uvedené vyššie. Prípravou nového VZN o zeleni sa bude odborný útvar magistrátu zaoberať až po schválení nového zákona o ochrane prírody a krajiny.</p>
--	---

**1.4. Podmienime výstavbu nových stavebných objektov vytvorením adekvátneho množstva zelene, parkovacích plôch, riešením dopravnej situácie a podporou detských ihrísk a oddychových zón.**

**1.4.1. Zapracovať tieto podmienky do postupu prerokovávanía investičných návrhov v mestskej časti a do územných plánov zón**

**Popis:** Ide o trvalú prioritu, ktorá sa bude uplatňovať pri posudzovaní urbanistických štúdií zón, architektonických štúdií stavieb, dokumentácii stavieb pre územné rozhodnutie, dokumentácií stavieb pre stavebné povolenie a pri ich povoľovaní.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD, odd. ÚKaSP, odd. ŽP

**Rok 2007** – zapracovanie do postupu prerokovávanía investičných návrhov

**Rok 2008-2010** – využitie pri schvaľovaní územných plánov zón

**Financovanie:** 0

1.4.1.	ÚRaD ÚKaSP ŽP	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008. Úloha je splnená.</b></p> <p>Nový územný plán mesta z roku 2007 spresnil regulatívy zelene pri rozvojových investičných územiach, ktorých dodržanie sa vyžaduje aj v zmysle postupu prerokovávanía investičných návrhov mestskej časti. Rovnako sa vyžaduje dodržanie počtu parkovacích miest v zmysle vyhlášky a riešenie dopravného napojenia v zmysle predpisov. Podpora detských ihrísk a oddychových zón zo strany investorov je riešená individuálne pri jednotlivých investíciách tam, kde je to možné,</p>
--------	---------------------	--

	<p>pretože zákon takúto povinnosť investorovi neukladá.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b></p> <p>Úloha sa plní v časti posudzovanie dokumentácie stavieb pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Zatiaľ nie je vypracovaný žiadny územný plán zóny.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Úloha sa uplatňuje pri posudzovaní investičných návrhov tak ako v roku 2009.</p>
--	--



## 2. DOPRAVA A PARKOVANIE

**2.1. Budeme presadzovať na úrovni mesta také zmeny v MHD, ktoré povedú k väčšej spokojnosti Petržalčanov s verejnou dopravou.**

**2.1.1. Raz ročne vyhodnocovať kvalitu a funkčnosť MHD v mestskej časti a predkladať návrhy na úpravu mestu**

**Popis:** Viaceré negatívne reakcie obyvateľov Petržalky vyvolala optimalizácia trasovania liniek MHD. V roku 2005 bol zavedený systém trasovania autobusov, ktorý zapojil most Apollo do dopravného systému mesta a trasovanie liniek MHD bolo riešené s prihliadnutím na pripravovanú realizáciu nosného koľajového dopravného systému v Petržalke. (Vysokokapacitná linka č. 95, ktorá tvorí v tomto trasovaní základnú kostru dopravného systému, by v budúcnosti mala byť nahradená nosným systémom). Pozitívne zmeny v tomto trasovaní podľa pripomienok občanov môžu viesť k väčšej spokojnosti obyvateľov s MHD a zastaveniu negatívneho trendu posilňovania individuálnej automobilovej dopravy na úkor verejnej dopravy.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD, tlačové a komisia pre územný plán a dopravu

**Rok 2007-2010** – spracovať písomný materiál a predložiť ho miestnemu zastupiteľstvu a následne námestníkovi primátora pre dopravu a Dopravnému podniku Bratislava, a.s.

**Financovanie:** 0

2.1.1.	ÚRaD, KS	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha v roku 2007 splnená, v roku 2008 nebola plnená.</b></p> <p>V priebehu roku 2007 zaslal miestny úrad Dopravnému podniku (DP) sumár pripomienok, ktoré vzišli z verejnej diskusie, zameranej na možné zmeny v organizácii hromadnej dopravy v Petržalke. Všetky podnety od občanov boli zaslané DP s požiadavkou na ich riešenie. Prioritne sa z hľadiska presmerovania liniek riešilo dopravné napojenie časti Ovsíšte linkou 84, konečná linky 83 bola zriadená pri Technopole a vytvorili sa dve nové linky – študentská 184 k Ekonomickej univerzite a spoj k petržalskému cintorínu. Z technického hľadiska došlo k vybudovaniu obrátiska autobusov pri Technopole, osadili sa nové zastávky – konečná 93, 95, v 20 prípadoch boli rekonštruované poškodené zastávky.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b></p> <p>Napriek tomu, že miestny úrad dostáva pripomienky od občanov k trasovaniu MHD, nebol spracovaný písomný materiál a predložený do miestneho zastupiteľstva v zmysle tejto úlohy. Pripomienky odstupuje úrad priamo dopravnému podniku.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy spadá problematika MHD do kompetencií hlavného mesta SR Bratislavy, preto miestny úrad drobné pripomienky obyvateľov, týkajúce sa linkovania a nedostatočného vybavenia zastávok MHD prístreškami, adresoval na Magistrát hl. m. SR Bratislavy, referát služby občanom alebo na referát MHD oddelenia prevádzky dopravy. Po ich schválení sú zohľadnené v projekte organizácie MHD. Rovnako požiadavky na výstavbu prístreškov rieši Magistrát hl. m. SR Bratislavy, ktorý má uzavretú zmluvu s firmou J.C.Decaux na vybudovanie nových prístreškov na zastávkach MHD. V rokoch 2008 a 2009 zaznamenal miestny úrad menej ako 10 požiadaviek obyvateľov na zmenu v organizácii MHD, ktoré odoslal na internetovú adresu <a href="http://www.sluzbyobcanom.sk">www.sluzbyobcanom.sk</a>, kde môžu aj sami obyvatelia zasielať svoje pripomienky priamo na magistrát.</p>
--------	-------------	--

**2.1.2. Pri novom projekte organizácie MHD požiadať primátora o jeho prerokovanie v miestnom zastupiteľstve pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.**

**Popis:** Námestník primátora pre dopravu pripravuje zásadnejší dokument organizácie verejnej dopravy v meste. Vzhľadom na citlivosť dopadov na Petržalku pri poslednej optimalizácii sa navrhuje, aby svoje pripomienky prijala mestská časť na miestnom zastupiteľstve.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD, tlačové a komisia pre územný plán a dopravu

**Rok 2007** – zaslanie listu primátorovi

**Rok 2008** – prerokovanie v miestnom zastupiteľstve  
**Financovanie:** 0

2.1.2.	ÚRaD, KS	<b>Úloha nie je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha zatiaľ nie je splnená.</b> Mestská časť požiadala námestníka primátora pre dopravu o predloženie projektu organizácie MHD v roku 2008, ale nebol nám predložený. Nebol predložený ani do mestského zastupiteľstva. <b>Rok 2009: Úlohu nie je možné splniť.</b> Projekt organizácie dopravy sa nepredkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva a preto nie je možné ani jeho prerokovanie v miestnom zastupiteľstve. <b>Rok 2010:</b> V súčasnosti pripravuje bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Bratislava v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou projekty jednotného tarifného a informačného zabezpečenia, ktoré by mali byť zrealizované do konca roka 2010. Stále platí, že projekt ročnej organizácie dopravy sa nepredkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva.
--------	-------------	---

**2.2. Podporíme nosný dopravný systém integrovanej koľajovej dopravy v súlade s memorandom o spolupráci medzi mestom a Ministerstvom dopravy SR, ktorý bude Petržalku spájať do jedného celku a nie ju rozdeľovať.**

**2.2.1. Prijat' stanovisko k dokumentácii na riešenie nosného systému MHD podľa požiadaviek na vytvorenie mestotvorného prostredia s dobrou dopravnou obslužnosťou územia.**

**Popis:** Mestská časť Bratislava-Petržalka vydala v januári 2005 stanovisko k Stavebnému zámeru „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave“, ktoré bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č.193. V stanovisku Mestská časť Bratislava-Petržalka podporila urýchlené riešenie dopravnej situácie vybudovaním električkovej trate spolu s komunikáciou „B“, ako súčasťou komunikačnej kostry Petržalky, vrátane dobudovania kompletnej križovatky Jantárovej cesty s Einsteinovou ulicou. Nakoľko trasa nosného systému vedie obytným územím, žiadala preferovať riešenie, umožňujúce postupnú urbanizáciu územia s najmenším zásahom do jestvujúcich komunikácií a územia a bezproblémové pešie prepojenia medzi jednotlivými urbanistickými blokmi a obytnými súbormi, preto odporúčala realizovať z predložených variantných riešení estakádny variant.

Mestská časť Bratislava-Petržalka na základe obstaraného odborného posudku VUD Žilina k predmetnému zámeru, odporučila overiť variant úrovňového vedenia trasy nosného systému, s úrovňovým riešením priečných prepojení (úrovňové križovatky), s riadením dopravy cestnou svetelnou signalizáciou s dynamickou preferenciou pohybu vozidiel prostredníctvom detektorov a predsignálov. Koľajový zvršok v centrálnej polohe žiadala riešiť ako uzatvorený (prekryté podvaly), aby vytvoril možnosť vybudovať v centrálnej polohe mestskej časti reprezentačné mestotvorné priestory, bez oplotenia trate. Predložený úrovňový a polozapustený variant s mimoúrovňovými križovatkami, ktoré znehodnocujú územie v centrálnej polohe našej mestskej časti, s opornými múrmi siahajúcimi takmer pred okná bytových domov sú vhodné na okraj mesta a nie do centrálnej polohy, preto bol vyjadrený nesúhlas s takýmto riešením električkovej trate v Petržalke. Ministerstvo životného prostredia pri posudzovaní z hľadiska vplyvu na životné prostredie odporučilo spracovať dokumentáciu pre územné konanie v kombinácii estakádneho s úrovňovým variantom.

Po predložení novej dokumentácie mestská časť zaujme stanovisko, pričom predpokladá v súlade s prioritami mesta realizáciu projektu do roku 2010.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD a komisia územného plánovania a dopravy

**Termín :** podľa termínu predloženia predmetnej dokumentácie

**Financovanie:** 0

2.2.1.	ÚRaD	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> Nová dokumentácia riešenia nosného dopravného systému MHD nebola zatiaľ
--------	------	--

		<p>predložená. Čaká sa na spracovanie technicko-ekonomickej štúdie, ktorá určí trasovanie a spôsob riešenia. Jej obstaranie zabezpečujú Železnice SR a bude predložená až v roku 2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha zatiaľ nie je splnená.</b></p> <p>Technicko-ekonomická štúdia bola na mestskú časť predložená 31.8.2009 a v súčasnosti prebieha proces jej prerokovania a odsúhlasenia.,</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Stanovisko k Technicko-ekonomickej štúdií bolo prijaté na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti 23.02.2010.</p>
--	--	---

### 2.3. Pripravíme Program riešenia statickej dopravy, s cieľom zvýšiť počet parkovacích miest.

#### 2.3.1. Prijat' Program riešenia statickej dopravy v miestnom zastupiteľstve

**Popis:** V nadväznosti na analýzy a materiály z minulého volebného obdobia je pripravený program riešenia statickej dopravy, ktorý bude predmetom rokovania miestneho zastupiteľstva na jeseň 2007. Obsahuje konkrétne návrhy na vytvorenie zhruba 10.000 parkovacích miest.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD a Rada fondu statickej dopravy

**Rok 2007** – prerokovanie v miestnom zastupiteľstve

**Financovanie:** 0

2.3.1.	ÚRaD	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b></p> <p>Miestne zastupiteľstvo schválilo Program riešenia statickej dopravy v novembri 2007.</p>
--------	------	---

#### 2.3.2. Rozhodnúť o spoplatnení časti parkovacích miest a ďalších zdrojoch každoročného naplňovania Fondu statickej dopravy určeného na budovanie nových parkovacích miest

**Popis:** Návrh rozhodnutia je predložený miestnemu zastupiteľstvu v Programe riešenia statickej dopravy a jeho praktická realizácia si vyžaduje úpravu príslušného VZN o miestnych daniach a vydanie VZN o prenájme parkovacích miest. Ďalšími zdrojmi fondu okrem poplatkov motoristov môžu byť aj príspevky súkromných investorov .

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD a finančné oddelenie

**Rok 2007** – prerokovanie v miestnom zastupiteľstve

**Financovanie:** 0

2.3.2.	ÚRaD, FO, ONsM	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b></p> <p>Návrh na zavedenie vyhradeného parkovania za úhradu bol schválený v miestnom zastupiteľstve v máji 2008, výška miestnej dane za zaujatie verejného priestranstva bola stanovená úpravou VZN o miestnych daniach na 18.500 Sk ročne. Doteraz bolo vyhradených 136 parkovacích miest, príjem 24.300 €, výdaj na vyznačenie miest 23.436 €.</p> <p><b>Rok 2009:</b></p> <p>V miestnom zastupiteľstve bol schválený návrh poslanca M. Radosu na úpravu VZN o miestnych daniach, aby bolo možné platiť daň za vyhradené parkovanie v štvrt'ročných splátkach. Návrh poslancov M. Radosu a P. Guttmana na zníženie poplatku za vyhradené parkovacie miesto miestne zastupiteľstvo v decembri 2009 neschválilo. Do konca roku bolo vyhradených 260 parkovacích miest.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Od rozhodnutia o zavedení vyhradeného parkovania doteraz bolo vyhradených 393 parkovacích miest.</p>
--------	----------------------	---

### 2.3.3. Obstarat' aktualizáciu pasportizácie odstavných parkovacích plôch s vytypovaním lokalít s najkritickejšími možnosťami parkovania

**Popis:** Podľa vykonanej „Pasportizácia parkovacích a odstavných plôch pre motorové vozidlá na území MČ Bratislava–Petržalka“ vykonanej v roku 1997 bol v mestskej časti deficit cca 25.000 parkovacích miest. Po 10 rokoch treba urobiť aktualizáciu pasportizácie, ktorá bude podkladom pre rozhodovanie Rady fondu statickej dopravy podľa bodu 2.3.4.

**Zodpovedný:** odd. ÚRaD

**Rok 2008** – obstaranie aktualizácie pasportizácie

**Financovanie:** 0

2.3.3.	ÚRaD	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b>                  Pasportizácia bola aktualizovaná v roku 2008.</p>
--------	------	--

### 2.3.4. Rozhodnúť v Rade fondu statickej dopravy o konkrétnych krokoch na realizáciu programu statickej dopravy pre ďalší rozpočtový rok

**Popis:** V nadväznosti na aktualizáciu pasportizácie odstavných plôch a parkovacích miest a finančné možnosti Fondu statickej dopravy rozhodne Rada fondu statickej dopravy o realizačných krokoch pre ďalší rozpočtový rok, ktoré praktiky zabezpečí miestny úrad.

**Zodpovedný:** rozhodnutie – Rada fondu, realizácia – investičný referát ONM

**Rok 2007-2010** – rozhodnutie v októbri, realizácia – nasledujúci rok.

**Financovanie:** podľa možností Fondu statickej dopravy.

2.3.4	RFSD, ONsM	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> Bolo zavedené platené vyhradené parkovanie, v Rade fondu boli schválené návrhy na zjednosmernenie ulíc. V roku 2008 zabezpečil miestny úrad na základe projektovej dokumentácie „Zmena organizácie dopravy“ zjednosmernenie komunikácií a vyznačenie parkovacích státí vodorovným značením na Znievskej, Bradáčovej, Ambroseho ulici a na Námestí hraničiarov s celkovým počtom 156 parkovacích státí. V roku 2007 bolo v mestskej časti stavebnou úpravou komunikácie vybudovaných celkom 55 parkovacích státí v celkovej hodnote 89 186,05 € na týchto komunikáciách:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parkovisko:</th> <th>Počet státí</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mlynarovičova č. 2</td> <td>5 parkovacích státí</td> </tr> <tr> <td>M.C.Sklodowskej č. 11</td> <td>4 parkovacie státia</td> </tr> <tr> <td>Ševčenkova č. 25</td> <td>6 parkovacích státí</td> </tr> <tr> <td>Černyševského č. 3</td> <td>4 parkovacie státia</td> </tr> <tr> <td>Osuského č. 28</td> <td>4 parkovacie státia</td> </tr> <tr> <td>Furdekova č. 2</td> <td>4 parkovacie státia</td> </tr> <tr> <td>Mlynarovičova č. 15, 17</td> <td>8 parkovacích miest</td> </tr> <tr> <td>Wolkrova č. 17, 41</td> <td>5 parkovacích miest</td> </tr> <tr> <td>Il'jušinova č. 14</td> <td>6 parkovacích miest</td> </tr> <tr> <td>Beňadická č. 32</td> <td>4 parkovacie miesta</td> </tr> <tr> <td>Znievska č. 23</td> <td>5 parkovacích miest</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vo Fonde statickej dopravy boli odsúhlasené a na realizáciu sú pripravené parkoviska Wolkrova, Znievska, Furdekova, Starhradská, väčšie na Žehrianskej a Markovej. V roku 2008 sa ich nepodarilo realizovať kvôli negatívnemu stanovisku magistrátu k zvereniu dotknutých pozemkov. Následne predložil úrad žiadosti o prenájom pozemkov.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Priebežné sa vybavujú žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta, doteraz bolo vyhradených 260 parkovacích miest. V Rade fondu statickej dopravy boli schválené návrhy na zjednosmernenie ulíc a vyznačenie parkovacích státí, z ktorých boli v roku 2009 zrealizované projekty na Fedinovej, Prokofievovej, Blagoevovej a Bulíkovej ulici. V prvom polroku bola</p>	Parkovisko:	Počet státí	Mlynarovičova č. 2	5 parkovacích státí	M.C.Sklodowskej č. 11	4 parkovacie státia	Ševčenkova č. 25	6 parkovacích státí	Černyševského č. 3	4 parkovacie státia	Osuského č. 28	4 parkovacie státia	Furdekova č. 2	4 parkovacie státia	Mlynarovičova č. 15, 17	8 parkovacích miest	Wolkrova č. 17, 41	5 parkovacích miest	Il'jušinova č. 14	6 parkovacích miest	Beňadická č. 32	4 parkovacie miesta	Znievska č. 23	5 parkovacích miest
Parkovisko:	Počet státí																									
Mlynarovičova č. 2	5 parkovacích státí																									
M.C.Sklodowskej č. 11	4 parkovacie státia																									
Ševčenkova č. 25	6 parkovacích státí																									
Černyševského č. 3	4 parkovacie státia																									
Osuského č. 28	4 parkovacie státia																									
Furdekova č. 2	4 parkovacie státia																									
Mlynarovičova č. 15, 17	8 parkovacích miest																									
Wolkrova č. 17, 41	5 parkovacích miest																									
Il'jušinova č. 14	6 parkovacích miest																									
Beňadická č. 32	4 parkovacie miesta																									
Znievska č. 23	5 parkovacích miest																									

	<p>vypracovaná projektová dokumentácia zjednosmernenia a vyznačenia parkovacích státí a v druhom polroku bola zabezpečená realizácia dopravného značenia. Celkovo bolo vyznačených 346 parkovacích státí. Ďalej bola zabezpečená projektová dokumentácia zjednosmernenia a vyznačenia parkovacích státí na Medveďovej a čiastočne na Jasovskej a Turnianskej ulici v celkovej počte 130 parkovacích miest. Realizácia bude uskutočnená v roku 2010.</p> <p>V rade fondu boli odsúhlasené parkoviská na Wolkrovej a Znievskej ulici. Bol vybavený prenájom pozemkov pod navrhovanými parkoviskami na Wolkrovej, Znievskej a Žehrianskej ulici. Parkoviská na Wolkrovej ulici v počte 5 parkovacích státí a Znievskej ulici v počte 15 parkovacích státí, boli po vydaní stavebného povolenia zrealizované koncom roku 2008. Celková suma na realizáciu týchto parkovísk bola 2 295 €. Na parkovisko na Žehrianskej ulici s počtom 33 parkovacích státí a s tým súvisiace prepojenie komunikácie, odlučovač ropných látok a prekládka inžinierskych sietí, bolo v roku 2009 vybavené povolenie na umiestnenie stavby a stavebné povolenie. Okrem prípravy a realizácie uvedených parkovísk bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu bývalých detských ihrísk na parkoviská a to na Jasovskej a Topoľčianskej ulici.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V januári 2010 sa konalo rokovanie Rady fondu statickej dopravy, ktorá rozhodla o konkrétnych krokoch pre rok 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zrealizovať odstavňú plochu na Markovej ulici s predpokladaným investičným nákladom 36.800 €</li> <li>- dokončiť definitívne riešenie vjazdu na odstavňú plochu na Tupolevovej ulici s predpokladaným investičným nákladom 6.500 €</li> <li>- prestavba ihriska Jasovská, Topoľčianska na parkoviská.</li> </ul> <p>V roku 2010 bolo na realizáciu pripravené parkovisko na Žehrianskej ulici. Vzhľadom na nedostatok pridelených finančných prostriedkov rozhodla Rada fondu statickej dopravy čerpať v tomto roku finančné prostriedky v prvom rade na dokončenie definitívneho vjazdu na novú odstavňú plochu na Tupolevovej ulici (bývalá ľadová plocha). Na základe projektovej dokumentácie, vypracovanej v marci 2010 zabezpečuje miestny úrad prenájom pozemku o ploche cca 30 m<sup>2</sup> na vybudovanie prepojenia bývalej ľadovej plochy s jestvujúcimi parkoviskami. Po vybavení ohlásenia stavby na stavebnom úrade predpokladáme realizáciu prepojenia v II. polroku 2010.</p> <p>Na parkovisko na Markovej ul. bola v apríli 2010 vypracovaná projektová dokumentácia. V priebehu roku bude vybavený prenájom pozemkov, umiestnenie stavby a stavebné povolenie. Okrem toho bude zrealizovaná prestavba verejných detských ihrísk na Jasovskej a Topoľčianskej ulici na parkoviská.</p> <p>Na tento rok je okrem uvedeného plánované vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia zjednosmernenia a vyznačenia parkovacích státí v lokalite Romanova, Poloreckého, Gwerkovej, Jankolova, prípadne Vyšehradská, pričom realizácia možná iba do výšky pridelených finančných prostriedkov. Bolo realizované čiastočné zjednosmernenie ulíc Medveďovej, Jasovskej a Turnianskej.</p>
--	---

## 2.4. Dobudujeme prehľadný informačný systém značenia ulíc a objektov na území Petržalky

### 2.4.1. Pripraviť návrh na dobudovanie informačno-orientačného systému a zabezpečiť jeho realizáciu

**Popis:** Príprava návrhu predpokladá pasportizáciu existujúceho informačno-orientačného systému, vrátane jeho porovnania s podobnými systémami v iných mestských častiach. Po prerokovaní a schválení návrhu v miestnom zastupiteľstve zabezpečiť jeho realizáciu.

**Zodpovedný:** investičný referát ONM

**Rok 2008** – predloženie materiálu

**Rok 2008-2009** – realizácia schváleného návrhu

**Financovanie:** 800 tis. Sk

2.4.1	ONsM	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b></p> <p>V roku 2008 bol pripravený materiál, preukazujúci súčasný stav a hlavné zámery realizácie projektu. Materiál bol spracovaný ako informačný. Miestny úrad podnikol kroky k prieskumu trhu dodávateľov, sú spracované základné vízie. V rozpočte na rok 2009 sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu návrhu informačno-orientačného systému vo výške 400 tis. Sk.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>V tomto roku bol spracovaný návrh nového informačno-orientačného systému cca 50 orientačných bodov a do výšky pridelených finančných prostriedkov aj zrealizovaná časť informačno-orientačného systému v počte 20 orientačných bodov v hodnote 12.475,43 € (vrátane projektovej dokumentácie cca 714 € s DPH). Bolo okrem iného osadené označenie na celkom siedmich vstupných miestach do Petržalky, a to cez komunikácie Most Lafranconi, Nový most, Starý most, Most Apollo, Prístavný most, ďalej na križovatke Panónska – Dolnozemska (vjazd do Petržalky od Rusoviec) a na vstupe pri hraničnom prechode od Bergu, čím bolo zabezpečené označenie na všetkých hlavných vstupoch na územie mestskej časti. Realizácia kompletného návrhu je pripravená na rok 2010.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V roku 2009 bol vysúťažovaný dodávateľ a zabezpečený projekt osadenia nového informačno-orientačného systému v mestskej časti. V roku 2010 bolo osadených ďalších 19 orientačných bodov, t.j. v takom v počte, ktorý umožnili pridelené finančné prostriedky v rozpočte. Celkové náklady na 39 orientačných bodov doposiaľ predstavujú 24.311,35 €. Pri realizácii nových informačných bodov bol starý informačný systém odstránený. Vzhľadom na znížený rozpočet táto úloha v roku 2010 nebude ukončená a prejde čiastočne do ďalšieho obdobia.</p>
-------	------	---

### 3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**3.1 Budeme rozvíjať zónu Draždiaka (a ďalších jazier) s dôrazom na ich rekreačnú funkciu, doriešime záchrannú službu, sociálne zariadenia, zlepšíme podmienky na ich zarybňovanie a majetkovoprávne usporiadame pozemky okolo týchto zón.**

**3.1.1. Podieľať sa na vybudovaní pobytového parku v zóne Veľkého a Malého Draždiaka o výmere 58 ha**

**Popis:** Mesto Bratislava schválilo ako jednu zo svojich priorit vybudovanie mestského pobytového parku v zóne Veľkého a Malého Draždiaka. Bolo spracované zadanie pre urbanistickú štúdiu parku, ktorú pripomienkovala aj mestská časť. Počíta sa s uskutočnením súťaže na realizačný projekt parku, ktorý sa v rokoch 2009-2010 bude realizovať. Mestská časť Petržalka bude aktívne vstupovať do jednotlivých etáp prípravy a realizácie parku so svojim stanoviskom.

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2007** – zadanie urbanistickej štúdie

**Rok 2008** – vyhodnotenie ponúk urbanistickej štúdie a súťaž na realizačný projekt

**Rok 2009-2010** – realizácia víťazného projektu

**Financovanie:** okolo 130 mil. Sk z mestského rozpočtu

3.1.1.	ŽP	<b>Úloha nie je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha v tomto roku splnená.</b> Miestne zastupiteľstvo schválilo stanovisko k urbanistickej štúdii mestského pobytového parku Draždiak v júli 2008 aj so zohľadnením pripomienok obyvateľov a občianskych iniciatív a následne mestské zastupiteľstvo schválilo urbanistickú štúdiu v novembri 2008. Mesto Bratislava schválilo v rozpočte 2009 sumu 90 mil. Sk na realizáciu parku. Súvisí s úlohou 1.1.2. <b>Rok 2009:</b> Podrobnejší odpočet podielu mestskej časti je v úlohe 1.1.2a a 1.1.2b. <b>Rok 2010:</b> Podrobnejší odpočet podielu mestskej časti je v úlohe 1.1.2a a 1.1.2b.
--------	----	--

**3.1.2. Iniciovat' preloženie elektrického vedenia nad Veľkým Draždiakom do inej lokality Petržalky**

**Popis:** Elektrické vedenie nad Veľkým Draždiakom znemožňuje využívať toto jazero na rekreačné účely, pretože kúpanie v ňom je na vlastné nebezpečenstvo. Boli uskutočnené rokovania so Západoslovenskou energetikou, ktorá prejavila pripravenosť riešiť tento problém, ak bude dohoda s vlastníckmi pozemkov na náhradnej trase, ktorá bude v súlade s územným plánom mesta.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** – uzatvorenie rokovaní a dohody o preložení

**Rok 2009** – rok nožnej realizácie

**Financovanie:** 15-20 mil. Sk z rozpočtu ZSE, 2 mil. Sk na projektovú dokumentáciu z rozpočtu MČ BP

3.1.2	prednosta	<b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha je oneskorená.</b> Boli vykonané rokovania so všetkými veľkými vlastníckmi pozemkov nad budúcou trasou schválenou v územnom pláne v roku 2007 a tí vyslovili súhlas so zriadením vecného bremena na vedenie VVN. Peniaze vo výške 600 tis. Sk na financovanie vysporiadania malých vlastníckov a získanie ich súhlasu boli schválené v rozpočte 2009. <b>Rok 2009: Úloha je oneskorená.</b> V súčasnej dobe prebiehajú rokovania s drobnými vlastníckmi pozemkov v plánovanej trase prekládky nového vedenia s tým, že je snaha uzatvoriť zmluvu
-------	-----------	--

		<p>o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v časti ochranného pásma vedenia. V spolupráci s externou firmou bola vypracovaná majetkovoprávna identifikácia majiteľov pozemkov. Z celkovo 50 vlastníkov pozemkov 41 na výzvu nereagovalo, 5 zásielok sa vrátilo s poznámkou „adresát neznámy“ a 4 vlastníci súhlasili s bezplatným zriadením vecného bremena. Z toho dôvodu boli v auguste 2009 preverené adresy vlastníkov pozemkov a druhý septembrový týždeň im boli zaslané návrhy zmlúv o budúcej zmluve a zriadení vecného bremena za jednorazovú finančnú odplatu vo výške 4,50 €/m<sup>2</sup> v prospech ZSE, ktorá sa v zmluve zaviazala túto sumu uhradiť a list starostu mestskej časti so žiadosťou o podporu, pretože ide o prioritu mestskej časti vytvoriť rekreačno-oddychový areál Veľký Draždiak. Na uvedený podnet reagovalo spolu 11 vlastníkov. Prijatím novely elektrizačného zákona sa celý proces zjednodušil a ZSE, a.s. a v súčasnej dobe spoločnosť ZSE, a.s. vykonáva analýzy vplyvu novelizácie elektrizačného zákona na vypracovanie projektovej dokumentácie a legislatívneho zabezpečenia stavby. Tento proces by mal byť ukončený do polovice mesiaca apríl 2010. Na základe výsledkov analýz bude určený ďalší postup prípravy akcie.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Bude doplnená aktuálna informácia prednostu o stave prekládky.</p>
--	--	--

### 3.1.3. Doriešiť záchrannú službu na Veľkom Draždiaku

**Popis:** Napriek tomu, že jazero neslúži zatiaľ ako oficiálne kúpalisko, ročne sa v ňom kúpu tisíce Petržalčanov, preto mestská časť chce nájsť stabilného partnera na poskytovanie záchranej služby najmä na severnej strane jazera, vrátane vybudovania strážnych veží.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ a odd. školstva, kultúry a športu

**Rok 2008** – uzatvorenie zmluvy na základe výberového konania na tri roky

**Financovanie:** podľa výsledkov výberového konania

3.1.3	prednosta	<p><b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b> Bola uzatvorená zmluva so záchrannou službou na rok 2008, na ktorú mestská časť vynaložila finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk ročne. Zmluva na 3 roky nebola uzatvorená z dôvodu, že neboli známe finančné prostriedky na ďalšie obdobie. Na rok 2009 bude vybraná záchranná služba na obdobie 1 roka. <b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b> V roku 2009 bola podpísaná zmluva o poskytovaní záchranej služby s DM Resuscit, s.r.o. na roky 2009-2011 s ročnými nákladmi 12.000,00 EUR.</p>
-------	-----------	--

### 3.1.4. Doriešiť sociálne zariadenia na Veľkom Draždiaku

**Popis:** Napriek tomu, že jazero zatiaľ neslúži ako oficiálne kúpalisko, ročne sa v ňom kúpu tisíce Petržalčanov, preto má mestská časť záujem poskytnúť im aj túto službu, ktorá bola v rozpočte na rok 2007. Mestská časť dosiahla dohodu, že sociálne zariadenia zabezpečí súkromný investor, ktorý plánuje na severnej strane jazera postaviť reštauračné zariadenia.

**Zodpovedný:** ONM

**Rok 2008** – realizácia sociálneho zariadenia

**Financovanie:** 2 mil. Sk zo súkromných zdrojov

3.1.4	ONsM	<p><b>Úloha nie je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> S realizáciou reštauračného zariadenia na severnej strane jazera sa zatiaľ nezačalo, problémom je zdĺhavé vybavovanie vzťahu k pozemkom na magistráte. <b>Rok 2009. Úloha nie je splnená.</b> Súkromný investor stále nezískal vzťah k pozemkom a preto nepristúpil k predloženiu žiadosti o umiestnenie stavby. <b>Rok 2010:</b> Projektová dokumentácia na sociálne zariadenia Veľký Draždiak v réžii mestskej</p>
-------	------	---



		časti bola spracovaná v predchádzajúcich rokoch. V rokoch 2004 až 2006 bolo uhradených 11 056,36 € (333 084,- Sk) za projektovú dokumentáciu, geodetické zameranie a realizáciu elektrickej prípojky k navrhovanému objektu sociálnych zariadení. Na realizáciu neboli doteraz vyčlenené žiadne finančné prostriedky. V roku 2007 boli navrhované finančné prostriedky vo výške 2 mil. Sk, ale v rozpočte mestskej časti neboli schválené.
--	--	--

### 3.1.5. Zlepšiť podmienky na zarybňovanie na Veľkom a Malom Draždiaku a v Chorvátskom ramene

**Popis:** Samotné zarybňovanie zabezpečuje každoročne Slovenský rybársky zväz na vlastné náklady. Má pri tom problémy s prístupom k vode, ktoré môže napomôcť riešiť mestská časť.

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2008** – uzavrieť dohodu s rybárskym zväzom o podmienkach zarybňovania

**Financovanie:** 0

3.1.5.	ŽP	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b></p> <p>V roku 2008 sa uskutočnili rokovania so Slovenským rybárskym zväzom o zlepšení podmienok zarybňovania zo strany mestskej časti.</p>
--------	----	--

## 3.2. Vytvoríme podmienky na vznik ďalších parkov a parčíkov.

### 3.2.1. Dobudovať vnútroblokové priestory v Petržalke a parkové úpravy podľa návrhu poslancov, občanov a investorov.

**Popis:** Systematické budovanie parkov z Konta zelene.

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2008 – 2010** – obstaranie dokumentácie a realizácia

**Financovanie:** z Konta zelene MČ

3.2.1.	ŽP	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Boli zrealizované sadové úpravy na Humenskom námestí.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Bola vypracovaná projektová dokumentácia na revitalizáciu dvoch plôch zelene – Ovsištského námestia, kde v súčasnosti prebieha povoľovacie konanie v súlade so stavebným zákonom a s realizáciou sa uvažuje v roku 2010 a vnútrobloku Gettingova - Mamytayova, ktorý bude zrealizovaný po získaní stavebného povolenia.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Začalo sa s revitalizáciou vnútrobloku Gettingova - Mamateyova. Boli odstránené prestarnuté a suché kríky, ktoré budú do konca apríla nahradené novou výsadbou. Okolie novovysadených kríkov bude upravené mulčovacou kôrou a štrkom. Stavebná časť, vybudovanie chodníkov a spevnených plôch, sa uskutoční po získaní stavebného povolenia.</p> <p>Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku Ovsištského námestia uznesením č. 875/2010, na základe ktorého bola dňa 15. 03. 2010 podpísaná zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0101-10-00. Dňa 18. 02. 2010 nadobudlo účinnosť rozhodnutie o využívaní územia a rozhodnutie o umiestnení stavby „Revitalizácia Ovsištského námestia“ a dňa 22. 03. 2010 bola podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby. S realizáciou sa uvažuje po získaní stavebného povolenia v 2. polroku 2010 v prípade získania prostriedkov z Eurofondov.</p> <p>V súčasnosti sa na základe požiadaviek obyvateľov uskutočňuje aj úprava vnútrobloku na Farského ulici. Boli odstránené prestarnuté a nevhodné kríky a výsadba bude dokončená v jesennom období realizáciou vysokých „živých plotov“, ktorými bude vnútroblok uzavretý.</p>
--------	----	--

### 3.2.2. Vysádzať odrastené stromy v mestskej časti

**Popis:** Ide o aktivitu, ktorá umožní zachovať vzrastlé dreviny z lokalít, kde už nemôžu byť umiestnené a skrásliť nimi zelené plochy v Petržalke.

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2007- 2010** – realizácia projektu

**Financovanie:** 200 000,- SK/ročne bez DPH

3.2.2.	ŽP	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Bolo vysadených 79 ks stromov.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> V 1. polroku 2009 bolo vysadených 44 listnatých stromov a 19 ihličnatých stromov. V 2. polroku boli dosádzané ďalšie odrastené stromy.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V marci 2010 bolo na základe požiadaviek obyvateľov vo vybraných lokalitách vysadených 24 ks odrastených stromov a 152 ks kríkov.</p>
--------	----	---

### 3.2.3. Vykonať pasportizáciu zelene v mestskej časti

**Popis:** Cieľom je zmapovať zeleň, ktorá je v mestskej časti, aby bolo možné uvažovať o jej zachovaní, kultivácii a rozširovaní

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2008-2010** – realizácia projektu

**Financovanie:** 0

3.2.3.	ŽP	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Bol vybraný dodávateľ na pasportizáciu drevín v jednej časti Petržalky. Bolo vykonané geodetické zameranie a zmapovanie drevín, ich zdravotný stav bude doplnený v roku 2009. Vynaložená suma je 150 tis. Sk.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> V roku 2009 bolo v lokalite Lúky I vykonané geodetické zameranie drevín, zhodnotený ich zdravotný stav a odporúčené ozdravné opatrenia pre jednotlivé stromy. Pri vyčlenení finančných prostriedkov bude úloha v roku 2010 pokračovať.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Pre tento rok neboli vyčlenené v rozpočte žiadne finančné prostriedky. Mestská časť momentálne nemá zdroje, aby zabezpečila splnenie úlohy v rozsahu celej Petržalky.</p>
--------	----	--

### 3.3. Zabezpečíme väčšiu čistotu verejných priestranstiev v Petržalke, dôslednú údržbu chodníkov, terás a schodov. Podporíme iniciatívu občanov pri skrásľovaní a udržiavaní čistoty vo svojom okolí. Budeme vyžadovať vyššiu zodpovednosť správcov za čistotu a poriadok.

#### 3.3.1. Spresniť VZN o čistote a poriadku na území mestskej časti a zabezpečiť jeho pravidelnú kontrolu zamestnancami úradu

**Popis:** Presnejšie špecifikovať vo VZN pojem „chodníky prilahlé k nehnuteľnosti“ a ustanovenie, že za čistotu chodníkov nesú zodpovednosť aj majitelia a prevádzkovatelia obchodov a služieb v domoch. Pri zistení porušenia VZN pri kontrole začať správne konania voči vlastníkom a správcom.

**Zodpovedný:** odd. ŽP a tlačový referát (vo vzťahu k informovaniu občanov)

**Rok 2007** – spresnenie VZN

**Rok 2008-2010** – realizácia kontroly

**Financovanie:** 0

3.3.1.	ŽP, tlačový,	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b></p>
--------	-----------------	---

KS	<p>VZN zatiaľ nebolo novelizované, aj z dôvodu, že sa má novelizovať VZN mesta. Z hľadiska informovanosti obyvateľov bola v roku 2008 v mesačných intervaloch realizovaná informačná kampaň o ich právach a povinnostiach vo vzťahu k VZN o čistote a poriadku na verejných priestranstvách. Téma je spojená tiež s činnosťou inšpektorov verejného poriadku – od novembra 2008.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p>VZN mestskej časti o čistote a poriadku nadväzuje na VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktorého novelu magistrát pripravuje. Návrh tohto VZN bol prerokovaný a pripomienkovaný na miestnom zastupiteľstve dňa 07. 04. 2009 a stanovisko mestskej časti k návrhu VZN bolo zaslané primátorovi hlavného mesta. Návrh tohto VZN nebol na mestskom zastupiteľstve k dnešnému dňu prerokovaný, vzhľadom k novele zákona o odpadoch, ktorá bude účinná dňom 01. 11. 2009. Po schválení návrhu VZN hlavného mesta bude následne doplnené a zmenené VZN mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>VZN o čistote a poriadku na území mestskej časti nebolo možné novelizovať, lebo nebolo novelizované VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, v ktorom mali byť spresnené povinnosti pôvodcov odpadu.</p>
----	---

### 3.3.2. Vyriešiť problém terás – vlastníctvo a zodpovednosť za údržbu a čistenie (vzťah majiteľa garáží – vlastníci bytov v dome – verejné priestranstvo (nie len chodník).

**Popis:** Najmä na terasách spravovaných Bytovým podnikom Petržalka nie sú doriešené vzťahy vo vzťahu k terasám a zodpovednosť za ich údržbu a čistenie. Tento problém vyžaduje právne riešenie a dohodu všetkých zúčastnených na realizácii.

**Zodpovedný:** právny referát, odd. UKSP

**Rok 2008** – spracovanie právnej analýzy a návrhu riešenia a dohoda zúčastnených

**Financovanie:** 0

3.3.2	<p>ONsM právny ref.</p> <p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>K majetkovoprávnej podstate bola v minulosti vykonaná pre potreby mesta právna analýza k niektorým bytovým domom s terasami v správe Bytového družstva Petržalka (ďalej len BDP). Z uvedenej analýzy vyplývajú nasledovné skutočnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terasy tvoria pristavanú technickú vybavenosť PTV alebo vyššiu občiansku vybavenosť VOV</li> <li>- VOV – to sú pochôdzne terasy a zásobovacie chodby na účel prístupu do bytovej časti domu a prevádzok</li> <li>- PTV – to sú pochôdzne terasy a zásobovacie chodby (komunikácie)</li> <li>- pri skúmaní majetkovoprávnej podstaty je nutné vrátiť sa do minulosti (roky 1982-1988), k hospodárskym zmluvám a kolaudačným rozhodnutiam k jednotlivým terasám</li> <li>- zo zápisov o odovzdaní a prevzatí dokončených častí stavieb vyplýva, že stavebné povolenie bolo vydané na celú stavbu bytového domu vrátane PTV a VOV, ale objekty PTV a niektoré VOV boli kolaudované neskôr samostatne ako samostatné fakturačné celky</li> <li>- obec, t.j. <b>hlavné mesto SR Bratislava ani mestská časť Bratislava- Petržalka nemajú zákonnú povinnosť</b> opravovať ani udržiavať predmetné PTV, pretože nie sú vlastníckymi PTV, PTV nie sú miestnymi komunikáciami ani verejnými priestranstvami.</li> </ul> <p>Napriek osloveniu MVaRR SR sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť definitívne problém terás a ich vlastníctva, právne názory sú odlišné.</p> <p>Pokiaľ ide o čistotu na terasách, zodpovedá za ňu vlastník objektu, čistenie povrchu zabezpečuje na jeho náklady správca bytového domu, súčasne aj čistenie stavebne</p>
-------	--

		<p>pričlenenej terasy. Ak je správcom bytov, resp. aj nebytových priestorov v objekte, ku ktorému je terasa stavebne pričlenená, zodpovedá a zabezpečuje aj správu terasy vrátane čistoty rovnako, ako čistotu chodníkov prilahlých k spravovaným bytovým domom. Je povinný zabezpečovať čistenie, údržbu a v zimnom období aj odpratávanie snehu. Uvedené činnosti majú byť hradené z prostriedkov vlastníkov, resp. nájomcov bytov a nebytových priestorov ako súčasť ich platieb za poskytované služby. Správca je objednávateľom služby u niektorej dodávateľskej organizácie. Jednou z nich môže byť aj Miestny podnik VPS, avšak čistenie nevykoná na náklady mestskej časti, ale na náklady objednávateľa. Náklady na odstránenie nečistôt z povrchu terás majú zo svojich prostriedkov znášať užívatelia objektu, ku ktorému je terasa pričlenená. Terasy samotné, a už vôbec nie ich povrchová vrstva, nemôžu byť a nie sú podľa spracovaných a dostupných právnych analýz verejnou komunikáciou. Sú považované za stavebnú súčasť bytového objektu, slúžia iba na umožnenie vstupu pre jeho obyvateľov a užívateľov, resp. potrebnú obsluhu. Čistenie musí zabezpečovať príslušný správca bytového objektu, nie je ho možné považovať za čistenie verejnej komunikácie.</p>
--	--	---

### 3.3.3. Vytvoriť (právny) rámec (písomné dohody) na prebratie starostlivosti o zeleň v okolí bytových domov (okrem stromov) na spoločenstvá vlastníkov – správcov domov.

**Popis:** Na mnohých miestach to už obyvatelia iniciatívne, ale aj živelne a neodborne robia. Iniciatívu občanov treba podporiť, ale aj odborne usmerniť a iniciatívu aj motivovať, či kompenzovať.

**Zodpovedný:** právny referát, odd. ŽP

**Rok 2008** – spracovanie návrhu písomnej dohody

**Rok 2008-2010** - postupné uzatváranie dohôd so záujemcami

**Financovanie:** 0

3.3.3.	právny ref., ŽP	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b>  Dňa 1.7.2008 bol schválený návrh na zriadenie Petržalského okrášľovacieho fondu uznesením miestneho zastupiteľstva č. 210/2008, v ktorom bol aj návrh zmluvy pri starostlivosti o zeleň.</p>
--------	-----------------	---

### 3.3.4. Zriadiť „Petržalský okrášľovací fond“ na poskytovanie dotácií proaktívnym občanom, vlastníkom a spoločenstvám vlastníkov bytov a vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku a plochu, o ktorú sa obyvatelia inštitúcie budú starať.

**Popis:** V nadväznosti na bod 3.3.3. sa predpokladá každoročné vyčlenenie sumy na poskytnutie účelovo viazaných malých grantov aktívnym občanom, vlastníkom a spoločenstvám vlastníkov bytov v zmysle VZN mestskej časti č.2/2005 na pokrytie nákladov na materiálne vybavenie, sadenice a pod. (podľa priloženého projektu). Najlepšie iniciatívy vyhodnotí súťaž.

**Zodpovedný:** odd. ŽP, tlačové

**Rok 2008-2010** – vyhlásenie a vyhodnocovanie súťaže

**Financovanie:** 150.000 Sk ročne

3.3.4.	ŽP tlačový ref. KS	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha v roku 2008 je splnená.</b>  Dňa 1.7.2008 bol schválený návrh na zriadenie Petržalského okrášľovacieho fondu uznesením miestneho zastupiteľstva č. 210/2008. V roku 2008 bolo zrealizovaných 6 predzáhradiek v celkovej sume 348 878,- Sk.  <b>Rok 2009: Úloha v roku 2009 je splnená.</b>  V roku 2009 bolo zrealizovaných 10 predzáhradiek v celkovej sume XXXX.  <b>Rok 2010:</b>  V roku 2010 bolo zrealizovaných ZZZ predzáhradiek v celkovej sume YYYY.</p>
--------	--------------------	---

### 3.3.5. Vymeniť dlažbu na trhovisku Mlynarovičova

**Popis:** Na trhovisku Mlynarovičova je dlažba v zlom technickom stave, dlažobné kocky sú porozbíjané a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov trhoviska. Z plochy 460 m<sup>2</sup> bola vymenená dlažba na plochu 50 m<sup>2</sup> a zostáva vymeniť 410 m<sup>2</sup>.

**Zodpovedný:** investičný referát ONM a VPS

**Rok 2007** – realizácia

**Financovanie:** 370 000,- Sk bez DPH z rozpočtu VPS

3.3.5	ONsM, VPS	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Predpokladané náklady na realizáciu vo výške 45 495 € neboli v roku 2007 ani v roku 2008 vyčlenené.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Potrebné finančné prostriedky neboli ani v roku 2009 vyčlenené v rozpočte.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Potrebné finančné prostriedky neboli ani v roku 2010 vyčlenené v rozpočte, ale základné úpravy povrchu trhoviska boli zrealizované z vlastných prostriedkov VPS.</p>
-------	--------------	---

### 3.4. Prispějeme k možnosti uzamykania kontajnerových stojísk a k rozvoju separovateľného zberu. Doriešime postup pri budovaní chýbajúcich kontajnerových stojísk v spolupráci s majiteľmi objektov.

#### 3.4.1. Schváliť postup pri budovaní chýbajúcich kontajnerových stojísk

**Popis:** Postup mestskej časti v minulom volebnom období bol motivovať správcov k budovaniu stojísk, ale záujem bol malý (4 žiadosti), pričom chýbajúcich stojísk je okolo 60. Teraz budeme vychádzať zo zákona, ktorý stojisko stanovuje ako povinnosť pre bytový dom, takže budeme žiadať riešenie od správcov s tým, že mestská časť naďalej ponúka prenájom pozemku na vybudovanie stojiska 1 Sk/m<sup>2</sup> ročne s prenájomom na dobu 30 rokov.

**Zodpovedný:** odd. ŽP, ÚRaD a investičný referát ONM

**Rok 2007** – schválenie postupu

**Financovanie:** 0

3.4.1.	ŽP ÚRaD ONsM	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b> Komplexný materiál zameraný na zvýšenie čistoty a poriadku v okolí kontajnerových stojísk, vrátane vyčlenenia finančných prostriedkov na príspevok mestskej časti pri budovaní chýbajúcich kontajnerových stojísk bol schválený v miestnom zastupiteľstve 4.3.2008 uznesením MZ č. 154/2008. Záujem o vybudovanie nového stojiska v roku 2008 prejavilo viac ako 10 správcov, ale problémy sa ukázali v získaní stavebného povolenia, pretože magistrát stanovil vlastné podmienky pri uzatváraní nájomných zmlúv na pozemky pod stojiskami. Bol spracovaný vzorový projekt stojiska miestnym podnikom VPS. Oddelenie ÚRaD a UKaSP spracovalo návrh zjednodušeného postupu pri získaní povolenia na budovanie alebo rozšírenie stojiska.</p> <p><b>Rok 2009:</b> V mestskom zastupiteľstve bol schválený prenájom pozemkov pod kontajnerovými stojiskami pre viac ako 60 žiadateľov, ale s tým, že magistrát bude naďalej požadovať od nájomcov, aby na seba prebrali zodpovednosť za čistotu v okolí stojiska do vzdialenosti 1,5 m (3 m) so zmluvnou pokutou 25.000 Sk (50.000 Sk). Miestne zastupiteľstvo vyhodnotilo realizáciu uznesenia č. 154/2008 a požiadalo mestské zastupiteľstvo, aby do nájomných zmlúv nedávalo povinnosť zodpovednosti za čistotu v okolí stojiska ani zmluvnú pokutu.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Mestské zastupiteľstvo návrh miestneho zastupiteľstva neschválilo. Následne pri-</p>
--------	--------------------	--

		jalo alternatívny návrh poslanca S. Fialu, ktorým sa dosiahol rovnaký cieľ. Napriek tomu doteraz povolených kontajnerových stojísk je 18. Nízky počet odráža pretrvávajúce problémy pri uzatváraní nájomných zmlúv s magistrátom.
--	--	---

### 3.4.2. Schváliť postup pri zabezpečení uzamykania kontajnerových stojísk

**Popis:** Mestská časť eviduje 5 žiadostí pre 10 existujúcich stojísk, vo veci uzamykania kontajnerových stojísk. Uznesením č. 383 zo dňa 21.11.2006 bolo doplnené uznesenie č. 246/2005 o bod c), v ktorom bolo použitie schválených finančných prostriedkov aj na zabezpečenie uzamykania jestvujúcich kontajnerových stojísk. Na základe jednotlivých návrhov VPS m.p. zabezpečí realizáciu.

**Zodpovedný:** odd. ŽP a VPS

**Rok 2007** – schválenie postupu

**Rok 2008-2010** – realizácia postupu

**Financovanie:** 100 000,- Sk ročne bez DPH z rozpočtu VPS

3.4.2.	ŽP VPS	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Komplexný materiál zameraný na zvýšenie čistoty a poriadku v okolí kontajnerových stojísk, vrátane vyčlenenie finančných prostriedkov na príspevok mestskej časti pri uzamykaní existujúcich kontajnerových stojísk bol schválený v miestnom zastupiteľstve 4.3.2008. Problémom pri povoľovaní bolo to, že často chýba dokumentácia preukazujúca vlastnícke vzťahy k stojisku a k pozemku pod ním.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Vzhľadom na ťažkosti so získaním vzťahu k pozemku si mnohé domy uzamkli kontajnerové stojiská bez príspevku a povolenia mestskej časti. Bolo ich viac ako 180.</p>
--------	-----------	---

### 3.4.3. Podieľať sa na príprave Programu rozvoja separovaného zberu

**Popis:** Mesto Bratislava je povinné zaviesť stanovené percento separovaného zberu do 1.1.2010, ale mestská časť tomu môže tiež výrazne prispieť. Mestská časť sa bude podieľať na príprave Programu v spolupráci s mestom a spoločnosťou OLO, a.s.

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2008** – príprava a schválenie programu

**Rok 2009** – začatie realizácie programu

**Financovanie:** 0

3.4.3.	ŽP	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b></p> <p>Mesto Bratislava, ani OLO, a.s. neprejavili záujem o spracovanie postupu pri rozširovaní separovaného zberu v meste ani v mestskej časti.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená čiastočne.</b></p> <p>V roku 2009 bola vykonaná pasportizácia nádob na separovaný zber umiestnených na území mestskej časti. Celkovo je v mestskej časti umiestnených 383 kontajnerov na sklo, 452 kontajnerov na papier a 446 kontajnerov na plasty. Podľa vyjadrenia magistrátu sú na území hlavného mesta vytvorené podmienky pre zber skla, papiera, plastov, kovov, a to základe systémovo-konceptných dokumentov – Programu odpadového hospodárstva komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov hlavného mesta SR Bratislavy. V novele zákona o odpadoch došlo k zmene – zrušenie povinnosti separovať biologicky rozložiteľný odpad od 01. 01. 2010 na celom území SR s tým, že obce budú povinné separovať biologicky rozložiteľný odpad od roku 2013.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Mesto Bratislava považuje za základný dokument v oblasti separovaného zberu Program odpadového hospodárstva, schválený v mestskom zastupiteľstve a každoročne predkladá informáciu do mestského zastupiteľstva informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu. Podľa týchto</p>
--------	----	---

		informácií o objem separovaného odpadu rastu napriek ekonomickým problémom s jeho zhodnocovaním. Separovaný zber sa v informácii neuvádza po mestských častiach. Vzhľadom na postoj mesta nebolo možné úlohu splniť.
--	--	--

#### 3.4.4. Zabezpečiť výstavbu zberného dvora v Petržalke

**Popis:** Pre zabezpečenie lepšej manipulácie s veľkorozmerným a iným (nie zmesovým) odpadom na území Petržalky treba urýchlene vybudovať zberný dvor v lokalite m.p. VPS na Čapajevovej.

**Zodpovedný:** odd. ŽP a VPS

**Rok 2008** – realizácia

**Financovanie:** 2 mil. Sk ako základ z rozpočtu a 15 mil. Sk z nórskeho zdroja

3.4.4.	ŽP VPS	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b>          Bol podaný projekt na získanie prostriedkov z nórskeho fondu na vybudovanie zberného dvora vrátane technológií na likvidáciu odpadu, ktorý nebol schválený. Miestny podnik VPS zabezpečoval v roku 2008 výstavbu zberného dvora, ktorá sa predĺžila do roku 2009 kvôli nesúhlasu účastníka konania ZSE, a.s. Na budovanie zberného dvora sa vynaložili plánované prostriedky z mestskej časti vo výške 2 mil. Sk. Zberný dvor bude daný do prevádzky v marci 2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b>          Zberný dvor bol daný do prevádzky v máji 2009.</p>
--------	-----------	---

#### 3.4.5. Zabezpečiť jednoznačné pravidlá pre dočisťovanie kontajnerových stojísk.

**Popis:** Vzhľadom na odstúpenie spoločnosti OLO, a.s. od dočisťovania, nejasnosti vo VZN mesta, chýbajúci zberný dvor a nepripravenosť správcov na túto situáciu treba nájsť dohodu o pravidlách, ktoré zabezpečia jednoznačné stanovenie zodpovednosti, ale aj financovanie pri dočisťovaní stojísk.

**Zodpovedný:** odd. ŽP a VPS, v spolupráci s OLO, a.s.

**Rok 2007** – stanovenie pravidiel

**Financovanie:** 0

3.4.5.	ŽP VPS	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b>          Mestská časť zorganizovala dve stretnutia so správcami bytových domov s cieľom dosiahnuť dohodu o budovaní chýbajúcich stojísk, rozširovaní, prestrešovaní a uzamykaní existujúcich stojísk a o zabezpečení odvozu objemného a stavebného odpadu, ktorý sa hromadí pri stojiskách. V hodnotiacej správe za rok 2008 prerokovanej v zastupiteľstve v novembri 2008 bolo konštatované, že niektorí správcovia už majú uzatvorené dohody od odvozu objemného odpadu a dočisťovaní stojísk na náklady vlastníkov, ale ešte to nie je všade. V roku 2009 bude vydaný informačný leták o povinnostiach pôvodcov odpadu pri zabezpečovaní týchto úloh.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b>          Z pohľadu mestskej časti pravidlá boli definované. Bol vydaný informačný leták o povinnostiach pôvodcov odpadu. Čistota mestskej časti napomáha aj činnosť inšpektorov verejného poriadku, ktorí upozorňujú správcov na ich povinnosti.</p>
--------	-----------	---

**3.5. Budeme dôsledne vyžadovať povinnosti od majiteľov psov na základe VZN o držaní psov, aj prostredníctvom Mestskej polície a vytvoríme ďalšie podmienky pre starostlivosť o psov.**

##### 3.5.1. Vypracovať nové VZN o držaní psov a zabezpečiť účinnejšiu kontrolu jeho dodržiavania

**Popis:** Upraviť znenie VZN tak, aby z neho bolo jasné, kde je zakázané chodiť so psom a kde nie, riešiť to osadením označenia, ktoré vyžaduje zákon a prostredníctvom mestskej polície zabezpečiť kontrolu dodržiavania VZN, vrátane platenia dane za psa, ktorá je zdrojom financovania služieb pre psičkárov.

**Zodpovedný:** odd. ŽP, odd. finančné a Mestská polícia

**Rok 2007** – vypracovanie VZN

**Rok 2008-2010** – osadzovanie označení a zabezpečenie kontroly

**Financovanie:** 0

3.5.1.	ŽP, FO Mest. polícia	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha v roku 2008 je splnená.</b> Nové VZN o držaní psov bolo schválené v miestnom zastupiteľstve dňa 5.2. 2008 uznesením č. 144/2008. Následne boli označené lokality umožňujúce voľný výbeh psov a lokality, kde je to zakázané. Po dohode s mestskou políciou bola zvýšená kontrola psíčkárov z hľadiska dodržiavania povinností stanovených vo VZN. Mestská časť poskytla mestskej polícii technické prostriedky (vreckové počítače) s databázou majiteľov psov, ktorí zaplatili daň. Za rok 2008 stúpol počet daňovníkov z 3.000 na 3.500 ako aj objem vybranej dane za psa. <b>Rok 2009: Úloha v roku 2009 je splnená.</b> Evidovaných je 4 807 daňovníkov. Na dodržiavanie VZN o držaní psov dohliada vo väčšej miere mestská polícia. <b>Rok 2010:</b> Mestská časť eviduje 5.022 daňovníkov, čo je o cca 2.000 viac ako v roku 2006. Z evidovaných daňovníkov je 4.664 platiacich, od ostatných daňovníkov mestská časť daň za psa vymáha.
--------	-------------------------------	---

### 3.5.2. Vyznačenie plôch a rozširovanie hygienických vreciek a košov

**Popis:** Koše v zmysle uzavretej zmluvy o dielo sú majetkom dodávateľskej firmy a mestská časť platí za služby. Označenie osadiť všade tam, kde to predpokladá zákon a VZN.

**Zodpovedný:** odd. ŽP

**Rok 2008** – umiestnenie košov v lokalite Starý Háj

**Rok 2009** – umiestnenie košov v lokalite Zrkadlový Háj

**Financovanie:** do výšky cca 80% zdrojov vybranej dane za psa.

3.5.2.	ŽP	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Osadenie košov na psie exkrementy v lokalite Starý Háj a Zrkadlový Háj bude v roku 2009. <b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b> V lokalite Starý háj a Zrkadlový háj bolo osadených 47 ks košov na psie exkrementy. <b>Rok 2010:</b> V mestskej časti boli rozmiestnené označenia plôch zo zákazom voľného pohybu psov, aj plôch, kde je voľný pohyb psov povolený v zmysle VZN o držaní psov z roku 2008.
--------	----	--

### 3.5.3. Podporiť výcvikový areál pre psov

**Popis:** Vzhľadom na veľký počet psov v mestskej časti je potrebné podporiť vybudovanie výcvikového areálu psov, ktorý by vybuodovala a prevádzkovala súkromná spoločnosť alebo združenie

**Zodpovedný :** odd. ŽP

**Rok 2008** – rokovania o možnej podpore projektu

**Rok 2009 – 2010** – rozhodnutie o konkrétnej podpore

3.5.3.	ŽP	<b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Uskutočnilo sa rokovanie o podpore konkrétneho projektu výcvikového areálu pre psov s občianskym združením Animals. Združenie žiada dotáciu na zabezpečenie výcvikového kurzu pre registrovaných psov. <b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Menované združenie v tomto roku oficiálne nepožiadalo o poskytnutie dotácie na zabezpečenie výcvikového kurzu pre registrovaných psov.
--------	----	--





## 4. VZDELÁVANIE A ROZVOJ ŠKOLSTVA

**4.1. Výraznejšie zlepšime materiálne – technické a priestorové podmienky v školách i v školských zariadeniach, ktorým zriadovateľom je mestská časť. Osobitnú pozornosť budeme venovať materským školám a stravovaniu v školských jedálňach.**

**4.1.1. Zabezpečiť zateplenie striech, fasád a výmenu okien v 6 základných školách (ZŠ) a 6 materských školách (MŠ), po prevode do majetku MČ BP, čím sa v týchto objektoch dosiahne úspora na spotrebe tepelnej energie minimálne o 40 %.**

**Popis:** V dôsledku neustáleho zvyšovania ceny tepelnej energie je mestská časť ako správca objektov materských a základných škôl nútená hľadať možnosti znižovania nákladov. Optimálnym riešením je vykonať zateplenie striech, fasád a výmenu existujúcich, nefunkčných okien za plastové. Uvedené riešenie dáva predpoklad na zníženie spotreby tepelnej energie minimálne o 40%. V rámci tejto úlohy riešiť aj rekonštrukcie ostatných striech základných škôl najmä havarijné stavy. Vychádzať pri tom z aktualizácie Správy o technickom stave a návrh na plán opráv a rekonštrukcií v rokoch 2008-2010 vypracovanej v minulom volebnom období.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ, SSŠaSZ

**Rok 2008** – tepelno-technický posudok

**Rok 2008-2010** – realizácia (v každom roku 4 objekty)

**Financovanie:** 160 mil. Sk formou úveru alebo z európskych fondov alebo iných zdrojov

4.1.1	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b></p> <p>Zateplenie striech, fasád a výmena existujúcich, nefunkčných okien za plastové sa v roku 2008 neuskutočnili z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Rekonštrukcia bola realizovaná iba v ZŠ Dudova 2 – výmena elektrických rozvodov a svietidiel a vymalovanie s finančným nákladom 4,4 mil. Sk. Bola aktualizovaná Správa o technickom stave a návrh na plán opráv a rekonštrukcií v rokoch 2008-2010. Uznesením MZ č. 287 zo dňa 16.12.2008 bol schválený zámer prijať úver vo výške cca 150 mil. Sk na výmenu všetkých okien v MŠ a ZŠ a rekonštrukciu striech vo vybraných MŠ a ZŠ. Výber banky má byť uskutočnený v marci 2009 vrátane prípravy výberového konania pre realizáciu prác.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Ako financujúca banka bola vybraná Dexia, s ktorou bola uzatvorená zmluva na poskytnutie vo výške 5 mil. Eur. Doteraz bola zrealizovaná výmena okien na 9 MŠ (Pifflova, Bohrova, Lietavská, Bulíková, Šustekova, Rovniankova, Gessayova, Iljušinova a Röntgenova) a 2 ZŠ (Budatínska a Lachová). Rekonštrukcia striech bola realizovaná na 5 MŠ (Pifflova, Bohrova, Lietavská, Iljušinova a Röntgenova) a ZŠ Lachova. K 31.12.2009 prebiehala výmena okien na 2 ZŠ (Prokofievova a Dudova). Výberové konanie a e-aukcie boli realizované na ZŠ Turnianska a ZŠ Nobelovo nám. (výmena okien a rekonštrukcia striech) a výmena okien na ZŠ Gessayova, ZŠ Černyševského ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova, V roku 2009 boli uskutočnené rekonštrukcie na školách o celkových nákladoch: 1.572.545,08 € so zádržným. V roku 2009 boli uskutočnené, ukončené a odovzdané do majetku rekonštrukcie na školách o celkovej sume 890.230,62€</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>K 15.5.2010 bola ukončená výmena okien v ZŠ Turnianska, ZŠ Nobelovo nám., ZŠ Gessayova, ZŠ Černyševského a rekonštrukcia strechy na ZŠ Turnianska a ZŠ Nobelovo nám. Výmena okien v ZŠ Pankúchova a ZŠ Tupolevova je pred ukončením. Bolo zrealizované výberové konanie a e-aukcia na výmenu okien a rekonštrukciu striech v MŠ Turnianska, MŠ Macharova a MŠ Holíčska. Technické podklady ďalších 7 MŠ (Strečnianska, Ševčenkova, Bzovicka, Haanova, Lachova, Bradáčova a Jankolova) boli predložené k realizácii</p>
-------	-------	---

	výberových konaní. Celkový rozpočet na rok 2010 pridelený na základných a materských škôl predstavuje 2.258.500 €. Ku dňu 24.5.2010 boli uskutočnené opravy na školách o celkovej hodnote 1.281.150,28 € so zádržným. Rekonštrukcia škôl bude ukončená k 30.11.2010.
--	--

#### 4.1.2. Zabezpečiť samostatné vykurovanie školských bytov v objektoch ZŠ a MŠ a tak vytvoriť podmienky na zníženie nákladov za tepelnú energiu v objektoch MŠ cca o 10 – 15%.

**Popis:** V roku 2005 boli v objektoch ZŠ a MŠ zriadené útlmové režimy vykurovania v čase, keď sú ZŠ a MŠ mimo prevádzky. (S ohľadom na to, že v systéme vykurovania sú ako posledné pripojené školské byty, nie je možné útlmový režim nastaviť optimálne, ale len v obmedzenej miere z dôvodu zachovania tepelnej pohody v uvedených bytoch). Realizácia tejto úlohy znamená vykonať odpojenie školských bytov zo systému vykurovaného firmou Dalkia, a.s. a zriadiť samostatné vykurovanie na plynový kotol. Uvedeným riešením sa dosiahne úspora na tepelnej energii cca 10 až 15% celkových nákladov, čo zabezpečuje návratnosť vloženéj investície cca za 1,5 roka.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ, SSŠaŠZ

**Rok 2008** – projektová dokumentácia

**Rok 2009** – realizácia

**Financovanie:** 3,5 mil. Sk

4.1.2	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Samostatné vykurovanie školských bytov bolo zrealizované v MŠ Lietavská, Turnianska, Pifflova a Bohrova a Il'jušinova v celkovom náklade 25 227 EUR (760 tis. Sk). Spustenie prevádzky bude do konca januára 2009, čo závisí od inštalácie plynomerov dodávateľom (SPP). Finančný náklad bol 760 000,- Sk vrátane projektovej dokumentácie. MŠ Strečnianska už samostatné vykurovanie má.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha sa v roku 2009 plní.</b> K 30.10.2009 ukončených ďalších 7 MŠ (Röntgenova, Macharova, Pifflova, Šustekova, Jankolova, Bradáčova a Gessayova) v celkovom náklade 42 944 EUR (1 294 tis. Sk). Spolu je zrealizovaných 12 MŠ. V roku 2010 ostáva zrealizovať ešte 7 MŠ v predpokladanom náklade 45 500 EUR.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V marci 2010 bolo ukončené samostatné vykurovanie služobného bytu v MŠ Ševčenkova. K 15.5.2010 bolo zrealizované výberové konanie, e-aukcia a uzatvorenie zmluvy na realizáciu samostatného vykurovania ďalších šesť služobných bytov (Bzovicka, Holíčska, Bulíkova, Lachova, Rovniankova a Haanova).</p>
-------	-------	--

#### 4.1.3. Obnoviť maľby, podlahové krytiny a interiéry v priestoroch MŠ a ŠJ v zmysle hygienických a bezpečnostných predpisov.

**Popis:** V zmysle hygienických predpisov je nutné v pravidelných 5-ročných intervaloch vykonávať obnovu malieb priestorov MŠ a v 3-ročných intervaloch obnovu malieb v priestoroch hospodárskeho pavilónu. Obdobne u podlahových krytín je z bezpečnostných a hygienických predpisov nutná obnova v intervale 10 až 12 rokov. Nutná je tiež obnova interiérového vybavenia, ktorá je už po životnosti a nevyhovuje príslušným predpisom.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ, SSŠaŠZ

**Rok 2008** – analýza a stanovenie postupnosti obnovy

**Rok 2008-2010** – realizácia

**Financovanie:** 13,5 mil. Sk (6 mil. Sk bežných a 7,5 mil. Sk kapitálových výdavkov)

4.1.3	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Boli zrealizované opravy a rekonštrukcie MŠ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokálna oprava strechy v MŠ Iljušinova vo výške 84 tis. Sk</li> <li>2. Lokálna oprava strechy v MŠ Bohrova vo výške 10 tis. Sk</li> <li>3. Lokálna oprava strechy v MŠ Pifflova vo výške 17 tis. Sk</li> <li>4. Rekonštr. strechy pavilónu MŠ v MŠ Turnianska - 520 tis. Sk</li> <li>5. Oprava havárie strechy na MŠ Macharova vo výške 14 tis. Sk</li> <li>6. Oprava oplechovania atiky v MŠ Lachova vo výške 13 tis. Sk</li> <li>7. Oprava oplechovania atiky v MŠ Gessayova vo výške 13 tis. Sk</li> <li>8. Oprava tesnosti okien v MŠ Lachova vo výške 43 tis. Sk</li> <li>9. Výmena 4 ks okien v MŠ Iljušinova vo výške 42 tis. Sk</li> <li>10. Obnova malieb v MŠ Iljušinova vo výške 13 tis. Sk</li> <li>11. Obnova malieb v MŠ Strečnianska vo výške 333 tis. Sk</li> <li>12. Obnova malieb v ŠJ pri MŠ Bohrova vo výške 45 tis. Sk</li> <li>13. Obnova malieb varne v ŠJ pri MŠ Iljušinova vo výške 6 tis. Sk</li> <li>14. Obnova malieb v ŠJ pri MŠ Lachova vo výške 23 tis. Sk</li> <li>15. Obnova malieb v MŠ Turnianska vo výške 14 tis. Sk</li> <li>16. Obnova malieb v MŠ Bradáčova vo výške 5 tis. Sk</li> <li>17. Obnova malieb v MŠ Pifflova vo výške 12 tis. Sk</li> <li>18. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Lachova - 6 tis. Sk</li> <li>19. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Bzovicka – 97 tis. Sk</li> <li>20. Obnova podlah. krytín PVC v MŠ Turnianska - 99 tis. Sk</li> <li>21. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Lietavská - 71 tis. Sk</li> <li>22. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Bradáčova - 104 tis. Sk</li> <li>23. Obnova podlahových krytín PVC v MŠ Pifflova - 321 tis. Sk</li> <li>24. Obnova podlah. krytín PVC v MŠ Holíčska - 73 tis. Sk</li> <li>25. Oprava pochôdz. terasy v MŠ Bradáčova - 468 tis. Sk</li> </ol> <p><b>Spolu opravy a rekonštrukcie: 446 tis. Sk, z toho z kapitálových: 20 tis. Sk.</b></p> <p>Bola zrealizovaná obnova inventáru MŠ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nákup 220 ks stoličiek vo výške 220 tis. Sk</li> <li>2. Nákup 50 ks obdĺžnikový stôl vo výške 156 tis. Sk</li> <li>3. Nákup 20 ks šesťuholníkový stôl vo výške 78 tis. Sk</li> <li>4. Nákup 20 ks šatníková skrinka vo výške 240 tis. Sk</li> <li>5. Nákup 80 ks ležadiel vo výške 107 tis. Sk</li> <li>6. Nákup 30 ks lavičiek vo výške 79 tis. Sk</li> </ol> <p><b>Spolu nákup inventáru: 880 tis. Sk</b></p> <p>Z rozpočtu mestskej časti bolo ďalej financované zvýšenie oplatenia školského dvora v MŠ Jankolova vo výške <b>473 237,- Sk</b>, MŠ Šustekova vo výške <b>799 000,- Sk</b>, MŠ Bradáčova vo výške <b>951 436,- Sk</b>.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha sa v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Boli zrealizované obnovy malieb a podlahových krytín v celkovej hodnote 42 687 EUR (1 286 tis. Sk), 13 opráv MŠ a 4 opravy v ŠJ. V MŠ Jankolova bola vykonaná oprava terasy v hodnote 27 000 EUR (813 tis. Sk).</p> <p>K 30.9.2009 bola vykonaná v 8 MŠ obnova detského nábytku v hodnote 7 075 EUR (213 tis. Sk). Do konca roku 2009 boli vynaložené ešte náklady vo výške cca 3 000 Eur.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V roku 2010 je plánované vykonanie opráv na MŠ a ŠJ v náklade 180 000 EUR (5 426 tis. Sk), jedná sa o obnovu náterov fasád, malieb a podlahových krytín a obnova inventáru v materských školách vo výške 53 500 EUR (1 612 tis. Sk). Na obnovu malieb a podlahovej krytiny je plánovaných 35 000 € a na obnovu inventáru 5 000 €.</p>
-------	-------	---

**4.1.4. Obnoviť veľkokuchynské zariadenia v školských jedálňach pri základných školách a materských školách (ŠJ pri ZŠ, ŠJ pri MŠ) - chladničky, mrazničky, varné kotle, sporáky a umývačky riadu.**

**Popis:** Veľkokuchynské zariadenia v ŠJ sú dávno po ich životnosti, v používaní 25 až 30 rokov. Nevyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom, často sú poruchové a majú vysokú energetickú náročnosť, ktorá sa zníži ich postupnou výmenou.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ, SSŠaŠZ

**Rok 2008** – analýza a stanovenie postupnosti obnovy

**Rok 2008-2010** – realizácia

**Financovanie:** 3,6 mil. Sk (1,2 mil. Sk bežných výdavkov a 2,4 mil. Sk kapitálových)

4.1.4	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Bola zrealizovaná obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ pri MŠ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nákup 16 ks sporákov vo výške 1 252 tis. Sk</li> <li>2. Nákup 10 ks umývačiek riadu vo výške 527 tis. Sk</li> <li>3. Nákup 11 ks chladničiek vo výške 176 tis. Sk</li> <li>4. Nákup 6 ks mrazničiek vo výške 66 tis. Sk</li> <li>5. Nákup 4 ks škrabka na zemiaky vo výške 99 tis. Sk</li> <li>6. Nákup 16 Ks nerezový drez vo výške 155 tis. Sk</li> <li>7. Nákup 1 ks varná doska vo výške 30 tis. Sk</li> <li>8. Nákup 1 ks teplovzdušná rúra vo výške 18 tis. Sk</li> </ol> <p>Ďalej bola zrealizovaná obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ pri ZŠ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nákup chladničiek 2 ks vo výške 68 tis. Sk</li> <li>2. Nákup 1 ks škrabky na zemiaky vo výške 34 tis. Sk</li> <li>3. Nákup 1 ks umývačky riadu vo výške 112 tis. Sk</li> <li>4. Nákup 1 ks šporák vo výške 77 tis. Sk</li> <li>5. Nákup 6 ks elektrická panvica vo výške 434 tis. Sk</li> <li>6. Nákup 2 ks univerzálny robot vo výške 300 tis. Sk</li> </ol> <p>V roku 2008 bola zrealizovaná obnova veľkokuchynských zariadení (šporáky umývačky riadu, chladničky, mrazničky a drezy) v ŠJ pri MŠ vo výške 18 190 EUR (548 tis. Sk) z bežných výdavkov a 59 716 EUR (1 779 tis. Sk) z kapitálových výdavkov. Obnova veľkokuchynských zariadení v ŠJ pri ZŠ bola vykonaná v celkovom náklade 34 024 EUR (1 025 tis. Sk).</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>V roku 2009 boli náklady na obnovu veľkokuchynských zariadení vo výške 10 128 EUR (305 tis. Sk) hlavne z projektu revitalizácie a elektronizácie ŠJ Iljušina.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V roku 2010 sú plánované náklady v ŠJ pri MŠ v náklade cca 15 000 EUR (450 tis. Sk na obnovu po 5 ks chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, drezov a kuchynských stolov).</p>
-------	-------	---

**4.1.5. Vybaviť MŠ a ZŠ novými informačnými technológiami**

**Popis:** Ide o zlepšenie podmienok pre prácu detí v MŠ na počítačoch, ktoré sú väčšinou získané od rodičov, ale nemajú špecializačné programy pre výchovno-vzdelávaciu činnosť detí predškolského veku. Preto sa navrhuje zapojenie sa do celosvetového vzdelávacieho projektu *IBM Kid Smart Early Learning* v programe, určenom deťom v predškolskom veku, ktorý umožňuje rozvíjať jazykové znalosti v angličtine, resp. v nemčine, španielčine alebo francúzštine, rozvíjať základy matematiky, prírodných vied a kreatívneho myslenia. Celkovo bude poskytnutých 19 počítačov, jeden na každú škôlku.

V prípade ZŠ zámerom je obnova a podpora vybavenosti základných škôl počítačovou a digitálnou technológiou a postupné znižovanie priemerného počtu žiakov na 1 počítač. Do každej základnej školy zabezpečiť minimálne jednu interaktívnu (dotykovú) tabuľu..

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ

**Rok 2007** – zapojenie do programu IBM a návrh projektu pre ZŠ

**Rok 2008-2010** – realizácia

**Financovanie:** program IBM sponzorsky a projekt ZŠ zapojením do výziev MŠ SR a 5,5 mil. Sk z rozpočtu (jedna tabuľa na každú školu).

4.1.5.	OŠKaš	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p><b>MŠ:</b> Do celosvetového vzdelávacieho projektu IBM Kid Smart Early Learning v programe pre deti predškolského veku sa v roku 2008 zapojilo 6 MŠ, ktoré získali PC s programami (MŠ Strečnianska, MŠ Šustekova, MŠ Pifflova, MŠ Röntgenova, MŠ Il'jušinova, MŠ Turnianska). V MŠ Il'jušinova sa v spolupráci s MFF UK pripravuje a súčasne deťmi overuje vzdelávací program pre osobné počítače pre deti predškolského veku (MŠ získala na overovanie 2 notebooky pre deti).</p> <p><b>ZŠ:</b> V roku 2008 každá ZŠ zriadila učebňu s interaktívnou tabuľou z prostriedkov MČ v hodnote cca 3 319 eur (100 000,- Sk) a získala výučbový program k interaktívnej tabuli v hodnote cca 431 eur (13 000,-Sk).</p> <p>8 ZŠ spoločne podalo rozvojový projekt – Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku ZŠ, projektu ESF a získalo finančné prostriedky ESF na jeho realizáciu vo výške vo výške 162 634,917 Eur (4 899 539,50 Sk) s 5% podielom m. č. Bratislava-Petržalka, ktorého súčasťou je zabezpečenie IKT do vyučovania Aj.</p> <p>Pre Bratislavský kraj nebola žiadna výzva na podanie projektu k vybaveniu škôl informačno-komunikačnými technológiami.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p><b>MŠ:</b> V roku 2009 sa do projektu IBM Kid Smart Early Learning zapojila MŠ Bradáčova (spolu je zapojených 7 MŠ). Dňa 6. 7. 2009 bola podaná žiadosť na IBM Slovakia k zapojeniu ďalších MŠ do projektu IBM Kid Smart Early Learning, ale mestská časť nedostala žiadnu odpoveď. V decembri 2009 bola do všetkých MŠ dodaná výpočtová technika financovaná z MŠ SR.</p> <p><b>ZŠ:</b> V roku 2009 každá z 8 ZŠ zapojených do projektu Rozvojový program – Inovácia obsahu a metód vyučovania anglického jazyka v 1. – 4. ročníku ZŠ, projektu ESF, bola vybavená z rozpočtu projektu nasledovnou IKT technikou: notebook, multifunkčné zariadenie, dataprojektor, DVD rekordér, CD prehrávač, LCD televízor, software pre notebook, software pre vyučovanie AJ na 1. stupni ZŠ. Prostredníctvom projektu každý žiak prvého a druhého ročníka školy, zapojenej v projekte, získal učebnicu Aj zdarma.</p> <p><b>V roku 2010:</b> V tomto roku neboli Ministerstvom školstva SR zverejnené žiadne výzvy na získavanie IKT. Školy sa zamerali na zabezpečenie modernizácie a funkčnosti IKT techniky.</p>
--------	-------	--

**4.2. Podporíme petržalské školy v snahe stať sa centrami vzdelávacích aktivít a informačných služieb pre všetkých (otvorená škola, celoživotné vzdelávanie, knižnice, internetové učebne) a zabezpečíme spoluprácu Miestnej knižnice Petržalka so školami.**

**4.2.1. Postupne zapájať základné školy do projektu Otvorená škola a podporovať myšlienku otvorenej školy pre žiakov, rodičov a verejnosť.**

**Popis:** Cieľom je, aby sa základná škola stala vo svojom školskom obvode kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obecnej komunity ako spoločenstva žiakov, učiteľov a rodičov a širšej verejnosti. Úlohu uskutočniť prostredníctvom garantov pilierov projektu MŠ SR Otvorená škola, v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave ďalšie vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov ZŠ a následne i jednotlivých koordinátorov projektu z radov pedagogických zamestnancov jednotlivých pilierov: Záujmovo-vzdelávacia činnosť, Šport, Informatizácia, Celoživot-

né vzdelávanie, Škola – centrum kultúry a školská knižnica, Podnikanie v regionálnom školstve. Pripraviť projekt na podmienky v mestskej časti aj s riešením praktických otázok prístupu do školy, hygieny apod.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ

**Rok 2007 – 2008** – koncepcne vyriešiť systém dohľadu nad bezpečnosťou školských areálov zapojených do projektu Otvorená škola v popoludňajších hodinách v súčinnosti s Mestskou políciou, využitím aktivačných prác pre nezamestnaných alebo aktívnych seniorov a rodičov v rámci „susedských hliadok.“

**Rok 2008** – zapojenie aspoň 30% škôl

**Rok 2009** – zapojenie každej školy aspoň do dvoch pilierov

**Financovanie:** náklady na vzdelávanie zodpovedných garantov, ostatné sponzorsky, vnímať to aj ako nástroj na získanie príjmov škôl.

4.2.1	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Do projektu Otvorenej školy sa v roku 2008 zapojili všetky ZŠ. Do výziev Otvorená škola – šport podalo projekty 7 ZŠ (4 už v roku 2007), do výzvy k revitalizácii školských knižníc sa zapojilo 5 škôl (3 v roku 2007), do výzvy k elektronizácii a revitalizácii zariadení školského stravovania sa zapojilo 5 ZŠ a 6 MŠ (3 ZŠ a 2 MŠ v roku 2007). Z podaných žiadostí boli v roku 2008 úspešné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZŠ Černyševského 8 - oblasť Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice v hodnote 100 000,- Sk a taktiež v oblasti Šport vo výške 70 000,- Sk,</li> <li>- ZŠ Lachova 1 – oblasť IKT; škola získala 250 000,- Sk,</li> <li>- MŠ a ŠJ Pifflova - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania vo výške 300 tis. Sk.</li> </ul> <p>Koncepcne vyriešiť systém dohľadu nad bezpečnosťou školských areálov, ktoré majú slúžiť ako centrá športovania detí, žiakov a rodičov v popoludňajších hodinách sa nepodarilo.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Do výzvy Otvorená škola – oblasť šport 2009 podalo projekty 5 ZŠ a 1 MŠ, Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Holíčska. Do výzvy k elektronizácii a revitalizácii zariadení školského stravovania 2009 podali projekty 3 ZŠ a 2 MŠ. Do výzvy k elektronizácii a revitalizácii materských škôl 2009 sa zapojilo 8 MŠ. Comenius Školské partnerstvá – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS – 1 ZŠ a 1 MŠ. Do výzvy projektu Jazykové laboratória 2009 sa zapojili 2 ZŠ a do výzvy projektu Elektronizácie a revitalizácie školských knižníc 2009 sa zapojila 1 ZŠ. Z podaných žiadostí boli v roku 2009 úspešné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MŠ Bzovicka 6 - Otvorená škola – oblasť športu vo výške 1 660 EUR.</li> <li>- Stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Holíčska 50 - Otvorená škola – oblasť športu vo výške 1 660 EUR.</li> <li>- ZŠ a ŠJ Pankúchova 4 – Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania vo výške 8 000 EUR.</li> <li>- MŠ a ŠJ Bohrova 1 – Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania. vo výške 4 000 EUR.</li> <li>- MŠ a ŠJ Il'jušinova 1 - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania vo výške 13 200 EUR.</li> <li>- MŠ Bohrova 1 – Elektronizácia a revitalizácia MŠ vo výške 3 200 EUR.</li> <li>- MŠ Jankolova 8 – Elektronizácia a revitalizácia MŠ vo výške 3 300 EUR.</li> <li>- MŠ Pifflova 10 - Elektronizácia a revitalizácia MŠ vo výške 3 300 EUR.</li> <li>- MŠ Strečnianska 2 - Elektronizácia a revitalizácia MŠ vo výške 3 100 EUR.</li> <li>- MŠ Bzovicka 1 – Comenius Školské partnerstvá – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS vo výške 18 000 EUR.</li> <li>- ZŠ Turnianska 10 - Comenius Školské partnerstvá – multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS vo výške 25 000 EUR.</li> </ul> <p><b>Rok 2010:</b></p>
-------	-------	---

	<p>Základné školy v uplynulých štyroch rokoch vytvárali každým rokom stále väčší priestor pre napĺňanie základnej filozofie Otvorenej školy, ktorou je vnímanie ZŠ ako kultúrno-spoločenskej ustanovizne miestnej komunity. Všetkých 11 ZŠ realizovalo minimálne štyri, prípadne 5 hlavných pilierov projektu OŠ, akými sú záujmovo-vzdelávacia oblasť, oblasť športu, informatizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, školská knižnica a oblasť neformálneho a celoživotného vzdelávania. ZŠ vytvárali pre žiakov, rodičov a verejnosť množstvo aktivít. ZŠ v pilieri „záujmová činnosť“ zabezpečili minimálne 75% účasť žiakov v záujmových útvaroch školy alebo v škole. Záujmu sa teší pilier „šport“, každoročne sú projekty škôl podporené dotáciami MŠ SR. V priebehu 4 rokov bola úspešná každá škola raz. Výsledkom aktivít sú celoškolské športové tradičné súťaže a podujatia, celopetržalské projekty Petržalka v pohybe a podpora podujatí, venovaných problematike olympionizmu. Dôležitým pozitívom je i zapájanie do športovania učiteľov a rodičov spolu s deťmi. Pilier Informatizácia je napĺňaný zavedením informatickej výchovy a informatických krúžkov do školskej i mimoškolskej činnosti, účasťou v súťažiach programovania Baltik, v projekte Infovek, v ďalšom vzdelávaní učiteľov v IKT a ich využívaní v pedagogickej praxi. ZŠ ako centrá vzdelávania a kultúry úzko spolupracujú s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky a miestnou knižnicou. Participujú na rôznych kultúrno-spoločenských akciách mestskej časti. V pilieri Školská knižnica konštatujeme, že 9 z 11 ZŠ nahradilo kabinetné knižničné zbierky zriadením školských knižníc s ich riadnou činnosťou a mnohými aktivitami pre žiakov. V oblasti celoživotného vzdelávania je úlohou školy zaručiť stály prístup ku vzdelávaniu, v súčasnosti si v ZŠ Tupolevova majú obyvatelia Petržalky príležitosť doplniť a ukončiť vzdelanie poskytované základnou školou. Pozitívom v poskytovaní služieb školami verejnosti je i zriadenie jazykovej školy pri ZŠ Pankúchova, kde sa môžu cudzojazyčne vzdelávať i žiaci, mládež a dospelí. Všetkých 11 základných škôl sa zapojilo najmenej do štyroch pilierov Otvorenej školy, a teda možno považovať úlohu za splnenú.</p>
--	---

#### 4.2.2. Vybudovať verejné knižnice v 4 základných školách

**Popis:** V súčasnosti školské knižnice v ZŠ plnia v 90 % úlohu školských knižníc ako súčastí školy s knižničnými zbierkami na výpožičku žiakom a učiteľom pre vyučovaciu, záujmovú činnosť a na prípravu na vyučovanie a v 10 % tvoria kabinetné zbierky školských kníh. Zapojením sa do piliera Knižnica projektu MŠ SR Otvorená škola sa školské knižnice môžu stať verejnými školskými knižnicami prístupnými i pre verejnosť a tak sa stať otvorenými centrami kultúrnych aktivít, napr. ako internetová čítareň, priestor na klubovú činnosť, na rozvoj kultúrnych a literárnych podujatí, na podporu mimoškolskej činnosti. Cieľom je v vybudovať školskú verejnú knižnicu v každej väčšej lokalite, Lúky (2), Háje (1), Dvory (1) spolu 4, čo je viac ako tretina zo súčasnej siete základných škôl.

**Zodpovedný:** Miestna knižnica, Odd. ŠKaŠ

**Rok 2008** – vybudovanie verejných knižníc na dvoch vybraných ZŠ a ich zlúčenie s miestne príslušnými expozitúrami Miestnej knižnice

**Rok 2009-2010** – vybudovanie verejných knižníc na ďalších dvoch školách a ich zlúčenie s miestne príslušnými expozitúrami Miestnej knižnice

**Rok 2008-2010** – presun knižného fondu školských knižníc pri ZŠ v MČ Bratislava – Petržalka do knižného fondu Miestnej knižnice a zrušenie školských knižníc pri ZŠ.

**Financovanie:** z rozpočtu a grantov MŠ SR

4.2.2	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b>  V rozpočte na rok 2008 bolo na vybudovanie verejnej školskej knižnice - novej pobočky knižnice na ZŠ Prokofievova určených 2,5 mil. Sk. Pri stanovaní ceny sa vychádzalo z predbežného odhadu architekta z leta 2007 a bola to suma bez vnútorného zariadenia. Plánovala sa sem presťahovať celá detská pobočka z Vyšehradskej ul. Na jar sa vykonalo verejné obstaranie na vypracovanie projektu a v júli bola podaná žiadosť na stavebné povolenie, ktoré bolo právoplatné 9.10.2008. Projekto-</p>
-------	-------	--



	<p>vé práce boli vo výške 258 729,50 Sk. Následne sa uskutočnilo výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. Žiadna z ponúk na interiérové stavebné práce nebola nižšia ako 3,4 mil. Sk (aj s DPH), čo bolo o cca 1,1 mil. viac ako bolo schválené v rozpočte. Výberové konanie bolo na návrh komisie zrušené s odporúčením rokovať s tromi najvhodnejšími záujemcami s najnižšou ponukou. Rokovanie sa uskutočnilo až v roku 2009. Kapitálové výdavky miestnej knižnice vo výške 2 241 270,50 Sk boli presunuté do rozpočtového roka 2009 súčasne s požiadavkou o dodatočné rozpočtové kapitálové výdavky vo výške 1,1 mil. Sk. (36 513.-Euro). V návrhu kapitálových výdavkov MKP na rok 2009 navrhla aj 300 tis Sk (10 tis Eur) na projektové zabezpečenie obdobnej knižnice (plánovaná je na ZŠ Turnianska). Plnenie v plnom rozsahu plánovaných 4 verejných školských knižníc v základných školách sa nepodarí splniť.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Do konca roka 2009 bude odovzdaná do prevádzky verejná školská knižnica v ZŠ Prokofievova 5. Zámerom je vytvoriť pre knižnice dostatočný a dôstojný priestor na kultúrne prostredie pre deti a dospelých. Kompletný knižný fond z Vyšehradskej 27 (cca 25 tis knižných jednotiek) sa presťahoval na Prokofievovu 5. Začali sme pripravovať na zrušenie pobočky pre dospelých na Vyšehradskej 29, jej fond sa presťahoval a rozdelil na Vyšehradskú 27 a na Prokofievovu 5. Pobočka na Vyšehradskej 27 bude svojím zložením knižničného fondu pre deti, mládež aj dospelých typom rodinnej knižnice. Do konca roku 2010 by bolo možné vybudovať aj druhú plánovanú verejnú knižnicu v ZŠ Turnianska 10 za predpokladu, že mestská časť zo svojho rozpočtu vyčlení cca 150 000 EUR na jej vybudovanie. Nie je možné, aby do konca roku 2010 boli vybudované ďalšie dve verejné knižnice. Dôvodom je nedostatok finančných prostriedkov.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V marci bola slávnostne otvorená prvá školská verejná knižnica, slúžiaca počas vyučovania žiakom ZŠ Prokofievova 5 a v popoludňajších hodinách a počas soboty i širokej verejnosti čitateľov. Vzhľadom na nedostatok financií sa do konca roku 2010 nevybuduje žiadna iná verejná školská knižnica. Z kapitálových výdavkov MČ sa v roku 2010 plánuje preinvestovať 13 300 EUR na vybudovanie samostatnej vetvy kúrenia pre knižnicu v ZŠ Prokofievova, a to z dôvodu rozdielnej prevádzky ZŠ a verejnej školskej knižnice.</p>
--	---

#### 4.3. Stabilizujeme sieť škôl a školských zariadení v Petržalke, vrátane efektívneho využitia voľných priestorov.

##### 4.3.1. Zabezpečiť efektívne využitie priestorov škôl a školských zariadení

**Popis:** Posledná etapa racionalizácie siete škôl sa robila v čase, keď bolo v mestskej časti okolo 6.000 žiakov, v roku 2007 ich okolo 4.300. Rozhodnutie poslancov o stabilizácii siete škôl a školských zariadení si vyžaduje maximálne efektívne využitie voľných priestorov a ich ekonomické zhodnotenie tak, aby to nenarušilo hlavné poslanie školy alebo školského zariadenia. Úloha sa naplní dôslednou analýzou súčasného stavu a naplnením inovovaného metodického pokynu pre prenájmy priestorov, prípadne ďalšími opatreniami.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ, ONM a finančné oddelenie

**Rok 2008** – analýza stavu prenájmov a príjmov, vrátane návrhu opatrení

**Rok 2008-2010** – realizácia prijatých opatrení a ich každoročné hodnotenie

**Financovanie:** nevyžaduje osobitné financovanie, bude znamenať vyššie príjmy

4.3.1	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Oddelenie školstva miestneho úradu vypracovalo audit naplnenosti a využitia priestorov škôl a súčasne nové Metodické usmernenie k prenájmaniu nebytových priestorov v školách a školských zariadení. V zmysle tohto usmernenia štvrtročne</p>
-------	-------	--

	<p>sleduje nájomné a iné zmluvy, podpísané riaditeľmi školy, resp. Strediska služieb školám. Naopak, sieť škôl a školských zariadení sa rozšírila o Školské športové stredisko pri ZŠ Holíčska 50, zamerané na mimoškolskú záujmovú činnosť s dôrazom na basketbal a plávanie. Stabilizáciu siete škôl hodnotia vysoko pozitívne riaditelia škôl i rodičovská verejnosť.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Miestny úrad intenzívne sleduje využitie priestorov materských a základných škôl a vykonáva audit využitia ich priestorov. MZ schválilo zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR pre Jazykovú školu pri ZŠ Pankúchova 4 a pripravuje sa jej zriadenie. Pripravuje sa v spolupráci so SSŠaSZ zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR zriadenie MŠ a ŠJ pri MŠ Fedinova 7 (po vykonaní rekonštrukcií budovy výmenou okien, zriadením vlastnej kotolne a opravou strechy a po vykonaní opráv - výmeny podlahových krytín, elektroinštalácie a pod.). V súčasnosti nevyužívané priestory v základných školách sú prenajaté (ZŠ Budatínska – 4 triedy pre SOŠ, ZŠ Holíčska – 4 triedy pre tanečnú školu, ZŠ Lachova – 4 triedy pre vzdelávaciu organizáciu, ZŠ Nobelovo nám. – 8 tried S-MŠ, ZŠ Turnianska – prístavba pre S-ZŠ, ZŠ Tupolevova – prístavba pre C-ZŠ).</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Sieť škôl a školských zariadení v roku 2010 tvorí v mestskej časti 11 základných škôl a 19 materských škôl, pričom sieť sa rozšírila o 1 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Holíčska 50 (2009) a 1 Jazykovú školu pri ZŠ Pankúchova 4 (2010). Oddelenie školstva, kultúry a športu každoročne vyhodnocuje využitie priestorov v ZŠ. Novelou zákona o majetku obcí dlhodobé nájmy zvereného majetku základným školám prerokováva a schvaľuje miestne zastupiteľstvo.</p>
--	---

## 5. BEZPEČNOSŤ OBČANOV

### 5.1. Budeme účinne spolupracovať s Mestskou políciou (vrátane cielenej podpory) a Policajným zborom SR a takto chrániť bezpečnosť občanov Petržalky.

#### 5.1.1. Zlepšiť technické vybavenie okrskovej stanice mestskej polície (prispieť na nákup ďalších počítačov, digitálnych fotoaparátov, apod. ...)

**Popis:** Zlepšenie technického vybavenia môže výraznejšie pomôcť pri zvýšení výkonu mestskej polície a jej schopnosti dokumentovať a postihovať priestupky.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ a Odd. organizačných vecí

**Rok 2008-2010** – realizácia dohodnutých opatrení v danom roku

**Financovanie:** 100 tis. ročne

5.1.1.	Prednosta OOV	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> V roku 2007 prispela mestská časť na zakúpenie vreckových osobných počítačov pre potreby mestskej polície, ktoré slúžia najmä pre potreby operatívnej evidencie prihlásených majiteľov psov. V roku 2008 miestny úrad nedostal žiadnu požiadavku na nákup technického vybavenia príp. doplnenie výstroje a výzbroje príslušníkov mestskej polície. <b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> V roku 2009 bolo pre potreby Okrskovej stanice mestskej polície zakúpených 10 ks malých a 2 ks veľkých blokovacích zariadení na automobily (papuča) a bol zakúpený 1 ks digitálneho fotoaparátu s veľkým priblížením.
--------	------------------	---

#### 5.1.2. Prispieť k stabilizácii stavu MsP a Policajného zboru v obvode pridelením aspoň jedného stabilizačného bytu ročne (na čas výkonu funkcie policajta v obvode)

**Popis:** Aj mestská aj štátna polícia nemajú naplnené stavy, je v nich značná fluktuácia a snažia sa o zvýšenie skutočných počtov policajtov, ktorí priamo v teréne môžu prispievať k zvýšeniu bezpečnosti. Mestská časť k tomu môže prispieť stabilizáciou a motiváciou ďalších uchádzačov zabezpečením bývania pre kvalitných policajtov (počas výkonu funkcie v obvode).

**Zodpovedný:** starosta a bytové oddelenie

**Rok 2008-2010** – realizácia a každoročné hodnotenie

**Financovanie:** nevyžaduje nové zdroje

5.1.2.	Starosta a OB	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Na základe žiadosti riaditeľky Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR bol pridelený byt jednému príslušníkovi PZ, ktorý slúži v Petržalke. Napriek informovanosti veliteľa okrskovej stanice mestskej polície v Petržalke o možnosti pridelenia bytu nebola v roku 2008 vznesená z jeho strany žiadna požiadavka. <b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Bol pridelený jeden byt príslušníkovi Policajného zboru SR s rodinou, ktorý slúži v Petržalke. V auguste roku 2009 bola zo strany veliteľa okrskovej stanice mestskej polície vznesená požiadavka o pridelenie bytu dvom príslušníkom mestskej polície. Žiadosti príslušníkov nie sú zatiaľ zaevidované do miestneho zoznamu žiadateľov o nájom bytu. Žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie údajov potrebných pre posúdenie žiadosti. <b>Rok 2010:</b> Riaditeľka Okresného riaditeľstva policajného zboru SR požiadala o byt pre príslušníka PZ, ktorý slúži v Petržalke. V prípade uvoľnenia vhodnej bytovej jednotky bude úloha do konca roku 2010 splnená.
--------	------------------	---

## 5.2. Pre zvýšenie bezpečnosti podporíme rozširovanie kamerových systémov a podporíme projekt bezpečného bývania.

### 5.2.1. Zefektívniť a rozšíriť kamerový systém MsP v Petržalke

**Popis:** Cieľom je zefektívniť kamerový systém s dôrazom na zvýšenie kvality obrazového prenosu a následne možnej identifikácie páchatel'ov trestných činov a prečinov. Na to treba prehodnotiť súčasné fungovanie systému a rozhodnúť o príspevku mestskej časti na rozšírenie kamerového systému o ďalšie kamery. V rámci finančných možností prebudovať operačné stredisko pre kamerový systém (obdobne ako na Centrálnom dispečingu v Bratislave).

**Zodpovedný:** prednosta MÚ v spolupráci s MsP a Policajným zborom

**Rok 2008** – analýza fungovania a dohoda s vedením MsP o riešení situácie

**Rok 2008-2010** – realizácia prijatej dohody a jej každoročné hodnotenie

**Financovanie:** Kvalitná kamera stojí okolo 200 tis. Sk, prebudovanie operačného strediska tiež okolo 200 tis. Sk a iné zdroje

5.2.1	Prednosta MsP, PZ	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Mestská polícia má v mestskej časti rozmiestnených 11 kamier, ktoré plánuje ďalej rozširovať zo zdrojov mesta. Boli vybrané ďalšie miesta na osadenie kamerového systému v počte 6 kamier, ktoré sa budú realizovať v roku 2009 z rozpočtu mesta.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> V roku 2009 boli inštalované nové kamery v dvoch lokalitách. Jedna bola umiestnená na veži kostola na Strečnianskej ul., druhá monitoruje oblasť v okolí bytového domu na Mamateyovej ul. č. 13. Na financovanie týchto kamerových systémov boli využité finančné prostriedky z projektu poskytnuté Obvodným úradom štátnej správy v celkovej výške 25 496,77 €. Je nutné poznamenať, že v septembri 2009 bola kamera v lokalite Mamateyova odcudzená a bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchatel'a.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Plánované rozšírenie kamerového systému z rozpočtu mesta sa neuskutočnilo ani v roku 2009 ani v roku 2010, vzhľadom na to, že opakované verejné obstarávanie na dodávku kamier bolo zrušené.</p>
-------	-------------------	---

### 5.2.2. Do projektu bezpečného bývania aktívnejšie zapojiť správcovské spoločnosti, domové samosprávy ako aj samotných vlastníkov bytov.

**Popis:** Podporiť verejne projekt bezpečného bývania, spolu Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. a propagovať jeho výsledky v Petržalských novinách. Komunikovať so správcovskými spoločnosťami, spoločnosťou RYS, ktorá vykonáva technické zabezpečenie budov a monitorovanie a rozširovať pozitívne skúsenosti. Presadzovať, aby sa na schôdzkach vlastníkov bytov pravidelne prerokovával aj bod „bezpečnosť obyvateľ'ov domu“, s dôrazom na osoby ako sú: bezdomovci, kriminálne osoby, drogovovo závislí, osoby závislé na alkohole, psychicky labilné osoby, ako aj na neprispôsobivých a problematických obyvateľ'ov domu

**Zodpovedný:** prednosta MÚ v spolupráci s BPP, s.r.o., so správcami, samosprávami a spol. RYS

**Rok 2008-2010** – realizácia úlohy a jej každoročné hodnotenie

**Financovanie:** nevyžaduje osobitné financovanie z verejných zdrojov

5.2.2.	Prednosta, BPP s.r.o	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Zatiaľ sa neuskutočnila širšia komunikácia so správcami, domovými samosprávami a vlastníkami k problematike bezpečného bývania. Mestská časť prijala opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v problematickej lokalite v objekte na Čapajevovej č. 3 tým, že zaviedla strážnu službu a mreže so snahou zabrániť vstupu cudzích osôb.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha sa plní čiastočne.</b></p>
--------	----------------------	---

		V mesiaci október 2009 prebieha v spolupráci s RYS inventarizácia DEK klúčov u nájomcov v bytovom dome na Medveďovej 21.
--	--	--

### 5.3. Budeme sa usilovať o zvýšenie bezpečnosti a verejného poriadku na verejných priestranstvách v Petržalke.

#### 5.3.1. Podporiť poskytovanie právnych rád a informácií aj z oblasti bezpečnosti

**Popis:** Cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov aj z tejto oblasti, ktoré im pomôžu chrániť seba a svoj majetok. Realizáciu zabezpečiť v spolupráci s poradenským centrom, ktoré vzniklo v Petržalke.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ, odd. organizačných vecí

**Rok 2008-2010** – realizácia úlohy a jej každoročné hodnotenie

**Financovanie:** nevyžaduje osobitné financovanie z verejných zdrojov

5.3.1.	Prednosta OOV	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Mestská časť vyčlenila priestor na Osuského pre poskytovanie právnych rád prostredníctvom Občianskej poradne a priestor na Kutlíkovej prostredníctvom verejného ochrancu práv. O možnosti poskytovania právnych rád na úseku bezpečnosti boli obyvatelia informovaní prostredníctvom Petržalských novín.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>V mesiaci október 2009 bolo uskutočnené stretnutie obyvateľov MČ Petržalka s verejným ochrancom práv.</p>
--------	------------------	--

#### 5.3.2. Spolupracovať s inštitúciami, ktoré môžu pomôcť zefektívniť prácu pri zabezpečovaní bezpečnosti a poriadku na území mestskej časti.

**Popis:** Ide o nasledujúce inštitúcie: Verejný ochranca práv, Okresná prokuratúra, Okresný súd, Železničná polícia v Petržalke, Centrum právnej pomoci, Bezplatné právne poradenstvo, Akadémia policajného zboru SR.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ, odd. organizačných vecí

**Rok 2008-2010** – realizácia úlohy a jej každoročné hodnotenie

**Financovanie:** nevyžaduje osobitné financovanie z verejných zdrojov

5.3.2.	Prednosta OOV	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Miestny úrad spolupracuje s inštitúciami, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečovaní bezpečnosti a poriadku v mestskej časti.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Mestská časť aktívne spolupracuje s Okrskovou stanicou MP Bratislava-Petržalka a Poriadkovou políciou OR PZ Bratislava V, ako aj s verejným ochrancom práv.</p>
--------	------------------	--

#### 5.3.3. Prijat' opatrenia na zníženie kriminality a sociálno-patologických javov na verejných priestranstvách

**Popis:** Ide o riešenie situácií, ktoré vznikajú na verejných priestranstvách, osobitne na frekventovaných komunikáciách a ktoré ohrozujú slušných obyvateľov mestskej časti.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ a právny referát

**Rok 2008-2010** – realizácia úlohy a jej každoročné hodnotenie

**Financovanie:** nevyžaduje osobitné financovanie z verejných zdrojov

5.3.3.	Prednosta Právny ref.	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha v roku 2008 nie je splnená.</b></p> <p>Mestská časť koncom roku 2008 rozhodla o zabezpečení strážnej služby v problematickej lokalite v objekte na Čapajevovej ulici. Iné opatrenia prijaté neboli.</p>
--------	-----------------------------	---

	<p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 čiastočne splnená.</b> Na verejných priestranstvách boli inštalované dve bezpečnostné kamery.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Uskutočnili sa viaceré kontroly zamerané na zníženie kriminality a dodržiavanie poriadku na verejných priestranstvách, s dôrazom na lokalitu Sadu Janka Kráľa a Tyršovho nábrežia. Mestská časť podporila aktivity občianskeho združenia Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa, najmä tým, že rozhodla o zmene dopravného prístupu k objektu erotického salónu v sade a o skrátení prevádzkových hodín erotického salónu. Rozhodnutie o skrátení prevádzkových hodín nie je právoplatné, prevádzkovateľ sa odvolal na Krajský súd.</p>
--	--

## 6. SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVOTNÍCTVO

### 6.1. Na základe analýzy potrieb a siete poskytovateľov podporíme rozšírenie a výstavbu ďalších verejných zariadení poskytujúcich sociálne služby.

#### 6.1.1. Vykonať analýzu potrieb a siete poskytovateľov sociálnych služieb

**Popis:** Sociálne služby v mestskej časti poskytujú zariadenia zriadené samosprávnym krajom, mestom, mestskou časťou, neziskové organizácie ako aj podnikateľské subjekty. Cieľom analýzy bude urobiť pasportizáciu možností týchto poskytovateľov, na druhej strane analyzovať potreby, napr. podľa neuspokojených žiadostí, verejnou diskusiou, sociologickým prieskumom apod. a na základe toho navrhnúť riešenia.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2008** – analýzu urobiť do polovice roku

**Rok 2008 – 2010** – realizácia navrhnutých riešení

**Financovanie:** 0

6.1.1.	OSV	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p>Sociálne oddelenie vypracovalo dotazník za účelom zistenia využívania a možností rozšírenia siete sociálnych služieb v mestskej časti. Zber údajov sa uskutočnil v marci a apríli 2008. Dotazníky boli distribuované v počte cca 300 ks do všetkých sociálnych zariadení v Petržalke, dotazník bol uverejnený aj v Petržalských novinách. V decembri 2008 uskutočnil rozsiahly prieskum sociálneho prostredia v Petržalke aj Bratislavský samosprávny kraj. Kompletná sumárna výskumná správa zatiaľ nie je k dispozícii. Najskôr musí byť použitá pre účely spracovania materiálu koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne BSK a až následne bude uverejnená.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p>Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v regióne BSK je už zverejnená a potvrdila výsledky oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu, ktoré boli získané prostredníctvom dotazníkov. Zistené skutočnosti zatiaľ neboli písomne predložené. Zistené skutočnosti ohľadne rozvoja sociálnych služieb budú zapracované do novej koncepcie sociálnych služieb v mestskej časti.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Úloha sa bude plniť prostredníctvom tvorby komunitného plánu sociálnych služieb.</p>
--------	-----	---

#### 6.1.2. Zriadiť nové sociálne zariadenie pre starých a chorých občanov

**Popis:** V rekonštruovanom zariadení opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. č. 23 poskytovať kvalitné služby prostredníctvom Strediska sociálnych služieb pre viac ako 30 seniorov.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí, SSS

**Rok 2007** – nábeh nového zariadenia

**Rok 2008-2010** – hodnotenie prínosu jeho prevádzky

**Financovanie:** 6 mil. Sk na vybavenie a dokončenie z rozpočtu roku 2007

6.1.2.	OSV	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b></p> <p>V januári 2008 sa otvorilo novo zrekonštruované sociálne zariadenie – Stredisko sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. č. 23, ktoré je jedno z najmodernejších zariadení na území hlavného mesta SR a dokáže poskytnúť pobyt na prechodné obdobie pre 30 dlhodobo chorých klientov, ktorí môžu bývať v 10 dvojľôžkových a 10 jednolôžkových izbách. Hodnotenie prínosu bude predložené v roku 2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha zatiaľ nie je splnená.</b></p> <p>Hodnotenie prínosu prevádzky bude predložené pri ročnom hodnotení činnosti Strediska sociálnych služieb. Situáciu okolo nábehu strediska do prevádzky</p>
--------	-----	--

		<p>skomplikoval nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa ktorého je možné prijať do zariadenia iba klienta, ktorý bol posúdený z hľadiska sociálnej odkázanosti. Najprv posudzovanie robilo hlavné mesto, od 1.5. ho robia jednotlivé mestské časti.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Zrekonštruované sociálne zariadenie – Stredisko sociálnych služieb na Mlynarovičovej ul. č. 23 po nábehovom roku 2009 funguje v plnej prevádzke, to znamená, že má celoročne naplnenú kapacitu na 99,18 %. Napriek vyššej mesačnej úhrade schválenej miestnym zastupiteľstvom je veľký záujem o jeho služby a spokojnosť klientov s kvalitou poskytovaných služieb je vysoká.</p>
--	--	--

### 6.1.3. Vytvoriť v spolupráci so súkromným sektorom Petržalské centrum seniorov

**Popis:** V objekte bývalej materskej škôlky na Fedinovej ul. zriadiť v spolupráci so súkromným poskytovateľom nové zdravotno-sociálne zariadenie, s celkovým počtom lôžok 90, ktoré by nemalo byť prioritne určené pre bohatú klientelu. Zariadenie po dohode s poskytovateľom bude slúžiť ako Liečebňa dlhodobo chorých, Hospic, Zariadenie sociálnych služieb a Host'ovský pobyt.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2007** – prenájom objektu poskytovateľovi zdravotno-sociálnej starostlivosti zo súkromného sektora

**Rok 2008-2010** – realizácia zdravotno-sociálneho zariadenia

**Financovanie:** podľa dohody s poskytovateľom

6.1.3.	OSV	<p><b>Úloha nie je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> V auguste 2007 bola budova bývalej materskej škôlky na Fedinovej č.7 prenajatá neziskovej organizácii Medika-R za účelom zriadenia „Zdravotne sociálneho domova“ pre sociálne slabšie zabezpečených občanov. Táto spoločnosť v septembri 2008 odstúpila od prenájmu a následne sa zvažovalo využitie objektu na zriadenie Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb, ktorý by prevádzkovala mestská časť. Miestne zastupiteľstvo dňa 3.2.2009 schválilo využitie objektu Fedinova 7 pre potreby školstva.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Vzhľadom k tomu, že MŠ Fedinova bola určená pre školské účely, táto úloha v tomto znení nemôže byť splnená.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V mestskej časti nie je k dispozícii žiaden voľný objekt pre splnenie tejto úlohy.</p>
--------	-----	--

### 6.1.4. Riešiť krízové ubytovanie pre mladé rodiny

**Popis:** Mestskej časti chýba krízové ubytovanie pre rodiny v sociálnej núdzi ako aj pre matky s deťmi. Vybudovanie nového objektu je finančne náročné, treba zväziť ako možné riešenie prestavbu voľného traktu školskej družiny, v základnej škole /nad jedálňou/, so samostatným vchodom, kde by mohli vzniknúť izby na preklenutie krízového obdobia. Voľné priestory na Medveďovej ul. v DOS na 12. poschodí by bolo vhodné využiť na prestavbu 5 garsóniek, ktoré by mohli slúžiť, ako krízové utajené ubytovanie pre obeť domáceho násillia. Prestavba daného priestoru by sa mohla uskutočniť v spolupráci s neziskovou organizáciou, ktorá sa venuje problematike domáceho násillia na vybudovanie krízového bývania.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí, odd. ŠKaŠ

**Rok 2008-2009** – príprava a realizácia prestavby

**Rok 2010** – začatie poskytovania služieb

**Financovanie:** 2 800 tis. Sk z európskych fondov a ŠFRB a BSK

6.1.4.	OSV, BO	<p><b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> V januári 2008 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi mestskou časťou a neziskovou organizáciou Centrum Nádej pri rekonštrukcii bytov pre potreby</p>
--------	------------	--



		<p>krízového ubytovania. Zatiaľ sa dohoda nenaplnila kvôli tomu, že sa neziskovej organizácii nepodarilo získať peniaze na rekonštrukciu. Mestská časť v roku 2008 rozhodla o rekonštrukcii 12. poschodia v DOS na Medved'ovej, s tým, že nebude slúžiť pre projekt utajeného bývania, ale pre potreby krízového bývania.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b> Centrum Nádej získalo od mestskej časti dve garsónky na projekt „Utajené bývanie“.</p>
--	--	--

## 6.2. Zavedieme namiesto priamej podpory transparentný systém na podporu najvhodnejších sociálnych aktivít.

### 6.2.1. Zaviesť nový systém podpory sociálnych aktivít

**Popis:** Systém bude vychádzať z VZN Mestskej časti Bratislava-Petržalka č.2/2005 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti, bude určovať termíny podávania žiadostí, okruh podporovaných aktivít a spôsob ich posudzovania v sociálnej komisii.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2008** – schválenie návrhu a začatie realizácie

**Financovanie:** nevyžaduje osobitné financovanie na zavedenie

6.2.1.	OSV	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Komisia sociálna a bytová predložila návrh na novelizáciu VZN, ktorý ale nepredstavoval nový systém podpory sociálnych aktivít, preto sa k novelizácii nepristúpilo. Do VZN bol na návrh komisie doplnený dotazník, ktorý zvyšuje prehľadnosť pri poskytovaní dotácií.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Formulár žiadosti o finančnú dotáciu priniesol jednotnosť predkladania žiadostí. Do žiadosti sa pridala ďalšia podmienka – Potvrdenie žiadateľa o vyrovnaní finančných vzťahov voči mestskej časti a štátu.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Bolo prijaté opatrenie prednostu č. 2 na zabezpečenie jednoznačného kolobehu dokumentov a zodpovednosti pri schvaľovaní žiadostí o poskytnutí dotácií v zmysle VZN č.2/2005 v rámci miestneho úradu.</p>
--------	-----	--

### 6.2.2. Podporiť každoročne útulok pre bezdomovcov v mestskej časti

**Popis:** Zaviesť pravidelnú podporu útulku pre bezdomovcov, ktorý je v správe Domu Matky Terezy, prípadne inej organizácii zameranej na bezdomovcov.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2008** – schválenie návrhu a začatie realizácie

**Financovanie:** 200 tis. Sk ročne

6.2.2.	OSV	<p><b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Miestne zastupiteľstvo v rozpočte roku 2008 schválilo poskytnutie dotácie vo výške 800 tis. Sk pre Dom Matky Terezy, pričom 400 tis. Sk bolo mimoriadne použitých na opravu strechy.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Miestne zastupiteľstvo schválilo finančnú dotáciu pre Misijný dom Matky Terezy vo výške 13 278 Eur a pre neziskovú organizáciu De Paul Slovensko vo výške 5 012 Eur. Sestričky Matky Terezy finančnú dotáciu neprijali a písomne sa jej vzdali. Počas zimných mesiacov zverejnil miestny úrad na oficiálnej web stránke telefónny kontakt – mobilný streetwork- ohľadne pomoci ľuďom bez prístrešia.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V rozpočte na rok 2010 nebola schválená dotácia pre Misijný dom Matky Terezy.</p>
--------	-----	--

		Neziskovej organizácii De Paul Slovensko bola poskytnutá dotácia vo výške 4400,-Eur.
--	--	--

### 6.3. Vytvoríme kanceláriu sociálneho poradenstva pre seniorov, sociálne odkázaných občanov a občanov v núdzi, vrátane zriadenia asistenčnej tiesňovej linky

#### 6.3.1. Vytvoriť kanceláriu sociálneho poradenstva a poradňu zdravia

**Popis:** Kanceláriu sociálneho poradenstva pre seniorov, sociálne odkázaných občanov a občanov v núdzi bola zriadená v priestoroch Klubu dôchodcov Osuského 1a v spolupráci s Bratislavskou občianskou poradňou, n.o., ktorá poskytuje bezplatné komplexné sociálne poradenstvo pre obyvateľov našej mestskej časti. Občania sa na poradňu môžu obrátiť s otázkami a problémami v oblasti dávok a sociálnej pomoci, bývania, rodiny, pracovno-právnej problematiky, majetkovo-právnych vzťahov, ľudských práv a právnej ochrany. V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hl. mesta SR Bratislavy sme v rovnakých priestoroch otvorili aj poradňu zdravia. Poradňa zdravia poskytuje klientom poradenské služby na ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych a iných neinfekčných chorôb cestou základného poradenstva a špeciálneho poradenstva.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2007** – zriadenie oboch poradní

**Financovanie:** náklady 50 tis. Sk na počiatočné vybavenie a 60 tis. ročne na prevádzku, ostatné náklady zo súkromných zdrojov

6.3.1.	OSV	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b>  Obe poradne od roku 2007 pôsobia v priestoroch Klubu dôchodcov na Osuského 1/a k spokojnosti obyvateľov Petržalky.  <b>Rok 2010:</b>  Od apríla 2010 poskytuje v rovnakých priestoroch poradenstvo aj združenie Fórum osamelých matiek.</p>
--------	-----	--

#### 6.3.2. Zriadiť asistenčnú tiesňovú linku

**Popis:** Na základe schválenia miestneho zastupiteľstva sa bude asistenčnú tiesňovú linku poskytovať súkromná spoločnosť s príspevom európskeho projektu pre 50 seniorov mestskej časti. Linka umožní ich opatrovanie v prirodzenom prostredí a súčasne ich 24 hodinový monitoring.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2007** – nábeh poskytovania linky

**Rok 2008-2010** – realizácia a hodnotenie prínosov

**Financovanie:** príspevok 75 tis. Sk na technické vybavenie, ostatné náklady z európskych zdrojov a z príspevkov klientov linky

6.3.2.	OSV	<p><b>Úloha nie je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b>  V marci 2008 bola podpísaná zmluva medzi mestskou časťou a neziskovou organizáciou Volanie života, ktorá prevádzkuje asistenčnú tiesňovú linku pre seniorov. V súčasnosti využíva danú službu cca 5 občanov z Petržalky.  <b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b>  V súčasnosti je asistenčná tiesňová linka pre seniorov mimo prevádzky. Hodnotenie jej prínosov vzhľadom na nízky záujem obyvateľov sa neuskutočnilo.  <b>Rok 2010:</b>  Situácia sa oproti roku 2009 nezmenila.</p>
--------	-----	--

### 6.4. Budeme presadzovať zriadenie zubnej a detskej pohotovosti na území mestskej časti.

#### 6.4.1. Vykonať kroky vo vzťahu k samosprávnemu kraju na zriadenie oboch pohotovostí

**Popis:** Zrušenie oboch pohotovostí v roku 2004 malo negatívny ohlas vo verejnosti, preto mestská časť oslovila predsedu BSK s návrhom na hľadanie riešenia. Situáciu treba okrem vecných otázok riešiť aj v legislatívnej oblasti.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2007-2008** – realizácia úlohy

**Financovanie:** zo zdrojov zdravotných poisťovní a BSK

6.4.1.	OSV	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> V roku 2007 sa uskutočnili rokovania s BSK, z ktorých vyplynulo, že je nutná legislatívna úprava (povinnosť lekárov slúžiť pohotovosť). Dohodlo sa, že riešením dovedy bude rozšírenie možnosti privolať pohotovosť domov s predchádzajúcou telefonickou konzultáciou s lekárom. V roku 2008 prišlo k zmene legislatívy, ktorá zaviedla povinnosť lekárov slúžiť, ale odmena za to je nízka a neatraktívna. Rokovania s BSK v roku 2008 sa neuskutočnili.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Proces vzniku pohotovostí na území mestskej časti je odkázaný na spoluprácu medzi BSK, Ministerstvom zdravotníctva a nemocnicami a v neposlednom rade aj s lekármi. Mestská časť Petržalka sa neustále prezentuje ako mestská časť, ktorá má záujem o diskusiu k danej téme.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V januári 2010 miestny úrad zaslal list na BSK so žiadosťou o riešenie situácie. Následne sa uskutočnilo rokovanie starostu mestskej časti s podpredsedníčkou BSK G. Németh, ktorá prisľúbila pomoc BSK pri riešení problému detskej pohotovosti.</p>
--------	-----	--

## 6.5. Vytvoríme komunitné partnerstvo verejných a súkromných organizácií v sociálnej oblasti, aby spoločne lepšie riešili sociálne problémy Petržalčanov v núdzi.

### 6.5.1. Zapojiť sa do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS)

**Popis:** Vznik reálneho (nie formálneho) komunitného partnerstva je dlhodobý proces, ktorému musí predchádzať reálna spolupráca budúcich partnerov, na neformálnej báze. Od januára 2007 občianske združenie Centrum komunitného rozvoja organizuje pravidelné mesačné pracovné semináre, ktoré majú viesť k vytvoreniu databázy organizácií poskytujúce sociálne služby na území Petržalky, ktorých sa zúčastňuje mestská časť, štátna správa aj neziskový sektor. Cieľom je tvorba Komunitného plánu sociálnych služieb za aktívnej účasti dobrovoľnej koalície partnerských organizácií poskytujúcich sociálne služby a ostatných zainteresovaných subjektov a skupín, ich pravidelné stretávanie, networking, marketingové aktivity, výmena skúseností a spoločné vytvorenie Sprievodcu sociálnymi službami po Petržalke.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí

**Rok 2007-2010** – realizácia úlohy

**Financovanie:** 20 tis. Sk na pravidelne aktualizovaného internetového sprievodcu sociálnymi službami pracovníkmi MČ, 20 tis. Sk na tlačенú verziu sprievodcu, ktorý bude k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu a v Kancelárii sociálneho poradenstva pre občanov a ďalších 20 tis. Sk na jeho aktualizovanú verziu v roku 2009.

6.5.1.	OSV	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> V rámci komunitného partnerstva sa organizujú pravidelné stretnutia s organizáciami, ktoré poskytujú sociálne služby na území Petržalky. V apríli 2008 vznikla internetová stránka „Petržalský sprievodca“, ktorá bola zverejnená aj ako príloha Petržalských novín. Tlačенá verzia bude v roku 2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Tlačенá verzia Petržalského sprievodcu zatiaľ nie je k dispozícii kvôli nedostatku</p>
--------	-----	--

		finančných prostriedkov. <b>Rok 2010:</b> Vo februári 2010 sa uskutočnilo pracovné stretnutie subjektov pracujúcich v sociálnej oblasti na území Petržalky a v máji stretnutie pracovnej skupiny ohľadom prípravy komunitného plánu.
--	--	--

#### 6.5.2. Vytvoriť tri komunitné centrá v obytných súboroch Dvory, Háje a Lúky

**Popis:** Na základe pozitívnych skúseností z Viedne zriadiť v spolupráci s občianskym združením Centrum komunitného rozvoja tri komunitné centrá, ktoré budú zamerané na rozvoj miestnych aktivít (nielen v sociálnej oblasti) a ktoré budú slúžiť na lepšie prepojenie úradu s ľuďmi v jednotlivých častiach Petržalky pri získavaní občanov pre pripomienkovanie a podporu aktivít samosprávy.

**Zodpovedný:** oddelenie sociálnych vecí, tlačový referát

**Rok 2007-2008** – realizácia úlohy

**Financovanie:** 1,5 mil. Sk ročne z európskeho grantu

6.5.2.	OSV, KS	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Projektový zámer na získanie prostriedkov z fondov EÚ na zriadenie komunitných centier zatiaľ nebol schválený, ani peniaze na jeho spolufinancovanie.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Pri riešení dopadov finančnej krízy boli skrátené finančné prostriedky na prípravu tohto projektu. .</p> <p><b>Rok 2010:</b> Ani v roku 2010 neboli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky na prípravu tohto projektu. V modifikovanej podobe sa počíta v rámci projektu Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí aj s rekonštrukciou objektu bývalého divadla LUDUS na Tupolevovej ul. na Komunitné centrum.</p>
--------	------------	---

## 7. BÝVANIE

### 7.1. Spoločne s tímom odborníkov pripravíme návrhy na rozšírenie sociálneho bývania a nájomných domov v Petržalke

#### 7.1.1. Postupne znižovať počet bytov vyčlenených v DOS na Medvedovej ul. pre občanov v dôchodkovom veku na stanovenú hranicu tak, aby časť uvoľnených bytov bolo možné prenajímať žiadateľom evidovaným v miestnom zozname uchádzačov o nájom bytu (len na dobu určitú bez možnosti zmeny doby nájmu na dobu neurčitú).

**Popis:** Vzhľadom na to, že v miestnom zozname uchádzačov o nájom obecného bytu evidujeme 1755 žiadostí o nájom obecného bytu, 101 žiadosti o nájom obecného náhradného bytu (spolu o nájom obecných bytov evidujeme 1856 žiadostí) a do DOS evidujeme 8 žiadostí a vzhľadom na to, že momentálne nemá mestská časť žiadne možnosti na rozšírenie nájomného bývania, navrhuje sa získať nové kapacity iným prerozdelením bytov v DOS s tým, že status uvoľnených bytov by bol len na dobu určitú a slúžil by na riešenie naliehavých prípadov.

**Zodpovedný:** odd. bytové, odd. sociálnych vecí

**Rok 2008** – stanovenie hranice a zmena VZN

**Rok 2008 – 2009** - realizácia úlohy

**Financovanie:** náklady na úpravu jedného bytu 150 tis. Sk

7.1.1.	OB	<p><b>Úloha nie je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená čiastočne.</b>  V roku 2008 bol schválený uznesením č. 156 zo dňa 04. 03. 2008 Štatút Bytu mladej rodiny. V zmysle štatútu bol pridelený v roku 2008 jeden byt v obytnom dome na ul. M. Medvedovej č. 21.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b>  V roku 2009 nebol pridelený žiadny byt v zmysle štatútu Bytu mladej rodiny z dôvodu, že žiadosti evidované v miestnom zozname žiadateľov o nájom bytu nespĺňajú podmienky štatútu hlavne z dôvodu, že žiadatelia nie sú manželia, ale žijú spolu a majú spolu dieťa, alebo nespĺňajú podmienku výšky cieľovej sumy stavebného sporenia.</p> <p><b>Rok 2010:</b>  V roku 2010 bol upravený Štatút Bytu mladej rodiny, zameraný na zníženie cieľovej sumy a rozšírenie okruhu možných žiadateľov. V tomto roku bol pridelený jeden byt v zmysle štatútu Bytu mladej rodiny.</p>
--------	----	---

#### 7.1.2. Pripraviť výstavbu obytných domov s nájomnými bytmi (s osobitným zreteľom na mladé rodiny).

**Popis:** Vzhľadom na vysoký počet žiadateľov o nájomné byty a vzhľadom na ponuky, ktoré mestská časť dostala od Spoločnosti pre rozvoj bývania, od GIBu, a aj od súkromných investorov je reálne začať s prípravou výstavby obytných domov s nájomnými bytmi. Časť takto získaných bytov by mohla slúžiť na prechodné bývanie pre mladé rodiny. Bývanie v týchto bytoch by bolo časovo obmedzené (5–6 rokov) a podmienené by mohlo byť napr. aj založeným stavebným sporením s určenou výškou cieľovej sumy (Dom mladej rodiny).

**Zodpovedný:** odd. bytové a odd. NsM

**Rok 2008** – vytypovanie pozemku a príprava výstavby

**Rok 2008 – 2010** - realizácia úlohy

**Financovanie:** priame financovanie od mestskej časti sa nevyžaduje, iba vhodný pozemok

7.1.2.	ONsM, URaD, UKaSP	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b>  Mestská časť v spolupráci so Spoločnosťou pre rozvoj bývania vytypovala pozemok, ktorý je vo vlastníctve hl. mesta SR. Spoločnosť zatiaľ pripravuje dokumentáciu. Pozemok pre GIB zatiaľ vytypovaný nebol.</p>
--------	-------------------	---

		<p><b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b>          Oddelenie ÚRaD vytypovalo pre Spoločnosť pre rozvoj bývania vhodný pozemok v lokalite Šintavská ul. V novembri 2009 bol do komisie ÚPVaD predložený investičný zámer Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave výstavba nájomného bytového domu na Šintavskej ulici. V bytovom dome je navrhnutých 7 jednoizbových, 18 dvojizbových a 29 trojizbových bytov. Tento investičný zámer je v súčasnosti pozastavený z dôvodov nesúhlasu občanov bývajúcich v okolí.</p> <p><b>Rok 2010:</b>          Po neúspešnej príprave projektu výstavby nájomného domu na Šintavskej ul. sa Spoločnosť pre rozvoj bývania sústredila na pozemok v správe mestskej časti na Kaukazskej ul. Zámer možnej spolupráce pri výstavbe nájomného domu s mestskou časťou je predložený na miestne zastupiteľstvo na odsúhlasenie. Mestská organizácia GIB si vytypovala pozemok na Čapajevovej ul., hneď vedľa Modrého domu, a pripravila dokumentáciu na výstavbu nájomného bytového domu na umiestnenie stavby. Bude nutné doriešiť vzťah s existujúcim Modrým domom z hľadiska oslnenia.          Ani v jednom ani v druhom prípade nebola zatiaľ dosiahnutá dohoda s mestom o počte bytov, ktoré bude môcť v týchto nájomných domoch pridelovať mestská časť.</p>
--	--	---

### 7.1.3. Zabezpečiť ubytovacie kapacity typu ubytovňa, ktoré by riešilo akútne prípady

**Popis:** Vzhľadom na to, že mestská časť nedisponuje žiadnym ubytovacím zariadením, ktoré je v prvom rade potrebné pre zabezpečenie ubytovania v prípadoch, ak tak rozhodne súd navrhuje sa rekonštrukcia existujúceho zariadenia, alebo jeho časti, na typ ubytovňa, ktoré by sa riešilo nielen ubytovanie v zmysle rozhodnutia súdu, ale riešilo by sa aj bývanie pre ľudí, ktorí sa ocitli bez strechy nad hlavou bez vlastného pričinenia, čo vyplýva aj so zákona o obecnom zriadení.

**Zodpovedný:** odd. bytové, odd. sociálnych vecí a odd. NsM

**Rok 2008** – vytypovanie priestorov na rekonštrukciu

**Rok 2008 – 2009** - realizácia úlohy

**Financovanie:** 1 mil. Sk

7.1.3.	ONsM, OB	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b>          Na základe požiadaviek na prestavbu klubu dôchodcov na 5 bytových jednotiek na 12. poschodí DOS Medved'ova boli zabezpečené 3 cenové ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Bol vypracovaný projekt rekonštrukcie, náklady na projekt vo výške 392 224,- Sk. Projektová dokumentácia odsúhlasená, postúpená na vyjadrenie organizáciám dotknutým v rámci stavebného konania.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b>          Stavebné povolenie na rekonštrukciu nadobudlo právoplatnosť dňa 22.6.2009. V súčasnosti sa projekt prestavby realizuje. Termín ukončenia podľa zmluvy o dielo je 3.11.2009. V rozpočte na rok 2009 je na realizáciu projektu vyčlenených celkom 149 373,- €.</p> <p><b>Rok 2010:</b>          5 bytových jednotiek na 12.poschodí obytného domu na ul. M. Medved'ovej č. 21 bolo odovzdaných do užívania.</p>
--------	-------------	--

## 7.2 Budeme sa zaoberať možnosťou zníženia nákladov na teplo a motiváciou k úsporám v spotrebe tepla v mestskej časti.

### 7.2.1. Zapojiť sa do projektu Display a vykonať energetický audit všetkých verejných budov v správe mestskej časti vrátane ich označenia.

**Popis:** Projekt Display je zameraný na zhodnotenie energetickej náročnosti verejných budov a zariadení a ich verejne dostupne označenie s vyznačením výsledku energetického auditu. Využiť

skúsenosti, ktoré so zapojením do projektu získala samospráva v MČ Vrakuňa. Propagovať aj zapojenie súkromných domov a budov do tohto projektu.

**Zodpovedný:** Stredisko služieb školám

**Rok 2008** – realizácia energetického auditu a zapojenie sa do projektu

**Financovanie:** do 500 tis. Sk

7.2.1	SSŠaŠZ	<p><b>Úloha nie je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b>  Zatiaľ neboli uvoľnené finančné prostriedky na uskutočnenie energetického auditu. Bol vypracovaný Návrh na zlepšenie energetickej hospodárnosti školských objektov, ktorý vychádza z Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky. Návrh schválilo miestne zastupiteľstvo v decembri 2008.  <b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b>  Vzhľadom na nepridelenie finančných prostriedkov energetický audit verejných budov v správe mestskej časti nebol vykonaný.  <b>Rok 2010:</b>  Ani v tomto roku neboli vyčlenené finančné prostriedky na energetický audit. Mestská časť sa ani nezapojila do projektu Display.</p>
-------	--------	---

### 7.2.2. Navrhnuť na základe získaných skúseností ďalší plán opráv a rekonštrukcií s určením poradia podľa najvyššej ekonomickej efektívnosti

**Popis:** Využiť výsledky energetického auditu verejných budov a spracovať tiež technicko-ekonomické vyhodnotenie doterajších rekonštrukcií a opráv zameraných na úsporu energií a na základe toho navrhnuť plán ďalších opráv a rekonštrukcií, ktorý následne realizovať.

**Zodpovedný:** Stredisko služieb školám

**Rok 2008** – spracovanie hodnotenie a príprava plánu opráv a rekonštrukcií

**Rok 2009-2010** – realizácia plánu

**Financovanie:** okolo 2,5 mil. Sk ročne

7.2.2	SSŠaŠZ	<p><b>Úloha je splnená.</b>  <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b>  Stredisko vypracovalo zoznam uskutočnených opráv a rekonštrukcií spolu s plánom opráv a rekonštrukcií školských budov. Vzhľadom na to, že nebol vykonaný energetický audit podľa bodu 7.2.1., pre ostatné verejné budovy plán opráv a rekonštrukcií spracovaný nebol. Vzhľadom na vytrvalé úsilie riaditeľa KZP bolo navrhnuté, aby sa z ušetrených prostriedkov z úveru na rekonštrukciu školských budov riešila aj rekonštrukcia budovy DK Zrkadlový háj.</p>
-------	--------	--

### 7.2.3. Podporiť výstavbu alternatívnych zdrojov energie v mestskej časti na výrobu tepla a elektriny (kotelne na biomasu, kogeneračné jednotky)

**Popis:** Vzhľadom na skúsenosti Viedne a Brna so zavádzaním biomasy ako alternatíve k plynu pri výrobe tepla a ponuku súkromných investorov v Bratislave a vzhľadom na zámery spoločnosti Dalkia pri výstavbe kogeneračných jednotiek je možné vybudovať v mestskej časti alternatívne zdroje na výrobu tepla a elektriny. Investície by realizoval súkromný investor, pričom mestská časť by podporila projekt poskytnutím vhodného pozemku a garanciou odberu vyrobeného tepla alebo inou formou.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** – spracovanie projektu

**Rok 2009-2010** – realizácia plánu

**Financovanie:** bez nároku na priame financovanie, s poskytnutím vhodného pozemku

7.2.3.	Prednosta	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b>  <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b>  Na mestskú časť bol predložený návrh spoločnosti Intech na výstavbu kotolne na biomasu s pripojením na rozvody tepla v priestore Lúky VIII. O ekonomickej efektívnosti, jeho vplyve na cenu tepla a vplyve na existujúce kotelne na plyn sa</p>
--------	-----------	--

	<p>uskutočnili opakované rokovania medzi spoločnosťou Intech, Dalkia a starostom mestskej časti. K dohode zatiaľ neprišlo. Dalkia predstavila vlastný projekt na využitie slnečných kolektorov na streche jednej zo základných škôl v mestskej časti a ustúpila od plánu budovania kogeneračnej jednotky z dôvodu nízkej vypočítanej efektívnosti.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je čiastočne splnená.</b> Spoločnosť Dalkia, a.s. pripravila na schválenie projekt alternatívnych zdrojov - slnečných kolektorov, ktoré plánuje umiestniť na strechu ZŠ Tupolevova. V júni 2009 bola podpísaná nájomná zmluva medzi ZŠ Tupolevova a Dalkia a.s., kde prenajímateľ ZŠ Tupolevova prenajala na výlučné užívanie nehnuteľnosť – strešnú plochu budovy B3 za účelom umiestnenia alternatívneho zdroja energie na ohrev teplej úžitkovej vody – slnečných kolektorov. Napriek opakovaným rokovaniam medzi spoločnosťou Intech, Dalkia a mestskou časťou k dohode o projekte na výstavbu kotolne na biomasu stále neprišlo.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Projekt slnečných kolektorov na streche pavilónu B3 ZŠ Tupolevova bol ukončený a vstúpil do prevádzkovej fázy.</p>
--	---

### 7.3. V súvislosti so skvalitnením bývania a stavom pochôdznych terás začneme s ich postupnou sanáciou zohľadňujúc majetkovo-právny stav a možnosti mestskej časti.

#### 7.3.1. Spracovať pasportizáciu súčasného stavu pochôdznych terás a modelový návrh ich postupnej sanácie.

**Popis:** Terasy predstavujú dlhodobý a vzhľadom na nejasné majetkové pomery aj zložitý problém na riešenie. Návrh na pasportizáciu, aj za účasti Bytového družstva ako najväčšieho správcu bytov v mestskej časti, a spracovanie návrhu aj za účasti súkromných vlastníkov garáží a jeho postupná realizácia podľa finančných možností je reálny krok dopredu.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** – spracovanie pasportizácie a návrhu

**Rok 2009-2010** – realizácia plánu

**Financovanie:** vyplynie z modelového návrhu

7.3.1.	Prednosta ONsM	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Pasportizácia súčasného stavu pochôdznych terás bola spracovaná v roku 2008. Bol spracovaný návrh komplexnej rekonštrukcie terasy Rovniankova 12-16, vrátane projektovej dokumentácie s celkovým nákladom 27 mil. Sk. Miestne zastupiteľstvo neodsúhlasilo výšku nákladov určenú projektom a schválilo postup čiastočnej sanácie terás s dôrazom na prístupové schodiská, rampy a kanálové vpuste.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> V roku 2009 zabezpečil miestny úrad do výšky pridelených finančných prostriedkov čiastkové opravy terás v správe mestskej časti, najmä prístupové schodiská, rampy, dažďové vpusty a havarijné povrchy terás. Konkrétne boli opravené schody na Jasovskej v cene 9 860,73 € a terasy na Hagoevovej v celkovej cene 30 330,54 €, na Bňadickej v celkovej cene 15 035,43 €, na Mánesovom námestí v celkovej cene 8 446,41 €, na Osuského v cene 18 999,57 € a na Rovniankovej v cene 31 389,06 €. Na opravy terás bolo v roku 2009 vynaložených celkom 115 000 €.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V roku 2010 pokračovala oprava najkritickejších havarijných stavov na terasách, ku ktorým má vzťah mestská časť, konkrétne na Mlynarovičovej a Rovniankovej. Na miestnom zastupiteľstve bolo rozhodnuté o príspevku mestskej časti pre Bytové družstvo Petržalka ako zástupcu vlastníkov garáží na opravu povrchu terasy s tým, že si už nebudú nárokovat žiadne finančné prostriedky v budúcnosti</p>
--------	----------------	---



		a umožnia zápis vecného bremena do katastra, aby terasa ostala pochôdzna. Na opravy terás v roku 2010 bolo vynaložených 72 tis. €, vzhľadom na úpravy rozpočtu ďalšie čerpanie bude problematické.
--	--	--

## 8. ŠPORTOVANIE

**8.1. Podporíme výstavbu nových športových objektov na školských dvoroch, aj menej náročných ihrísk (basketbalové koše, pétanque, volejbal atď.), ako aj ďalšie budovanie cyklistických trás.**

### **8.1.1. Podporiť projektový zámer výstavby športových objektov na školských dvoroch v spolupráci so súkromnými investormi**

**Popis:** Objavuje sa stále viac ponúk na vybudovanie športových objektov v mestskej časti (hokejovej haly, futsalovej, florbalovej haly apod.), s ktorými prichádzajú súkromní investori so žiadosťou o poskytnutie vhodného pozemku. Ako reálny sa javí model vytypovať vhodné školské dvory na výstavbu konkrétnych športovísk, rozhodnúť o dlhodobom prenájme pozemku so záväzkom partnera vo vybudovanej hale alebo športovisku umožniť športovanie detí z Petržalky ako aj verejnosti. Financovanie výstavby aj jej prevádzku zabezpečí súkromný investor.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ

**Rok 2008** – príprava a schválenie projektového zámeru

**Rok 2008 -2010** – realizácia konkrétnych aktivít z projektového zámeru

**Financovanie:** zo súkromných zdrojov

8.1.1	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Bol vypracovaný materiál o koncepcných zámeroch rozvoja športu v areáloch základných škôl. V miestnom zastupiteľstve bol schválený prenájom školského dvora ZŠ Prokofievova pre Jednotku Tenisovú školu, ktorá sa zaviazala na výstavbu konkrétnych športových objektov pre tenisovú prípravu aj pre potreby školy. S výstavbou sa už začalo. Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú spoluúčasť 500 tis. Sk pre vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou v priestoroch ZŠ Holíčska, ktoré poskytol Úrad vlády SR v hodnote 1,2 mil. Sk. Ihrisko bolo zrealizované a slávnostne otvorené predsedom vlády SR v roku 2008. Záujem vybudovať športovú halu s plavárňou pre verejnosť prejavil Slovenský futsalový zväz v spolupráci so súkromným investorom v nevyužívanej časti školského areálu ZŠ Dudova. Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>V areáli ZŠ Prokofievova pokračuje výstavba tenisového areálu pre Jednotku Tenisovú školu. Výstavba objektu na ZŠ Dudova - areál pre futsalový zväz zostáva stále v prípravnej fáze, nakoľko zadávateľ (SFZ) bol nútený zmeniť investora. Po získaní prostriedkov zo zahraničných fondov plánuje začať projektové práce v najbližšom období. Riaditeľstvo školy komunikuje s novým investorom pre vybudovanie zakrytej ľadovej plochy v areáli ZŠ Holíčska. V súčasnosti je vo fáze projektového zámeru a zbierania všetkých potrebných dokumentov na riešenie projektovej dokumentácie a podkladov pre stavebné konanie. V roku 2009 najviac brzdí výstavbu ekonomická situácia súkromných investorov, ktorí sa však svojich zámerov nevzdávajú. Ekonomická situácia zasiahla aj zámer vybudovať ďalšie multifunkčné ihrisko na ZŠ Gessayova, na ktoré bola v roku 2009 podaná žiadosť na úrad vlády SR. MČ v rámci svojho programu ekonomických úspor čiastku 20 000 €, ako svoj podiel na výstavbe ihriska s umelou trávou, z rozpočtu roku 2009 vypustila. MČ však požiadala úrad vlády SR o presunutie požiadavky o dotáciu na viacúčelové ihrisko na rok 2010.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>V roku 2010 bude vybudované multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Gessayaova, nakoľko mestská časť získala dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 39 000 € ktorý MČ doplní 20% nákladov. Nové tenisové kurty sa budujú v spolupráci so súkromnými partnermi v ZŠ Gessayova, ZŠ Nobelovo námestie a pokračuje revitalizácia športového areálu v ZŠ Prokofievova.</p>
-------	-------	---

### 8.1.2. Vybudovanie športového areálu MŠK ISKRA Petržalka v areáli Základnej školy na Budatínskej 61

**Popis:** Vzhľadom na rozhodnutie z minulého volebného obdobia o realizácii investície Vienna Gate, ktorá zlikviduje dnešný futbalový areál športového klubu MŠK Iskra Petržalka je potrebné ho nahradiť iným areálom, ktorý by mal s prispením investora vzniknúť na ZŠ Budatínska 61 a čiastočne v areáli školského športového dvora v ZŠ Dudova 2.

**Zodpovedný:** Odd. ŠKaŠ, MŠK ISKRA

**Rok 2007-** spracovanie dokumentácie

**Rok 2008** – realizácia výstavby štadiónu v rozsahu podľa finančných zdrojov.

**Financovanie:** Okolo 20 mil. Sk zo zdrojov Vienna Gate a FC Artmedia.

8.1.2	OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p>Bola spracovaná dokumentácia, boli dohodnuté termíny poskytnutia finančných prostriedkov vo výške 10 + 10 mil. Sk s investorom Vienna Gate a FC Artmedia a v lete 2008 sa začalo s rekonštrukciou. Kvôli oneskoreniu dodávok umelej trávy je stanovený termín ukončenia na prvý štvrtrok 2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p>V júli 2009 bol areál čiastočne dobudovaný a aj daný do užívania MŠKI formou dohody medzi MFK Petržalka, s.r.o. (bývalý FC Artmedia), Vienna Gate 3, s.r.o. o jeho užívaní. Nakoľko posledná dohodnutá splátka vo výške 166.000 Eur, napriek mnohým rokovaniam zástupcov MČ s investorom Vienna Gate 3, s.r.o., nebola doposiaľ poskytnutá, nie je revitalizácia areálu dokončená.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Na tento rok bolo naplánovaných cca 150 000 € na dokončenie revitalizácie areálu. Po úpravách rozpočtu v marci 2010 zostalo na dokončenie necelých 40 000 €. MZ zostavilo komisiu na dostavbu areálu, ktorá má operatívne revitalizáciu riadiť. Komisia riešila poradie výstavby jednotlivých častí diela. Schválila aj vyplatenie odmeny autorovi projektu revitalizácie vo výške 3 000 €. Zároveň stanovila autorský dozor a stavebný dozor. Komisia rozhodla, že v roku 2010 sa vybuduje oplotenie oddeľujúce športový areál od ostatných priestorov školy spolu so 7 m vysokou sieťou za bránami, osadia sa lavičky na striedanie, ochranné žinenky na stĺpy osvetlenia areálu a dokončí sa bežeckú dráhu v celkovej hodnote 35 000 €. Každý mesiac na žiadosť poslancov je vypracovávaná správa pre MZ.</p>
-------	-------	---

### 8.1.3. Pripraviť výstavbu krytej plavárne

**Popis:** Nedostatok verejných plavární je akútny v celej Bratislave a osobitne v takej veľkej mestskej časti akou je Petržalka. Riešením je vytypovanie vhodného pozemku a výstavba plavárne buď z európskych fondov alebo v spolupráci so súkromným investorom.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ, odd. NsM

**Rok 2008** – vytypovanie pozemku a príprava projektu

**Rok 2009 - 2010** – realizácia projektu v závislosti od financovania

**Financovanie:** 80 mil. Sk z európskych a/alebo súkromných zdrojov

8.1.3	OŠKaŠ	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Pozemok pre výstavbu krytej plavárne a jej napojenie na aquapark zabezpečil so svojich zdrojov Bratislavský samosprávny kraj v priestore určenom na šport na Janíkovských roliach pri čističke odpadových vôd. V roku 2008 získal rozhodnutie o umiestnení stavby a momentálne pripravuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Financovanie je zabezpečené z priorit kraja pre využitie zdrojov z úveru Európskej investičnej banky vo výške 100 mil. Sk.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha v roku 2009 nie je splnená.</b></p> <p>Projekt plavárne schválený ako priorita pre BSK na rok 2009 bol rozhodnutím krajského zastupiteľstva presunutý na ďalšie roky kvôli nedostatku finančných</p>
-------	-------	--

	prostriedkov. Spolufinancovanie z EIB je stále zabezpečené. <b>Rok 2010:</b> Úloha nie je splnená. Stav zostáva rovnaký ako v roku 2009. Mestská časť nemá vhodný pozemok určený na šport, na ktorom by bolo možné postaviť krytú plaváreň.
--	---

#### 8.1.4. Pripraviť projektový zámer výstavby menej náročných športových objektov

**Popis:** Ide o zámer dotvoriť menšie priestory v mestskej časti na poskytnutie možnosti nenáročného športovania aj za pomoci obyvateľov príslušnej lokality. Primárne by išlo o pétangové ihriská, basketbalové koše, ihriská na volejbal, nohejbal apod.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ, odd. NsM

**Rok 2008** – príprava a schválenie projektového zámeru

**Rok 2008 -2010** – realizácia konkrétnych aktivít z projektového zámeru

**Financovanie:** 300 tis. Sk ročne

8.1.4	ONsM, OŠKaŠ	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> V miestnom zastupiteľstve bol schválený zámer budovania nenáročných športovísk, ktorý predpokladá obnovu vytypovaných asfaltových plôch s doplnením o športové prvky pre športovanie mladých ľudí, ale aj staršej generácie. S realizáciou sa počíta v roku 2009 s finančným krytím vo výške 2 mil. Sk.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Finančné prostriedky boli v rozpočte vyčlenené a v roku 2009 boli zrealizované 4 nenárodné športoviská vo vnútri sídliskových blokov v zmysle uznesení MZ z celkového počtu 28 vytypovaných plôch. Investovaná čiastka sa znížila na 33 000 €, čo neumožnilo revitalizáciu plôch v plánovanom rozsahu. Rozsah sa redukoval len na vyznačenie rôznych druhov ihrísk na vytypovaných plochách (bez povrchových úprav) a pridaním športového vybavenia. Realizovali sa športoviská na uliciach Jankolova, Furdekova, Fedinova a Žehrianska (v rôznych volebných obvodoch) v celkovom náklade cca 33 000 €.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Sú pripravené 3 projektové zámery: - Wolkrova (MČ podá žiadosť na eurofondy po vhodnej výzve.). Projekt sa rozšíril aj o revitalizáciu parku a promenády na Wolkrovej ul. V roku 2010 budú dokončené: - Farského (MČ získala prostriedky z fondu Pontis). Projekt je v štádiu realizácie. - Gessayova (MČ získala prostriedky z dotácie Úradu vlády SR). Projekt je v štádiu realizácie.</p>
-------	----------------	--

#### 8.1.5. Pripraviť projektový zámer budovania ďalších cyklotrás v mestskej časti

**Popis:** Na úrovni BSK bol schválený veľký projektový zámer dotvorenia medzinárodných cyklotrás v kraji, ktoré prechádzajú aj mestskou časťou. V nadväznosti na tento projekt a už existujúce trasy sa budú projektovať ďalšie cyklotrasy v Petržalke.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ a investičný referát ONM

**Rok 2008** – príprava a schválenie projektového zámeru

**Rok 2008 -2010** – realizácia konkrétnych aktivít z projektového zámeru

**Financovanie:** 500 tis. Sk ročne

8.1.5	OŠKaŠ, ÚRaD, ONsM	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> V roku 2008 bol vypracovaný materiál Konceptia a projektový zámer budovania „Zelených ciest“ pre nemotorovú dopravu v mestskej časti, ktorý miestne zastupiteľstvo schválilo 3.2.2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Výstavba chodníkov pre nemotorovú dopravu sa začala dvoma schválenými trasami. Prvá trasa vznikla na Dolnozemskej ulici, kde bola stará cyklotrasa</p>
-------	-------------------------	---

	<p>zrevitalizovaná, osadená dopravnými a cykloturistickými značkami, pripojená až na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu na dunajskej hrádzi pri čističke odpadových vôd v Petržalke. Cieľom bolo prepojiť radiálu Dolnozemska a nadväzujúce vnútroštránkové chodníky pre nemotorovú dopravu vo východnej časti Petržalky s hrádzou Dunaja. Na druhej trase na Kopčianskej ulici prebieha príprava projektovej dokumentácie a počiatočné fázy realizácie na stavebne menej náročných úsekoch. Cieľom je spojiť petržalskú promenádu so štátnou hranicou s Rakúskom v katastri obce Kittsee. Miestne zastupiteľstvo schválilo prístupenie mestskej časti k projektu Servus Pontis, ktorý je zameraný o.i. na vybudovanie práve prepojenia Kopčianskej s Pressburger strasse v Kittsee. Nositeľom projektu je mestská časť Bratislava-Rusovce.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V roku 2010 budú realizované dve nové trasy: Starohájska – Rusovská cesta a Kutlíkova – Bratská. Sieť cyklotrás sa rozšírila o napojenie cyklotrasy pri Chorvátskom ramene na Medzinárodnú dunajskú cyklotrasu.</p>
--	--

## 8.2. Umožníme lepšie využitie športových areálov na školských dvoroch v popoludňajších hodinách, nielen pre voľnočasové aktivity detí, ale aj dospelých

### 8.2.1. Zabezpečiť postupné otvorenie školských športových dvorov pre športovanie detí, žiakov a verejnosti

**Popis:** Zámer otvoriť školské športové areály pre verejnosť bude možné len po určení, kto bude vykonávať pravidelné čistenie areálov, kontrolovať dodržiavanie normatívo v znečistenia, kontrolovať dodržiavanie hygienických opatrení, vykonávať dozor na zamedzenie vzniku úrazov, zamedzovať poškodzovaniu školského majetku, dodržiavať čistotu (zákaz fajčenia, používania drog, zákaz vedenia psov, montáž smetných košov...) a riešiť ďalšie praktické otázky. V súčasnosti sú školské športové areály v skutočnosti otvorené a športovaniu prístupné podľa technického stavu športovísk.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ, SSŠaSZ

**Rok 2008** - vytypovanie dvoch pilotných areálov škôl a príprava projektu otvorenia školského dvora a riešenie nadväzných problémov

**Rok 2009** – realizácia dvoch vybraných pilotných otvorených školských dvorov

**Financovanie** : 9 mil. Sk z prostriedkov MČ alebo grantu z Európskeho sociálneho fondu.

8.2.1	OŠKaŠ	<p><b>Úloha nie je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Skúsenosti s otvorením školského dvora sú zatiaľ iba zo základnej školy Holíčska, kde sa vybuďovalo multifunkčné ihrisko (financovanie projektu Úradu vlády SR) pre verejnosť a správu zabezpečuje priamo škola prostredníctvom školníka.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b> Areály školských dvorov sú sprístupnené verejnosti, zrevitalizované sú však iba v ZŠ Budatínska (čiastočne), ZŠ Holíčska (multifunkčné ihrisko), ZŠ Prokofievova (čiastočne), ZŠ Dudova (tenisový areál), ZŠ Nobelovo nám. (tenisový areál), ZŠ Gessayova (tenisový areál), ZŠ Černyševského (futbalový areál), ZŠ Pankúchova (futbalový areál a atletická tartanová dráha), ZŠ Turnianska (volejbal na piesku), ZŠ Tupolevova (asfaltové plochy pre futbal, volejbal, basketbal, antukové tenisové ihrisko), ZŠ Lachova, (spevnené povrchy pre loptové hry a atletická dráha). Na školských areáloch však nie je zabezpečený dozor na zamedzenie vzniku úrazov, poškodzovaniu školského majetku, hygienické zariadenia, odpadkové koše. Školské areály sú obmedzené kosením. Radikálnejšie riešenie v súčasnej ekonomickej situácii nie je možné, nakoľko školy nemajú potrebné finančné prostriedky na takýto účel.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Stav z roku 2009 je nezmenený. V riešení je spolupráca s neformálnymi skupinami mladých ľudí a občianskymi združeniami, s ktorými by MČ podpísala dohodu o organizovanom využívaní, údržbe a spravovaní športových ihrísk v areáloch škôl.</p>
-------	-------	---

**8.3. V spolupráci s občianskymi združeniami a iniciatívnymi rodičmi vytvoríme postup obnovy verejných detských ihrísk a ihrísk v priestoroch materských škôl v zmysle požiadaviek nariadenia vlády SR, vrátane ich ochrany, po predchádzajúcom prehodnotení ich počtu.**

**8.3.1. Po verejnej diskusii pripraviť postup obnovy vytypovaných ihrísk a určených ihrísk v priestoroch materských škôl**

**Popis:** Vzhľadom na prijatie nariadenia vlády SR o podmienkach prevádzkovania verejných detských ihrísk je zjavné, že nie je v silách mestskej časti udržať všetky viac ako 150 ihrísk v prevádzke a splniť normy nariadenia vlády. Preto sa uskutočnila verejná diskusia, aby bolo vytypovaných zhruba 45 ihrísk, ktoré budú pokrývať potreby v jednotlivých častiach Petržalky a rodičia majú o ne záujem. Do nich sa bude investovať do obnovy herných prvkov, a zabezpečenia ochrany. Podobne sa bude postupovať pri ihriskách v areáloch materských škôl, kde riaditeľky vytypujú ihriská, ktoré zostanú a ostatné budú zlikvidované. V postupe budú vytypované potrebné náklady a postupnosť obnovy.

**Zodpovedný:** SSŠaSZ, odd. NsM

**Rok 2007** - verejná diskusia a rozhodnutie o počte a lokalizácii vytypovaných ihrísk

**Rok 2008** – spracovanie postupu obnovy a jeho schválenie

**Roky 2008 - 2010** – realizácia schváleného postupu

**Financovanie:** 1 mil. Sk ročne, vrátane sponzorských zdrojov

8.3.1	SSŠaSZ ONsM, VPS	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b></p> <p>Po diskusii s rodičovskou verejnosťou bol v miestnom zastupiteľstve schválený zoznam 50 verejných detských ihrísk (VDI) určených na rekonštrukciu. V roku 2008 sa rekonštruovalo prvých 15 VDI z plánovaných 18 s celkovým nákladom 7 mil. Sk a tri VDI boli presunuté na rekonštrukciu v ďalšom roku. V roku 2008 bol vykonaný audit priestorov areálov materských škôl, v ktorých sa veľmi pomaly a nekoncepčne postupuje pri obnove hracích prvkov. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov sa do tejto úlohy neinvestuje, pomalé obnovovanie je zväčša z prostriedkov Združenia rodičov školy. I napriek tomu možno areály MŠ hodnotiť ako vyhovujúce s rozdielnou úrovňou vybavenosti. Na budovy MŠ sa postupne montujú osvetľovacie zariadenia na miesta, kde sa v tme zhromažďujú bezprizorné deti a mládež – v roku 2008 nainštalovaných 6 osvetľovacích telies (v roku 2007 ich bolo 5).</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>Pre rok 2009 bol v MZ schválený zoznam 17 VDI, ktoré sú postupne revitalizované. Na tieto práce boli v rozpočte určené kapitálové výdavky v hodnote 250 614,- € (7 550 000,- Sk). VDI č. 35 na Šustekovej ul. je postupne revitalizované nájomcom, revitalizácia prebieha v štyroch etapách, posledná etapa skončí v októbri 2009 v zmysle platnej nájomnej zmluvy. VDI č. 54 na Haanovej ul. bude zrevitalizované po ukončení nadstavby bytového domu Haanova 11-21, nakoľko stavebník počas realizácie nadstavby používal priestor ihriska ako stavebný dvor. Uznesením MZ č. 391 z 9. 6. 2009 bol zoznam VDI určených na revitalizáciu rozšíril o jedno ihrisko. Postupne sa z prostriedkov nadácií, občianskych združení, projektov, rodičovských príspevkov a z 2% daní uhrádzajú nové hracie prvky v areáloch materských škôl. V roku 2009 realizovalo SSŠaSZP obnovu herných prvkov vo všetkých MŠ (1 až 2 herné prvky na každú MŠ) v náklade 24 114 Eur (727 tis. Sk).</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Projekt revitalizácie verejných detských ihrísk bude v roku 2010 úspešne ukončený.</p>
-------	------------------------	---

## 9. FUNGOVANIE MIESTNEHO ÚRADU

**9.1. Zlepšíme komunikáciu občanov s úradom a úradu s občanmi tak, aby žiadna pripomienka, návrh na riešenie problémov či myšlienka neostala nepovšimnutá. Vytvoríme Kanceláriu prvého kontaktu v zmysle myšlienky „Miestny úrad pre občana, nie občan pre úrad“.**

**9.1.1. V nadväznosti na skúsenosti iných mestských častí a magistrátu zriadiť kanceláriu prvého kontaktu**

**Popis:** Bude potrebné oboznámiť sa so skúsenosťami mestskej časti Staré Mesto a magistrátu pri realizácii tejto myšlienky a následne pristúpiť k vytvoreniu Kancelárie prvého kontaktu. Na to bude potrebné zabezpečiť primerané priestory, zariadenie, dobudovať počítačovú sieť a zabezpečiť výpočtovú techniku a personálne obsadenie zaškolenými zamestnancami.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** – príprava realizačného projektu a zriadenie kancelárie

**Financovanie:** do 1 mil. Sk

9.1.1.	prednosta	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> Bol pripravený návrh na zriadenie Kancelárie prvého kontaktu, ktorý miestne zastupiteľstvo schválilo s tromi pracoviskami. Bol spracovaný realizačný projekt, ktorý nebol schválený, ani neboli vyčlenené na rok 2009 finančné prostriedky na realizáciu kancelárie.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Pretože miestne zastupiteľstvo neodsúhlasilo v rozpočte na rok 2009 finančné prostriedky, príprava na zriadenie Kancelárie prvého kontaktu bola pozastavená.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Vzhľadom na finančnú a hospodársku krízu a z toho vyplývajúce znížené príjmy samospráv neboli ani v roku 2010 vyčlenené na Kanceláriu prvého kontaktu žiadne finančné prostriedky.</p>
--------	-----------	--

**9.2. Spracujeme projekt ďalšej informatizácie miestnej samosprávy (vrátane elektronického zasielania dokumentov pre poslancov) s cieľom zefektívniť činnosť úradu a orgánov samosprávy a umožniť, aby si občania mohli čo najviac agendy vybaviť aj elektronicky cez internet.**

**9.2.1. Pripraviť projekt informatizácie miestnej samosprávy na báze portálového riešenia**

**Popis:** Vybudovať portálové riešenie na zefektívnenie systému vnútornej elektronickej komunikácie a prepojenie zriadených organizácií na informačný systém miestneho úradu. K realizácii tejto úlohy je potrebné posúdiť a navrhnuť štruktúru portálu z hľadiska obsahu, hierarchie oprávnení, prepojení a zdieľaní dokumentov, pracovných priestorov a ďalších oblastí komunikácie. Smerom k občanovi využiť prostriedky, ktoré poskytuje Ústredný portál verejnej správy.

**Zodpovedný:** referát informatiky, prednosta MÚ

**Rok 2008** – predloženie projektu a jeho schválenie

**Rok 2009 – 2010** – realizácia projektu

**Financovanie:** 500 tis. Sk

9.2.1.	Prednosta OVSAI, ONsM, FO	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> V auguste 2008 miestne zastupiteľstvo rozhodlo o vypracovaní koncepcie rozvoja informačného systému mestskej časti externou firmou. V decembri firma ITMG predložila svoj návrh koncepcie, ktorá bola zastupiteľstvom 3.2.2009 vrátená na dopracovanie. Po schválení koncepcie sa pristúpi k jej realizácii.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená čiastočne.</b> Koncepcia rozvoja informačného systému mestskej časti bola schválená a odoslaná na MF SR v apríli 2009. V treťom štvrtroku 2009 bola na základe</p>
--------	------------------------------------	--

	<p>predkladania ponúk uzavretá zmluva na vyhotovenie projektu na realizáciu Digitálneho zastupiteľstva. Výzva na predkladanie ponúk na vyhotovenie projektu na realizáciu Digitálneho úradu ešte nebola ukončená.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Projekt Digitálne zastupiteľstvo bol odovzdaný spoločnosťou ARS Nova, víťazom verejnej súťaže. Verejná súťaž na výber zhotoviteľa projektu Digitálny úrad bola viackrát zrušená. Nepokračovalo sa v nej preto, že mesto Bratislava a jeho mestské časti boli oslovené v rámci štúdie uskutočniteľnosti v rámci prioritnej osi informatizácia Operačného programu Bratislavský kraj ako prípravou na výzvu zameranú na rozvoj elektronických služieb pre občanov. Projekt bude podávať mesto Bratislava a partnermi bude 17 mestských častí. Celkový príspevok z fondov EÚ je vo výške 4 mil. €, s tým, že realizácia projektu sa predpokladá až v budúcom volebnom období.</p>
--	--

### 9.2.2. Pripraviť postupné rozširovanie agendy, ktorú si môže občan na úrade vybaviť elektronic-ky, vrátane využívania elektronickej podateľne so zaručeným podpisom

**Popis:** V súčinnosti s Ústredným portálom verejnej správy začať pilotný projekt poskytovania elektronických služieb, ktoré bude možné vybaviť na úrade vrátane platenia poplatkov a miestnych daní. K tomu zaviesť elektronickú podateľňu, ktorá umožní pracovať so zaručeným elektronickým podpisom.

**Zodpovedný:** referát informatiky a prednosta MÚ

**Rok 2008** - do 30. 4. 2008 (aj podľa Zákona 275/2006 o informačných systémoch VS)

**Financovanie** : 500 000,- Sk s DPH

9.2.2.	Prednosta OVSaI	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> Z konzultácie s MF SR vyplynulo, že podľa Zákona 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy nie je mestská časť povinná zaviesť elektronickú podateľňu v roku 2008. Projekt elektronickej podateľne a elektronickej agendy pre občanov sa pripravovali ako pilotný projekt cez ÚPVS (Ústredný Portál Verejnej Správy). Systém je pripravený na ostrú prevádzku od apríla 2008, čaká sa na realizáciu zo strany ÚPVS. Vlastný rozvoj elektronických služieb je závislý od schválenia koncepcie rozvoja informačného systému a od získania prostriedkov z fondov EÚ.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> V roku 2009 bola inovovaná webová stránka, kde si občania môžu stiahnuť formuláre, stránka je prístupná aj v anglickom jazyku, stránka spĺňa štandardy informačných systémov verejnej správy. Mestská časť dostala ponuku zapojiť sa do projektu ISOMI zabezpečeného Ústredným portálom verejnej správy, ktorý má spustiť ostrú prevádzku od 1.1.2010.</p> <p><b>Rok 2010:</b> Ostrá prevádzka poskytovania služieb v rámci UPVS spustená nebola. Mestská časť sa preto orientuje na prípravu spoločného projektu mesta a mestských častí na poskytovanie elektronických služieb občanom podľa bodu 9.2.1.</p>
--------	-----------------	--

### 9.3. Skvalitníme komunikáciu s občanmi prostredníctvom Petržalských novín.

#### 9.3.1. Pravidelne hodnotiť kvalitu komunikácie s občanmi prostredníctvom novín

**Popis:** Zabezpečiť operatívne zasadnutia Redakčnej rady novín k obsahovému zameraniu jednotlivých vydaní, pravidelnú informovanosť redakcie o dianí v miestnej samospráve a minimálne dva krát do roka zasadnutie mediálnej rady na základe zmluvy s vydavateľom novín. Rozšíriť internetové vydanie Petržalských novín a jeho prepojenie s web stránkou MČ (minimálne v rozsahu prílohy PN Samospráva).

**Zodpovedný:** tlačové



**Roky 2007-2010:** na základe zmluvných podmienok  
**Financovanie:** 3,5 mil. Sk ročne

9.3.1.	KS	<p><b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> V roku 2008 bol v miestnom zastupiteľstve schválený návrh na zriadenie Redakčnej rady a Mediálnej rady Petržalských novín, pričom Redakčná rada sa schádza týždenne a pravidelne hodnotí obsahové zameranie novín i komunikáciu s občanmi. Prepojenie medzi internetovým vydaním Petržalských novín a internetovou stránkou mestskej časti je realizované. <b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená čiastočne.</b> Redakčná rada Petržalských novín zasadá pravidelne, Mediálna rada len sporadicky. <b>Rok 2010:</b> Redakčná rada Petržalských novín zasadá pravidelne v súvislosti s prípravou a hodnotením vydaných novín. Mediálna rada v tomto roku nezasadala vôbec.</p>
--------	----	---

**9.4. Budeme pracovať ako otvorená samospráva zverejňovaním všetkých dôležitých informácií (vrátane výsledkov výberových konaní, hlasovaní poslancov) na internetovej stránke Petržalky aj nad rámec info zákona a umožníme tak kontrolu a spoluúčasť verejnosti pri výkone samosprávy. Zabezpečíme realizáciu elektronického verejného obstarávania.**

**9.4.1. V nadväznosti na spisový poriadok spracovať systém zverejňovania dôležitých informácií na internetovej stránke mestskej časti**

**Popis:** Na internetovej stránke Petržalky sú zverejňované všetky dôležité informácie. V záujme propagácie a zlepšenia prístupu k informáciám posúdiť kvalitu internetovej stránky pripraví sa projekt možných obsahových a grafických zmien na internetovej stránke (napr. elektronická úradná tabuľa, informácie o dianí v samospráve a pod.) realizácia zmien na základe projektu a príprava anglickej mutácie základných údajov.

**Zodpovedný:** referát informatiky a tlačové

**Rok 2007** - príprava systému zverejňovania

**Rok 2008** - anglická mutácia stránky

**Financovanie:** 100 tis. Sk

9.4.1.	KS, OVSAI	<p><b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Bola realizovaná anglická verzia web stránky MČ. Web stránka bola rozšírená o časť Investičná činnosť a tiež linky v súvislosti s prechodom na euro. Pre rok 2009 sa pripravuje technologická aj obsahová inovácia internetovej stránky mestskej časti. <b>Rok 2009: Úloha je v roku 2009 splnená.</b> Technologická a obsahová inovácia web stránky začala fungovať od roku 2009. Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva na nej sú zverejňované ďalšie informácie nad rámec zákona, okrem iného faktúry a uzavreté zmluvy mestskej časti, schválené dotácie, výsledky kontrol, interpelácie poslancov a odpovede na ne a mnohé ďalšie.</p>
--------	--------------	---

**9.4.2. Zaviesť elektronické verejné obstarávanie**

**Popis:** V nadväznosti na skúsenosti ZMOS pripraviť postup zavedenia elektronického verejného obstarávania, nasadiť ho najprv v jednej oblasti a potom vo všetkých vytypovaných oblastiach.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** - príprava postupu zavedenia a odskúšanie v jednej oblasti

**Rok 2009** – zavedenie systému

**Financovanie:** 100 tis. Sk

9.4.2.	Prednosta OVSAI ONsM	<p><b>Úloha je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b> So zavedením elektronického obstarávania sa počíta v roku 2009.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha je splnená.</b> Miestny úrad od júna 2009 vykonáva verejné obstarávanie formou elektronických aukcií, v externej aj internej forme v rámci pilotného projektu. V septembri 2009 poslanci rozhodli o zabezpečovaní elektronických aukcií a verejného obstarávania prostredníctvom externého dodávateľa, v súčasnosti sa pripravuje verejné obstarávanie na vybratie takéhoto dodávateľa. Na záver roku 2009 rozhodli poslanci o tom, že väčšinu elektronických aukcií bude robiť mestská časť prostredníctvom interného zamestnanca a externého partnera využije iba pri náročných a neobvyklých súťažiach, pričom o tom rozhodne komisia schválená miestnym zastupiteľstvom.</p> <p><b>Rok 2010:</b> V roku 2010 je elektronická aukcia štandardnou formou verejného obstarávania v mestskej časti, pričom sa vzťahuje aj na organizácie zriadené mestskou časťou. V tomto roku sa začalo aj s centrálnym verejným obstarávaním, kde sa rovnaká komodita obstaráva pre miestny úrad aj pre organizácie zriadené mestskou časťou jedným obstarávaním podľa plánu verejného obstarávania na rok 2010.</p>
--------	----------------------------	---

## 9.5. Posúdime projekt Internet zadarmo a jeho realizáciu v mestskej časti, vrátane budovania informačných kioskov a verejných prístupových miest.

### 9.5.1. V nadväznosti na skúsenosti mesta Prahy pripraviť projekt internetu zadarmo

**Popis:** Preskúmať podmienky a úspešnosť projektu internetu zadarmo v Prahe. Na základe týchto poznatkov a súťaže na poskytovateľa WiFi pripojenia spracovať projekt internetu, vrátane technickej špecifikácie a určenia služieb, ktoré bude možné na ňom prevádzkovať.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ a referát informatiky

**Rok 2008** – príprava projektu

**Rok 2009 – 2010** – realizácia projektu

**Financovanie:** 50-70 mil. Sk z európskych fondov

9.5.1.	Prednosta OVSAI ONsM KS FO	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> Po verejnej súťaži bolo vybrané riešenie, že pokrytie bezplatným internetom bude čiastočne realizované budovaním WiFi prístupových miest a rozmiestnením informačných terminálov v Petržalke. V roku 2008 sa uzatvárali zmluvy a objednávky s vybranými subjektmi, začiatkom roku 2009 bude prebiehať inštalácia zariadení.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Spoločnosť, ktorá bola vybraná, má v súlade so zmluvou zabezpečovať rozmiestnenie WiFi miest a informačných terminálov v Petržalke, ale doteraz sa tak nestalo. Projekt teda nebol zrealizovaný, hoci ľudia sa naň pýtajú.</p>
--------	--	--

### 9.5.2. Pripraviť projekt budovania informačných kioskov a verejných prístupových miest

**Popis:** Posúdiť umiestnenie informačných kioskov na strategických miestach Petržalky (Tesco, Aupark, železničná stanica ...), pripraviť a podať projekt na získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, po získaní prostriedkov zabezpečiť povolenie, resp. prenájom miest pre informačné kiosky, postupná realizácia a propagácia projektu.

**Zodpovedný:** referát informatiky, odd. finančné

**Rok 2008** – príprava projektu

**Rok 2009 – 2010** – realizácia projektu

**Financovanie:** náklady na obstaranie a inštaláciu jedného informačného kiosku – 250 tis. Sk, získané zo štrukturálnych fondov

9.5.2.	OVSaI FO Prednosta ONsM	<b>Úloha je splnená čiastočne.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> V roku 2008 bol pripravený návrh rozmiestnenia informačných terminálov na území Petržalky, ktorý zatiaľ nebol prerokovaný. Realizácia úlohy je závislá od získania prostriedkov z fondov EÚ. <b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Zatiaľ nebol schválený projektový zámer na získanie finančných prostriedkov z európskych fondov na tento účel. <b>Rok 2010:</b> Návrh na rozmiestnenie informačných kioskov a verejných prístupových miest je pripravený, ale nie je možné naň získať finančné prostriedky z fondov EÚ.
--------	----------------------------------	---

## 10. MODERNÁ PETRŽALKA

**10.1. Zachováme a rozšírime rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov Petržalky, s podporou podujatí, smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva a jeho odkazu pre ďalšie generácie.**

**10.1.1. Na základe analýzy prehodnotiť programovú štruktúru a dramaturgickú koncepciu KZP, so zameraním na jednotlivé oblasti kultúry a zacielením na všetky zložky obyvateľov Petržalky**

**Popis:** V súčasnosti sa realizujú rozmanité dramaturgické podujatia v oblastiach folklórneho umenia a zachovávaní tradícií a zvykov nášho kultúrneho dedičstva, v oblasti moderného tanca, divadelného umenia, hudobného umenia, koncertného umenia vážnej hudby, organizujú sa výstavy, festivaly, prehliadky, tanečné podujatia pre rôzne vekové kategórie, realizujú filmové predstavenia, rozmanité programy pre deti a mládež, ale i pre najstaršiu generáciu. Cieľom je analyzovať súčasnú situáciu a v spolupráci s KZP prehodnotiť súčasnú programovú štruktúru organizovaných kultúrnych podujatí so zadefinovaním cieľových skupín. Na základe analýzy prehodnotiť súčasnú programovú štruktúru a zadefinovať cieľové skupiny podľa vekových skupín. Vychádzajúc z kultúrnych tradícií, ktoré boli na území Petržalky, realizovať rôzne kultúrne podujatia so zameraním na tieto tradície.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ a KZP

**Rok 2008** - analýza a prehodnotenie programovej štruktúry

**Financovanie:** v rámci rozpočtu KZP

10.1.1	KZP	<p><b>Úloha nie je splnená</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> KZP predložilo analytický materiál „Kultúrne zariadenia Petržalky v kontexte miestnej kultúry v prostredí Petržalky (genéza, súčasný stav, vízia do budúcnosti)“. Následne tento materiál prerokovala Kultúrna komisia miestneho zastupiteľstva. V roku 2008 prebehla vlastná analýza KZP, ich vypracovaný materiál bol prerokovaný na komisii kultúry dňa 20. 10. 2008 a v poslanceckých kluboch. Tento materiál má byť podkladom pri vypracovaní projektu CONCERTO, organizovaného Európskou komisiou formou partnerstva so zapojením sa mestskej časti na základe uznesenia č. 242 miestneho zastupiteľstva zo dňa 30. 09. 2008. Materiál analyzuje problémy, ktorých riešenie je pre KZP najvážnejšie, predovšetkým rekonštrukcia objektov v ich správe.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> Z dôvodu, že sa projekt CONCERTO nebude realizovať a vzhľadom na aktuálny stav, je potrebné naplánovať rekonštrukcie objektov KZP zo zdrojov mestskej časti. Pri prerokovaní návrhu rozpočtu na r. 2010 boli prijaté závery, že riaditeľ KZP predloží na MÚ žiadosť na výmenu okien so zdôvodnením, návrhmi riešenia, kvalifikovaným odhadom ceny a predpokladaným dosiahnutím efektov. V r.2009 rekonštruovali KZP sociálne zariadenia v CC Centre, vrátane vybudovania bezbariérovej kabínky, celkovo za 23 581,43 EUR z investičných prostriedkov svojho rozpočtu. K prehodnoteniu programovej štruktúry a dramaturgickej koncepcie KZP zatiaľ neprišlo.</p> <p><b>Rok 2010:</b> KZP predložili listom č.417/10 z 5.5.2010 miestnemu úradu podklad k žiadosti o výmenu okien (resp. ich tepelnoizolačné presklenie) DK Zrkadlový háj zo štrukturálnych fondov. Predpokladané náklady 85.000 – 100.000 EUR (upresní projektová dokumentácia), predpokladaná úspora 30 – 40% nákladov na teplo, návratnosť investície 6-9 rokov. V tomto roku je v rozpočte KZP 10.210 EUR investičných prostriedkov, ktoré sa použijú na rekonštrukciu zničeného tanečného parketu v DK Zrkadlový háj.</p>
--------	-----	--

### 10.1.2. Rozšíriť propagačné plochy pre propagáciu kultúrnych aktivít

**Popis :** Ubúdanie reklamných plôch pre umiestnenie transparentov, ako i výlepových plôch pre programové plagáty a letáčky, má priamy negatívny dopad na návštevnosť kultúrnych podujatí. Preto navrhujeme v nadväznosti na osadenie troch kovových konštrukcií na Námestí Hraničiarov, Romanovej a Wolkrovej ulici ich postupné osadenie v 18 vybratých frekventovaných lokalitách.

**Zodpovedný:** odd. NsM, KZP

**Rok 2008** – 9 pútačov

**Rok 2009** – 9 pútačov

**Financovanie:** 450 tis. Sk (náklady na jednu konštrukciu sú cca 25 tis. Sk)

10.1.2	KZP	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená.</b> Namiesto výroby nových konštrukcií – pútačov sa po dohode medzi starostom a riaditeľom KZP začali využívať propagačné betónové valce v počte 11 kusov, vyrobené a rozmiestnené pôvodne na účely predvolebných kampaní, ktoré sú mimo nich nevyužívané. Plnenie si nevyžiadalo žiadne finančné prostriedky.
--------	-----	--

### 10.1.3. Zmapovať pamiatky historického významu na území Petržalky a preskúmať možnosti ich rekonštrukcie a ďalšieho využitia.

**Popis:** Pripraviť pasportizáciu existujúcich historických pamiatok, technických pamiatok a budov historického významu na území Petržalky spolu so zistením prípadných vlastníkov. Preskúmať možnosti financovania ich obnovy, rozšírenia, voľnočasového a kultúrneho využitia na základe existujúcich finančných schém zo štátneho rozpočtu, európskych fondov, grantových mechanizmov a súkromných zdrojov.

**Zodpovedný:** odd. ŠKaŠ

**Rok 2008 - 2009** – príprava a realizácia pasportizácie a jej následné predloženie do miestneho zastupiteľstva s návrhom primeraných finančných mechanizmov

**Financovanie:** 0

10.1.3	OŠKaŠ	<b>Úloha je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená.</b> Miestne zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie zoznam pamätihodností na území Petržalky spracovaný miestnym úradom a schválilo zoznam pamätihodností na zapísanie do zoznamu pamätihodností Bratislavy dňa 3.2.2009. <b>Rok 2009: Úloha v roku 2009 čiastočne splnená.</b> V spolupráci s Pamingom - Mestským investorom pamiatkovej obnovy mestská časť podala ústny aj písomný podnet správcovi pamätníka T. Ševčenka na Vlasteneckom námestí s upozornením na dlhodobý nevyhovujúci stav pamätníka, ktorý vykonal obhliadku a pripravuje realizáciu obnovy na r. 2010. Miestny úrad zaslal žiadosť i o cenovú kalkuláciu na sochu ženy s holubicou na Budatínskej 77, ktorá je v najhoršom stave. Cenová kalkulácia od Pamingu je cca 16 tis. eur. Podľa ich odborného vyjadrenia a vzhľadom na naše finančné možnosti (na r. 2009 bolo plánovaných 1.660 eur) nie je možné urobiť rekonštrukciu po sprejoch. V máji 2009 bol sprístupnený zrekonštruovaný Vojenský cintorín v Petržalke - Kopčanoch, ktorý realizoval Paming. Zrekonštruovaný bol aj príľahlý vojenský bunker vďaka občianskemu združeniu Obnovme petržalské bunkre. Oddelenie školstva spracovalo v novembri informáciu o aktuálnom stave kultúrnych a historických pamiatok v mestskej časti. Ostatné objekty sú aktuálne v stave, ktorý nevyžaduje žiadne opravy. <b>Rok 2010:</b> Miestne zastupiteľstvo schválilo ďalší návrh zoznam pamätihodností mestskej časti Bratislava-Petržalka obsahujúci nehmotné aj zaniknuté pamätihodnosti.
--------	-------	--

## 10.2 V spolupráci so súkromným sektorom budeme iniciovať vytvorenie Komunitnej nadácie Petržalka na podporu verejnoprospešných aktivít.

### 10.2.1. Vytvoriť Komunitnú nadáciu Petržalka

**Popis:** Najprv treba zhodnotiť fungovanie obdobnej nadácie v minulých volebných obdobiach a pripraviť projekt jej fungovania v tomto volebnom období, aj s vytypovaním vhodných partnerov zo súkromnej sféry pôsobiacich v Petržalke pre založenie nadácie.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ

**Rok 2008** – spracovanie projektu nadácie

**Rok 2009** – založenie nadácie

**Financovanie:** minimálne 1 mil. Sk ročne, zo súkromných zdrojov

10.2.1	prednosta	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha nie je splnená.</b></p> <p>V roku 2008 sa uskutočnila inventarizácia dokumentov po bývalej Komunitnej nadácii Petržalka. Projekt jej nového fungovania zatiaľ nebol pripravený, aj vzhľadom na ponuku Komunitnej nadácie Bratislava, že by nadácia Petržalka mohla fungovať ako jej súčasť a využiť všetky zabehnuté mechanizmy, ktoré Komunitná nadácia Bratislava má.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je v roku 2009 splnená.</b></p> <p>V príprave na založenie samostatnej nadácie, ani v spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava sa v roku 2009 nepokračovalo.</p> <p><b>Rok 2010:</b></p> <p>Situácia sa od roku 2009 nezmenila.</p>
--------	-----------	--

## 10.3. Budeme podporovať spoluprácu s neziskovými organizáciami v Petržalke a rozvoj aktívnej občianskej spoločnosti.

### 10.3.1. Raz ročne hodnotiť v miestnom zastupiteľstve spoluprácu s neziskovým sektorom

**Popis:** Mestská časť bude naďalej podporovať spoluprácu s neziskovými organizáciami poskytovaním finančných príspevkov na ich činnosť na základe projektov, ako aj poskytovaním vhodných priestorov pre ich aktivity. Rovnako bude poskytovať priestor pre prezentáciu aktivít neziskových organizácií na podujatiach mestskej časti (napr. JaPKo na Dňoch Petržalky) a prezentáciu výsledkov ich práce v Petržalských novinách. Úroveň spolupráce bude hodnotiť raz ročne v zastupiteľstve aj s uvedením konkrétnych výsledkov spolupráce.

**Zodpovedný:** prednosta MÚ, vedúci oddelení

**Rok 2008-2010** – každoročné hodnotenie

**Financovanie:** 2 mil. Sk na podporu neziskových organizácií

10.3.1	KS, oddelenia úradu	<p><b>Úloha nie je splnená.</b></p> <p><b>Rok 2008: Úloha je v roku 2008 splnená čiastočne.</b></p> <p>Kancelária starostu každoročne predkladá do miestneho zastupiteľstva informáciu o poskytnutých dotáciách v zmysle VZN, ale hodnotiacia správa o spolupráci s neziskovým sektorom nebola zatiaľ predložená.</p> <p><b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b></p> <p>Hodnotiacia správa za rok 2009 bude predložená na januárovom zastupiteľstve v roku 2010. Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži spolupracujú s oddelením školstva, kultúry a športu pri príprave a organizácii podujatí pre deti a mládež v Petržalke, sprostredkovávajú materiály a informácie na komisiu mládeže, kultúry a športu. Referát v súčasnosti pracuje na prehľade týchto organizácií, oslovuje ich v súvislosti s podielom na vypracovaní koncepcie spolupráce mestskej časti a mladej generácie.</p>
--------	---------------------	---

		<p><b>Rok 2010:</b> Každé oddelenie miestneho úradu eviduje neziskové organizácie a občianske združenia, s ktorými vo svojej pôsobnosti spolupracuje, ale súhrnný materiál do miestneho zastupiteľstva predložený nebol.</p>
--	--	--

#### 10.4 Pripravíme víziu dlhodobého rozvoja Petržalky do roku 2020 a dáme ju na verejnú diskusiu obyvateľom aj odbornej verejnosti.

##### 10.4.1. Pripraviť dlhodobý program rozvoja mestskej časti a dať ho na verejnú aj odbornú diskusiu

**Popis:** Na splnenie tejto úlohy bude využitý schválený územný plán mesta, ktorý v textovej časti obsahuje výhľad v jednotlivých oblastiach až do roku 2030. Rovnako využijeme prípravu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, ktorého spracovanie vyplýva zo zákona, vrátane PHSR mesta a kraja. Na základe toho ponúkneme dlhodobú víziu a predložíme ju na verejnú diskusiu aj diskusiu odborníkov, ktorých prizveme aj k spracovaniu dokumentu.

**Zodpovedný :** prednosta MÚ

**Rok 2007** – spracovanie PHSR mestskej časti

**Rok 2008** - verejná diskusia na tému „Ako má Petržalka vyzerat' v roku 2020“

**Financovanie:** 500 tis. Sk na spracovanie PHSR

10.4.1.	prednosta	<p><b>Úloha nie je splnená.</b> <b>Rok 2008: Úloha je splnená čiastočne.</b> V roku 2007 bol spracovaný a schválený Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti. Jeho plánovaná aktualizácia sa zatiaľ neuskutočnila. Verejná diskusia na tému budúcnosti Petržalky nebola v roku 2008 zorganizovaná. <b>Rok 2009: Úloha nie je splnená.</b> K dátumu plnenia nebola uskutočnená verejná diskusia, v rámci protikrízových opatrení boli vypustené z rozpočtu finančné prostriedky na diskusiu Petržalka 2020. Na úrovni mesta sa začalo s prípravou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bratislavy, ktorý by mal byť hotový do mája 2010. <b>Rok 2010:</b> Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bratislavy bol schválený na mestskom zastupiteľstve dňa 1. júla 2010. Na diskusiu Petržalka 2020 neboli ani v rozpočte tohto roku vyčlenené žiadne finančné prostriedky.</p>
---------	-----------	---

Bratislava, 16.8.2010