

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 56/0/1300/2014
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.**
Sídlo: Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Zastúpený: Ing. Matúš Hrádela, konateľ
IČO: 47 327 286
DIČ: 2023832492
IČ DPH: SK 2023832492
Zapísaný v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90671/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, s.r.o.
Číslo účtu: 5044272035/0900
(ďalej len objednávateľ)

a

- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Metrostav Slovakia a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zastúpený: Ing. Robert Pátek, Ph.D.– člen predstavenstva
Ing. Milan Mockovčiak – člen predstavenstva
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Zapísaný v obchodnom registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5753/B
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: 25041183/7500
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili dnešného dňa tento Dodatok č. 2 (v texte ako **Dodatok**):

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany dňa 29.04.2014 uzatvorili zmluvu o dielo č. 56/0/1300/2014 (v texte ako **Zmluva**), ktorej predmetom bolo vykonanie Diela - stavby „Plaváreň na území mestskej časti Bratislava-Petržalka“, špecifikovaného v Zmluve (v texte ako **Dielo**). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku.

2 Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.1.1 V článku III. Zmluvy (Čas plnenia) sa pôvodné znenie odseku 1. v celom rozsahu nahrádza novým znením nasledovne:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne do 31.10.2015.“

3 Osobitné ustanovenia

3.1 Objednávateľ sa vzdáva voči Zhotoviteľovi všetkých práv, ktoré Objednávateľovi vznikli alebo mohli vzniknúť do dňa uzatvorenia tohto Dodatku z porušenia povinnosti Zhotoviteľa a/alebo z omeškania Zhotoviteľa so splnením akéhokoľvek záväzku v súvislosti so Zmluvou a/alebo s vykonávaním Diela, najmä na zmluvné pokuty, úroky z omeškania, náhrady akýchkoľvek nákladov, tiež vzniknutých v súvislosti s prerušením a/alebo opätovným začatím prác na Diele podľa Zmluvy a/alebo Obchodného zákonníka, náhrady akejkoľvek škody, či iných sankčných a/alebo reparačných nárokov, práv na náhradu prestojov.

4 Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.

4.3 Tento Dodatok je platný jeho uzatvorením, a týmto momentom je právne záväzný. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka.

4.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Matúš Hrádela
konateľ

.....
Ing. Robert Pátek, Ph.D.
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a.s.

.....
Ing. Milan Mockovčiak
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a.s.