

Informácia o projekte výstavby plavárne na území mestskej časti Bratislava- Petržalka

Práce na projekte sú takmer ukončené, čo je možné vidieť priamo na lokalite, pričom predpokladané ukončenie prác 31.10.2015 bude dodržané. Zhotoviteľ diela už oznámil, že termín pre odovzdávanie stavby je stanovený na 26.10.2015.

Pri realizácii stavby nastali okolnosti, ktoré si vyžiadali vynútené investície, ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Zoznam zmenových listov		
číslo	Zmenové listy - názov častí	Čiastka
1	Odpojenie rozvodov a demontáž 2ks jestvujúcich stožiarov	269,28
2	Odpojenie a demontáž 1ks jestvujúceho stožiaru verejného vodovodu	696,45
3	Rozšírenie výkopu stavebnej jamy po obvode	1 379,17
4	Vybúranie jestvujúcej kanalizácie - štrkový násyp	11 718,24
5	Čerpanie vody	418,44
6	Výstuž na prekotvenie obetónovania bazénov, obetónovanie nerezových bazénov	3 149,78
7	Prekládka vodovodného rádu	37 449,35
8	Debnenie základovej dosky po obvode	521,00
9	Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti - doplnenie ochrannej geotextílie	6 101,91
10	Prekládka verejnej kanalizácie - zmena hĺbky potrubia a napojenia	2 020,58
11	Doplnenie PVC fólie pod základovú dosku a betónové steny	951,39
12	Výmena podlažia pod podkladný betón	15 615,21
13	Doplnenie výkazu výmer o územňovaciu pásovnu v základoch objektu	861,60
14	Prekládka vodovodného rádu	6 163,32
15	SO 06 Verejné osvetlenie - zmena z 02.2014	6 665,21
16	Doplnenie šmykovej výstuže stropných dosiek	1 182,48
17	Oceľová deliaca stena vodomeru	1 513,60
18	Úprava ukončenia oceľových stĺpov OS1 - OS7	549,05
19	Doplnenie výstuže okolo otvorov v stropnej doske D001	428,21
20	Doplnenie výstuže - prepojenie dosky D001 a D001C	43,50
21	SO.03 Zmena vodovodnej prípojky - ZMENA č.2	-1 283,85
22	Zmena plastových a hliníkových výrobkov, zámena plastových za hliníkové	15 186,13
23	Zmena výstuže stropnej kruhovej dosky D-204	1 208,75
24	Doplnenie betónových základov pod stroj. Zariad. VZT a Bazén. Technológie	1 030,98
25	Doplnenie fasádnych panelov Brucha pol. M4	1 790,54
26	Zmena rampy za schodisko do 1.p.p.	329,19
27	Výplň priehlbne zrušeného bazénu č.5 a priehlbne tobogánu	1 992,50
28	Prekládka kábla UPC	2 245,20
29	Spriahnutie oceľových stĺpov OS1 - OS8	2 590,64
30	Zmena projektu ústredného vykurovania, vyčlenenie dodávok a prác realizovaných	-59 492,98
31	Zmena MaR, z dôvodu nového projektu vykurovania, vyčlenenie dodávok a prác	-2 470,22
32	Výmena podlažia pod podkladný betón	69 219,19

33	Zvýšené náklady na debnenie strop. Dosky D204 - doplnenie statiky stĺpov OS1 - OS8	29 700,00
34	Náklady - predĺženie lehoty výstavby	130 426,06
35	Keramické obklady a dlažby - materiál RAKO	-1 670,63
36	Výdrevá pre obvodovú rímsu striech	10 435,77
37	Zmena dĺžky oceľových rebríkov na strechu	617,01
38	Doplnenie Odlučovača tukov	1 725,65
39	Zmena otvoru v obvodovej stene pre Tobogán	564,31
40	Vŕtanie otvorov v ŽBK pre ÚK a Bazénovú technológiu	1 781,07
41	Doplnenie vzduchovej clony	4 828,89
42	Úprava nerezových zábradlí na základe novej PD - požiadavky technickej inšpekcie	8 294,22
43	Zmena materiálu maľby stien a stropov - požiadavka GP	1 279,27
44	Chýbajúca výmera zateplenia fasády a podklad po keramický sokel fasády	4 913,83
45	Úpravy potrubia ÚK- križovanie s VZT, chýbajúce položky vo výkaze výmer	12 877,21
46	Zdravotechnika - doplnenie nerezových žľabov pred tobogánom	3 381,90
47	Zmena podhľadu v reštaurácii - výkres č.31	4 312,66
48	Podmurovanie a obklad schodiska SCH4 - výkres č.30	1 328,32
49	Napojenie pitných fontánok	582,71
50	Zmena projektovej dokumentácie plynoinštalácie z dôvodu zmeny kotolne UK	1 300,07
51	Systém Kalzip v štítoch strechy nadvýšenia tobogánu, kotvenie pre kolektory	1 268,00
52	Zmena šírky okenných parapetov pri fasádnom obklade SENOVA	655,37
53	Protipožiarne upchávky prestupov potrubí do kotolne ÚK	941,76
	CELKOM	349 587,29

Predmetné vynútené investície boli a aj budú predmetom ďalšieho rokovania na zasadnutí Dozornej Rady Športových zariadení Petržalka, s.r.o.

Spracoval:
Matúš Hrádela, konateľ